Форма 3КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 291 537 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 37 903 221,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 37 903 221 тенге, в.т.ч. НДС 4 061 059,40 тенге.
б) за отчетный месяц 37 903 221 тенге, в.т.ч. НДС 4 061 059,40 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		126	22.08.2012г.	126-д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"	тенге	33 842 161,60	3 724 077,05	3 724 077,05	0,00	21 428 571,43	33 842 161,60		8 689 513,12	33 842 161,60
168	НДС		4 061 059,40	446 889,25	446 889,25	0,00	2 571 428,57	4 061 059,40		1 042 741,58	4 061 059,40
	Итого:	-	37 903 221,00	4 170 966,30	4 170 966,30	0,00	24 000 000,00	37 903 221,00		9 732 254,70	37 903 221,00

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б.Шаханов

Подрядчик:
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е.Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Заказчик:Комитет по водным ресурсам МООС РК

Исполнитель: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Форма КС-2в

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА И РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОДЫ								
		РАЗДЕЛ 1. Оборудование на ГП ВБ плотины								
115	Ц0111-350-7	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм**								
		шт	1	1741,09	7,01	1741	7	1363	10,00	10
				1512,00	2,25	1512	2	90	0,01	--
116	Прайс-лист	**Датчик давления**								
		компл	1	63958,66	--	63959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
117	Ц0111-1-4	**Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг**								
		шт	1	479,56	32,32	480	32	138	1,00	1
				150,75	2,25	151	2	90	0,01	--
118	Прайс-лист	**Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора**								
		компл	1	14213,04	--	14213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	Ц0110-945-1	**Электрическая проверка датчиков**								
		шт	1	21655,66	--	21656	--	19490	66,00	66
				21655,66	--	21656	--	90	--	--
120	Ц0110-946-1	**Тестирование датчиков**								
		направл.	1	16733,92	--	16734	--	15061	51,00	51
				16733,92	--	16734	--	90	--	--
121	Ц0110-948-1	**Настройка простых сетевых трактов для блоков телеуправления, основной**								
		тракт	1	16462,56	--	16463	--	14816	48,00	48
				16462,56	--	16463	--	90	--	--

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			276774	46743			465
			Тенге			151340	11884			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			78172				
	Транспортные расходы -		Тенге			3909				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			985				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			83065				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			449300				

РАЗДЕЛ 2. Оборудование на водораспределительном узле

123	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях до 5 кг	2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
124	Прайс-лист	Датчик положения затвора	2	88831,47	--	177663	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Ц0110-762-3	Устройство телеуправления	2	227825,00	175,00	455650	350	356501	504,00	1008
		компл		198000,00	56,30	396000	113	90	0,33	1
126	Прайс-лист	Блок телеуправления	2	71065,18	--	142130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	4	479,56	32,32	1918	129	551	1,00	4
		шт		150,75	2,25	603	9	90	0,01	--
128	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора	2	14213,04	--	28426	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика давления	2	3553,26	--	7107	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
130	Ц0110-945-1	Электрическая проверка датчиков	4	21655,66	--	86623	--	77960	66,00	264
		шт		21655,66	--	86623	--	90	--	--
131	Ц0110-946-1	Тестирование датчиков	4	16733,92	--	66936	--	60242	51,00	204
		направл.		16733,92	--	66936	--	90	--	--
132	Ц0110-948-1	Настройка простых сетевых трактов для блоков телеуправления, основной	1	16462,56	--	16463	--	14816	48,00	48
		тракт		16462,56	--	16463	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141530	46704	96035	289,00	289
		объект		94825,52	11880,00	94826	11880	90	68,90	69
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1124582	47183			1818
			Тенге			661575	12002			70
	Стоимость оборудования -		Тенге			355326				
	Транспортные расходы -		Тенге			17766				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			4477				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			377569				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1835574				
		РАЗДЕЛ 3. Кабельная прокладка								
134	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	95	27,70	2,10	2632	200	1823	0,10	10
		м		19,70	0,50	1872	48	95	--	--
135	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных металлорукавах, масса 1 м до 1 кг	6	27,70	2,10	166	13	115	0,10	1
		м		19,70	0,50	118	3	95	--	--
136	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	916	23,20	2,10	21251	1924	14619	0,10	92
		м		16,50	0,30	15114	275	95	--	2
137	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм2	0,012	83100,00	--	997	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
138	С151603-24	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 10х1,5 мм2	0,035	109700,00	--	3840	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
139	С151603-25	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 14х1,5 мм2	0,03	149500,00	--	4485	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
140	С151603-135	Кабели контрольные, марка КПсВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2	0,94	229800,00	--	216012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
141	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5	125,60	64,10	628	321	272	0,26	1
		м		41,40	15,80	207	79	95	0,09	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	90	159,90	81,10	14391	7299	6395	0,35	32
		м		54,50	20,30	4905	1827	95	0,12	11
143	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	6	114,40	7,80	686	47	281	0,29	2
		м		48,80	0,50	293	3	95	--	--
144	СЦена фирмы	Металлорукав РЗ-ЦХ-Ш20	6	47,56	--	285	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
145	С130806-20 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 25х3,2 мм	5	168,00	--	840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
146	С130806-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 32х3,2 мм	90	216,00	--	19440	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
147	СПрайс	Коробка клеммная для соединения и разветвления , тип ТВ-2506 L	19	60,18	--	1143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			286797	9802			136
			Тенге			22508	2234			13
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			328921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				28269			
		РАЗДЕЛ 4.Востановление гребня плотины и верхового откоса.								
1	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия.	1003,836	1538,20	46	1544101	46076	371535	1,97	1978
		м3		400,50	15	402036	15419	89	0	50
2	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,растояние перевозки свыше 9,5до10км(50км)	1875,44	67,40	67,40	126405	126405	25281	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	25281	100	0,28	525
3	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами ,растояние перевозки 40км.	1875,44	232,50	0,00	436040	0	87208	0,98	1838
		т		46,50	0,00	87208	0	100	0,00	0
4	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	108,6	1454,64	324,14	157974	35202	32846	0,91	99
		м3		127,58	124,46	13855	13516	120	0,58	63
5	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	362	273,96	119,85	99174	43386	62614	0,64	232
		шт		100,35	29,70	36327	10751	133	0,12	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом м2	278	68,29	7,38	18985	2052	18371	0,41	114
				60,75	2,79	16889	776	104	0,01	3
7	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0556	26143,30	1166,54	1454	65	108	5,07	0
				1284,75	574,87	71	32	104	2,69	0
8	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,8618	30039,53	1538,51	25888	1326	2687	9,49	8
				2407,50	590,92	2075	509	104	2,44	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2410019				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			600649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3191308				
		РАЗДЕЛ 5.Реконструкция служебной лестницы низового откоса								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами м3	0,7	218,93	0,00	153	0	173	1,54	1
				218,93	0	153	0	113	0	0
2	Е0130-3-2	Устройство подушки из гравийно-песчаной смеси под фундамент м3	7	1239,82	33,87	8679	237	2104	1,94	14
				263,25	12,47	1843	87	109	0,06	0
3	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов м2	10	9309,62	532,08	93096	5321	6170	2,55	26
				434,25	131,85	4343	1319	109	0,43	4
4	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил м2	0,562	17298,09	124,87	9722	70	6602	61,00	34
				10732,50	45,00	6032	25	109	0,22	0
5	С12021-267	Металлоконструкции перил м3	0,4971	133700,00	0,00	66462	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке м2	0,084	154700,00	0,00	12995	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	14,34	72,17	0,18	1035	3	115	0,02	0
				8,78	0,10	126	1	90	0,00	0
8	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-23 м2	14,34	42,36	0,09	607	1	36	0,01	0
				2,75	0,05	39	1	90	0,00	0
9	Е0141-2-4	Деформационные швы из матов в 2 слоя м2	1,8	97,54	7,38	176	13	174	0,57	1
				90,00	2,79	162	5	104	0,01	0
10	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-	0,0004	26143,30	1166,54	10	0	1	5,07	0

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1284,75	575	1	0	104	3	0
11	Е0141-9-2	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0149	17024,31	1344,28	254	20	44	10,00	0
		м3		2542,50	291,92	38	4	104	0,75	0
12	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	4,34	477,83	12,27	2074	53	299	0,24	1
		м2		63,45	2,71	275	12	104	0,01	0
13	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	17,52	2430,59	1082,84	42584	18971	32048	8,27	145
		м2		1347,75	481,50	23613	8436	100	1,95	34
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43,8	27,10	0,00	1187	0	28	0,11	5
		м3		5,42	0,00	237	0	12	0,00	0
15	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза 1	43,8	45,00	45,00	1971	1971	523	0,00	0
		м2		0,00	11,93	0	523	100	0,19	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			241005				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			48317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			306681				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6569851	364562			7957
			Тенге			2516417	90333			518
Стоимость оборудования -			Тенге			433497				
Транспортные расходы -			Тенге			21675				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			5462				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			460634				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			6111784				

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге	5651150
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	226046
ИТОГО	Тенге	5877196
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	121658
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	58772
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	23509
ИТОГО	Тенге	6081134
Передислокация техники	Тенге	29947
Командировочные расходы	Тенге	-328872
ИТОГО	Тенге	5782209
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.	Тенге	460634
ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге	6242843
ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге	13033446

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге			12 170 186				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			243 404				
		Итого	Тенге			12 413 590				
		НДС 12%	Тенге			1 489 631				
		Итого	Тенге			13 903 221				

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Технолог

_____ **Т.Абдраимов**

ЖК АБДРАИМОВ ТАЛАПТАС ИП