Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"

Форма 3КС

Программа 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 291 537 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 253 634 726,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года	253 634 726 тенге, в.т.ч. НДС	27 175 149 тенге.
б) за отчетный месяц	136 029 498 тенге, в.т.ч. НДС	14 574 589 тенге.

Специфика 431 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

СПРАВКА 126-12
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		126	22.08.2012г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за декабрь месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"	тенге	253 634 726,0	40 808 848,8	40 808 848,8	0,0	117 605 228,0	253 634 726,0		95 220 649,2	253 634 726,0
	ИТОГО :		**253 634 726,0**	**40 808 848,8**	**40 808 848,8**	**0,0**	**117 605 228,0**	**253 634 726,0**		**95 220 649,2**	**253 634 726,0**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М.Марайм

Начальник управления эксплуатации и
развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Бейсенов

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Форма КС-2в

Заказчикчик: Комитет по водным ресурсам МСХ РК
Подрядчик: РГП "Казводхоз"

Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Восстановление гребня плотины и верхового откоса								
1	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	1115	32,25	30,77	35959	34309	10556	0,01	11
		м3		1,42	8,34	1583	9299	97	0,03	33
2	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1951,25	45,00	45,00	87806	87806	17561	0,00	0
		т		0,00	9,00	0	17561	100	0,19	371
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	1115	3,08	2,66	3434	2966	1428	0,00	0
		м3		0,39	0,93	435	1037	97	0,00	0
4	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для насыпи)	370,5	32,19	30,77	11926	11400	3508	0,01	4
		м3		1,42	8,34	526	3090	97	0,03	11
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	629,85	19,70	19,70	12408	12408	2482	0,00	0
		т		0,00	3,94	0	2482	100	0,08	50
6	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (доведение плотины до проектной отметки)	320	23,25	20,60	7440	6592	2160	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,00	4,96	640	1587	97	0,02	6
7	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	5305,164	1538,20	45,90	8160403	243507	1963523	1,97	10451
		м3		400,50	15,36	2124718	81487	89	0,05	265
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (50 км)	9451,6	67,40	67,40	637038	637038	127408	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	127408	100	0,28	2646
9	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	9451,6	232,50	0,00	2197497	0	439499	0,98	9263
		т		46,50	0,00	439499	0	100	0,00	0
10	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	819,4	1454,64	324,14	1191932	265600	247826	0,91	746
		м3		127,58	124,46	104539	101983	120	0,58	475
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			12345844	1301626			20477
			Тенге			2671941	345933			3859
		Накладные расходы -	Тенге			2815950				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			909708				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16071502				

Гидропост на реке Суалма

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-73-22 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,1	Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы	2125	71,25	68,23	151406	144989	57962	0,02	42,50
		м3		3,02	25,10	6418	53338	97	0,10	212,50
2	Е0101-24-7	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	637,5	6,84	6,84	4361	4361	1466	0	0,00
		м3		0,00	2,37	0	1511	97	0,01	6,38
3	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Окопка блоков при демонтаже грунта 3 группы вручную	70	467,10	0,00	32697	0	36948	2,98	208,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		467,10	0,00	32697	0	113	0,00	0,00
4	Е0146-34-3	Разборка железобетонных изделий	95,6413	4330,04	2095,79	414131	200444	289183	13,32	1273,94
		м3		2234,25	789,37	213687	75496	100	3,86	369,18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			602594	349793			1525,04
			Тенге			252801	130345			588,05
		Накладные расходы -	Тенге			385558				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59289				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1047442				

Башня рабочего водовыпуска

1	Е0146-34-3	Разборка железобетонного монолитного ж/б бетона	-64	4330,04	2095,79	-277123	-134131	-193512	13,32	-852
		м3		2234,25	789,37	-142992	-50520	100	3,86	-247
2	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	-160	27,10	0,00	-4336	0	-104	0,11	-18
		т		5,42	0,00	-867	0	12	0,00	0
3	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	-160	45,00	45,00	-7200	-7200	-1440	0,00	0
		Т		0,00	9,00	0	-1440	100	0,19	-30
4	Ц0112-630-1 1	Компенсаторы стальные сальниковые односторонние на условное давление 1,6 МПа, диаметр условного прохода 1000 мм	-2	22506,00	2420,00	-45012	-4840	-26739	108,00	-216
		шт		14180,00	675,01	-28360	-1350	90	3,92	-8
5	С131206-61	Компенсаторы сальниковые /односторонние/ из стальных электросварных и бесшовных труб, d-1000 мм	-2	178100,00	--	-356200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0137-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона	-68,6378	3129,17	142,69	-214779	-9794	-63873	4,47	-307
		м3		724,50	50,98	-49728	-3499	120	0,21	-14
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	-71,00	590,00	--	-41890	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	-71,00	590,00	--	-41890	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	-71,00	295,00	--	-20945	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0106-45-12	Приготовление тяжелого бетона класса В25 на щебне	-70,92	5959,01	178,83	-422613	-12683	-34391	2,67	-189
		м3		378,00	83,83	-26808	-5945	105	0,44	-31
17	Е0146-25-6	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	134	158,32	77,58	21215	10396	16136	0,40	54
		отверст.		74,70	45,72	10010	6126	100	0,07	9
18	Е0146-25-22	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 50 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	4020	5,02	2,42	20180	9728	15035	0,01	40
		отверст.		2,32	1,42	9326	5708	100	0,00	0
19	С11011-774	Скобы ходовые	276,2	129,00	--	35630	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0146-33-3	Заделка отверстий В22,5	0,5	27387,26	355,81	13694	178	5718	75,58	38
		м3		11301,75	135,00	5651	68	100	0,66	0
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0016	62566,88	6788,50	97	11	97	253,00	0
		км		45675,00	2565,00	71	4	130	12,52	0
22	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	1,41	306,00	--	430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С130806-18 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 15х2,8 мм	0,1506	90,00	--	14	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
25	С130901-113	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	284,00	--	284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	0
27	С130901-117	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	1260,00	--	1260	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	468	68,29	7,38	31960	3454	30926	0,41	192
		м2		60,75	2,79	28431	1306	104	0,01	5
29	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0936	26143,30	1166,54	2447	109	181	5,07	0
		т		1284,75	574,87	120	54	104	2,69	0
30	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,45	30039,53	1538,51	43581	2232	4524	9,49	14
		т		2407,50	590,92	3493	857	104	2,44	4
31	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок (перекрытие башни водовыпуска)	3,72	13864,97	4022,39	51605	14971	34040	56,50	210
		т		9090,00	1071,86	33833	3989	90	3,81	14
32	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	1,04	146000,00	--	151840	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12021-255	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	0,039	138200,00	--	5390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,1591	17298,09	124,87	2752	20	1869	61,00	10
		т		10732,50	45,00	1707	7	109	0,22	0
35	С12021-267	Металлоконструкции перил	0,1654	133700,00	--	22118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0130-83-1	Окраска металлоконструкций перил	4,77	108,21	4,71	516	22	165	0,16	1
		м2		29,93	1,73	143	8	109	0,01	0
37	Ц0103-141-1	Таль электрическая, грузоподъемность 0,5 т, высота подъема 6 м	1	4048,70	202,00	4049	202	3445	22,00	22
		шт		3803,00	24,80	3803	25	90	0,14	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1021979	-127245			-998
			Тенге			-151659	-44570			-298
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Транспортные расходы -		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			-207230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-73753				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			-1302962				

Эксплуатационный мостик

1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	230	29,64	28,03	6817	6447	1934	0,01	2,30
		м3		1,61	7,06	370	1624	97	0,02	4,60
2	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	1498	1454,64	324,14	2179051	485562	453067	0,91	1363,18
		м3		127,58	124,46	191115	186441	120	0,58	868,84
3	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из гравия	3	242,20	9,35	727	28	150	0,33	0,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,88	3,13	159	9	89	0,01	0,03
4	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	65	1538,20	45,90	99983	2984	24058	1,97	128,05
		м3		400,50	15,36	26033	998	89	0,05	3,25
5	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, растояние перевозки свыше 9,5 до 10 км (50 км)	117	67,40	67,40	7886	7886	1577	0	0,00
		т		0	13,48	0	1577	100	0,28	32,76
6	Е010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), растояние перевозки 40 км, класс груза 1	117	232,50	232,50	27203	27203	5441	0	0,00
		т		0	46,50	0	5441	100	0,98	114,66
7	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3	90	10206,31	489,23	918568	44031	88270	4,75	427,50
		м3		749,25	184,82	67433	16634	105	0,90	81,00
8	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, 8.02-06-20 04, 8.02-17-20 06	Монтаж опорных стоек	5,60	4658,59	2861,37	26110	16037	8511	5,88	32,96
		т		1067,22	620,10	5981	3475	90	1,98	11,10
9	С12021-158	Эксплутационный мостик/пролетные строения, опоры/	5,83	111500,00	--	649909	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-21-1	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 24 М на высоте до 25 м по металлическим опорам	115	740,05	525,74	85106	60460	38701	1,05	120,75
		м		175,50	198,42	20183	22818	90	0,78	89,70
11	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	7,68	84200,00	--	646952	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-29-1	Монтаж эксплуатационных мостиков	9,48	13711,47	5475,87	130053	51939	56280	28,90	274,12
		т		5040,00	1552,87	47804	14729	90	5,46	51,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С12021-225	Эксплуатационные мостики	9,86	134700,00	--	1328034	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	683,19	21,80	0,05	14894	34	3585	0,03	20,50
		м2		5,81	0,02	3969	14	90	0,00	0,00
15	Е0113-26-20	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХП-734	683,19	126,75	0,12	86595	82	1734	0,01	6,83
		м2		2,77	0,05	1892	34	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6207887	702691			2377,17
			Тенге			364939	253795			1257,73
		Накладные расходы -	Тенге			683306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			413472				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7304664				

Рыбозащитное устройство зонтичного типа

		РЗУ								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м(для головного водозабора)	60	6,48	6,48	389	389	122	0,00	0,00
		м3		0,00	2,10	0	126	97	0,01	0,60
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	21,55	4,52	1293	271	991	0,11	6,60
		м3		17,03	0,00	1022	0	97	0,00	0,00
5	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	7	190,58	0,00	1334	0	1507	1,38	9,66
		м3		190,58	0,00	1334	0	113	0,00	0,00
10	Е0137-73-3	Устройство стенок, опор и заделка отверстий из монолитного бетона	57,5	10944,67	142,69	629319	8205	53508	4,47	257,03
		м3		724,50	50,98	41659	2931	120	0,21	12,08
11	С143001-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	58,36	365,00	--	21302	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	1,38	8049,49	3554,81	11075	4891	6188	14,00	19,26
				2475,00	1272,60	3405	1751	120	5,35	7,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
13	С12041-99 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 16	1,22	58600,00	--	71486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,156	68800,00	--	10733	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-24-7	Установка плит площадью до 10 м2 ПР-6	8,8	6667,50	2612,79	58674	22993	40963	15,50	136,40
		м3		3285,00	594,07	28908	5228	120	1,32	11,62
16	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	8,8	17800,00	--	156640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	8,98	128,00	--	1149	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	24,5	8634,75	70,44	211551	1726	6557	1,78	43,61
		м3		276,75	23,98	6780	588	89	0,09	2,21
19	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	1	394,52	250,96	395	251	307	0,81	0,81
		шт		130,73	88,22	131	88	140	0,37	0,37
20	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84)	0,207	23200,00	--	4802	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0146-34-3	Разборка монолитного железобетона		4330,04	2095,79	0	0	0	13,32	0,00
		м3		2234,25	789,37	0	0	100	3,86	0,00
22	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2	7470,97	66,01	14942	132	463	1,35	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		195,75	24,93	392	50	105	0,12	0,24
		РЗУ								
23	Е0122-8-16	Укладка стальных водопроводных труб диам. 1000 мм (патрубок)	0,0035	794422,06	410808,31	2780	1438	2260	1800,00	6,30
		км		341550,00	155187,00	1195	543	130	757,93	2,65
24	С130806-154 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 1020х10 мм	3,5	25800,00	--	90300	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0035	2620297,70	442408,82	9171	1548	1379	798,00	2,79
		км		135900,00	167123,25	476	585	130	816,23	2,86
26	Е0109-53-1	Металлоконструкции РЗУ зонтичного типа	6,3	14806,01	1133,15	93278	7139	75359	82,10	517,23
		т		12892,50	398,25	81223	2509	90	1,95	12,29
27	Е0109-48-2	Электродуговая сварка	6,3	542,84	144,52	3420	910	1658	1,34	8,44
		т		292,50	0,00	1843	0	90	0	0,00
28	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	6,55	147100,00	--	963799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	100,7	68,29	7,38	6877	743	6654	0,41	41,29
		м2		60,75	2,79	6118	281	104	0,01	1,01
30	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0201	26143,30	1166,54	527	23	39	5,07	0,10
		т		1284,75	574,87	26	12	104	2,69	0,05
31	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,3122	30039,53	1538,51	9377	480	973	9,49	2,96
		т		2407,50	590,92	752	184	104	2,44	0,76
32	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз за 2 раза	240	72,17	0,18	17321	43	1918	0,02	4,80
		м2		8,78	0,10	2107	24	90	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0113-21-6	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	240	133,54	0,18	32050	43	1780	0,02	4,80
		м2		8,14	0,10	1954	24	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2423984	51226			1055,12
			Тенге			179323	14924			54,08
		Накладные расходы -	Тенге			202628				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157597				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2784209				

Водовыпуск в каналы

		Демонтаж затворов								
1	Ц0122-111-1 к-0,5	Демонтаж затворов	1,54	11403,75	4875,94	17573	7514	5556	29,00	44,69
		т		2925,00	1081,12	4507	1666	90	6,27	9,66
2	С01031-А18- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,54	247,10	--	381	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А5- 2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	1,54	56,20	0,00	87	0	17	0,24	0,37
		т		11,24	0,00	17	0	100	0,00	0,00
		Монтажные работы								
4	Е0139-1-1	Рама затвора	1,51	45998,11	20062,36	69494	30310	28015	87,39	132,03
		т		16317,00	4286,25	24652	6476	90	16,87	25,49
5	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	0,503	58179,83	23812,20	29264	11978	16236	119,00	59,86
		т		30375,00	5490,00	15279	2761	90	31,84	16,02
6	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,447	80722,33	47334,58	36083	21159	15071	137,00	61,24
		т		25875,00	11587,50	11566	5180	90	67,21	30,04
7	С12021-226	Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,4649	220500,00	--	102506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С12021-205	Рама затворов	1,51	100100,00	--	151151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	СПрайс	Винтовой подъемник 10В	3	120628,41	--	361885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	58,8	36,09	0,09	2122	5	235	0,02	1,18
				4,39	0,05	258	3	90	0,00	0,00
		м2								
11	Е0137-73-3	Устройство замоноличивания диафрагм	4	10731,52	142,69	42926	571	3722	4,47	17,88
				724,50	50,98	2898	204	120	0,21	0,84
		м3								
12	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	0,147	8049,49	3554,81	1183	523	661	14,00	2,06
				2475,00	1272,60	364	187	120	5,35	0,79
		т								
13	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,037	64700,00	--	2394	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
14	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,11	68800,00	--	7568	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
15	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	16	132,03	66,18	2112	1059	1635	0,34	5,44
				63,23	38,95	1012	623	100	0,06	0,96
		отверст.								
16	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	64	1,61	0,76	103	49	75	0,00	0,00
				0,72	0,45	46	29	100	0,00	0,00
		отверст.								
17	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,026	52657,31	536,06	1369	14	1302	289,00	7,51
				47475,00	202,50	1234	5	105	0,99	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
18	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,026	48300,00	--	1256	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0142-39-1	Омоноличивание обоймы трубы	3	11009,14	734,05	33027	2202	1562	2,16	6,48
		м3		330,75	254,14	992	762	89	0,97	2,91
20	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	42	132,03	66,18	5545	2780	4292	0,34	14,28
		отверст.		63,23	38,95	2656	1636	100	0,06	2,52
21	Е0146-25-17	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	168	1,61	0,76	270	128	197	0,00	0,00
		отверст.		0,72	0,45	121	76	100	0,00	0,00
22	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,068	52657,31	536,06	3581	36	3404	289,00	19,65
		1т		47475,00	202,50	3228	14	105	0,99	0,07
23	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,068	48300,00	--	3284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках	0,01	26856,86	355,81	269	4	114	75,58	0,76
		м3		11301,75	135,00	113	1	100	0,66	0,01
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			875435	78330			373,05
			Тенге			68926	19623			89,32
		Накладные расходы -	Тенге			82093				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			57452				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1014980				

Сброс из водовыпуска

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95	29,64	28,03	2816	2663	799	0,01	0,95
		м3		1,61	7,06	153	671	97	0,02	1,90
2	Е0101-73-22 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,2	Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы	300	85,50	81,87	25650	24561	9821	0,03	9,00
		м3		3,63	30,12	1089	9036	97	0,12	36,00
3	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	118,5	10,93	10,93	1295	1295	408	0,00	0,00
		м3		0,00	3,55	0	421	97	0,01	1,19
4	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	328	42,12	40,26	13815	13205	4066	0,01	3,28
		м3		1,86	10,92	610	3582	97	0,04	13,12
5	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	557,6	19,70	19,70	10985	10985	2197	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	2197	100	0,08	44,61
6	Е0101-33-11	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	320	55,54	54,28	17773	17370	5345	0,01	3,20
		м3		1,26	15,96	403	5107	97	0,05	16,00
7	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	380	1261,90	45,90	479522	17442	47199	0,79	300,20
		м3		124,20	15,36	47196	5837	89	0,05	19,00
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	684	67,40	67,40	46102	46102	9220	0,00	0,00
		т		0,00	13,48	0	9220	100	0,28	191,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	684	232,50	0,00	159030	0	31806	0,98	670,32
		т		46,50	0,00	31806	0	100	0,00	0,00
10	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0035	2620297,70	442408,82	9171	1548	1379	798,00	2,79
		км		135900,00	167123,25	476	585	130	816,23	2,86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			766159	135171			989,74
			Тенге			81733	36655			326,19
		Накладные расходы -	Тенге			112241				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52704				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			931103				

Автоводослив

1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	109	29,64	28,03	3231	3055	917	0,01	1,09
		м3		1,61	7,06	175	770	97	0,02	2,18
2	Е0101-12-12	Разработка грунта 6 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	981	65,70	62,12	64452	60940	18289	0,02	19,62
		м3		3,58	15,64	3512	15343	97	0,05	49,05
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для насыпи)	92,25	32,19	30,77	2970	2839	873	0,01	0,92
		м3		1,42	8,34	131	769	97	0,03	2,77
4	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	156,82	19,70	19,70	3089	3089	618	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	618	100	0,08	12,55
5	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т(качественная насыпь)	90	23,25	20,60	2093	1854	608	0,01	0,90
		м3		2,00	4,96	180	446	97	0,02	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки	225	1439,20	308,70	323820	69458	66450	0,91	204,75
		м3		127,58	118,53	28706	26669	120	0,55	123,75
7	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	65	8012,48	17,44	520811	1134	21168	1,60	104,00
		м3		265,50	5,89	17258	383	120	0,03	1,95
8	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	170	8417,40	70,44	1430958	11975	45500	1,78	302,60
		м3		276,75	23,98	47048	4077	89	0,09	15,30
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	170	295,00	--	50150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	170	590,00	--	100300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	324	1538,20	45,90	498377	14872	119917	1,97	638,28
		м3		400,50	15,36	129762	4977	89	0,05	16,20
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	583,2	67,40	67,40	39308	39308	7862	0,00	0,00
		т		0,00	13,48	0	7862	100	0,28	163,30
13	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	583,2	232,50	0,00	135594	0	27119	0,98	571,54
		т		46,50	0,00	27119	0	100	0,00	0,00
14	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	154	68,29	7,38	10517	1137	10177	0,41	63,14
		м2		60,75	2,79	9356	430	104	0,01	1,54
15	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0308	26143,30	1166,54	805	36	60	5,07	0,16
		т		1284,75	574,87	40	18	104	2,69	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,4774	30039,53	1538,51	14341	734	1489	9,49	4,53
		т		2407,50	590,92	1149	282	104	2,44	1,16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3200814	210429			1911,53
			Тенге			264434	62642			391,63
		Накладные расходы -	Тенге			321046				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			211312				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3733172				

Гидропост на реке Суалма

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

4	Е0146-34-3	Разборка железобетонных изделий	35,3587	4330,04	2095,79	153105	74104	106911	13,32	470,98
		м3		2234,25	789,37	79000	27911	100	3,86	136,48
5	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	327,5	152,80	--	50042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	327,5	108,20	0,00	35436	0	7087	0,45	147,38
		т		21,64	0,00	7087	0	100	0,00	0,00
		Правая струенаправляющая дамба								
7	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	5010	25,70	24,29	128757	121693	36545	0,01	50,10
		м3		1,41	6,11	7064	30611	97	0,02	100,20
8	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	169,13	32,19	30,77	5444	5204	1601	0,01	1,69
		м3		1,42	8,34	240	1411	97	0,03	5,07
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	287,51	19,70	19,70	5664	5664	1133	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	1133	100	0,08	23,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0136-1-1	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	165	23,25	20,60	3836	3399	1114	0,01	1,65
		м3		2,00	4,96	330	818	97	0,02	3,30
11	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2129	1250,06	138,03	2661378	293866	150467	0,27	574,83
		м3		44,33	35,08	94379	74685	89	0,12	255,48
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	3832,2	67,40	67,40	258290	258290	51658	0,00	0,00
		т		0,00	13,48	0	51658	100	0,28	1073,02
13	Е010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	3832,2	232,50	232,50	890987	890987	178197	0,00	0,00
		т		0,00	46,50	0	178197	100	0,98	3755,56
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	58	134,10	0,00	7778	0	8789	0,97	56,26
		м3		134,10	0,00	7778	0	113	0,00	0,00
				Левая струенаправляющая дамба						
15	Е0101-12-8 т.ч. п-3.46 к=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	3080	25,70	24,29	79156	74813	22467	0,01	30,80
		м3		1,41	6,11	4343	18819	97	0,02	61,60
16	Е0142-1-5	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	2164	1250,06	138,03	2705130	298697	152940	0,27	584,28
		м3		44,33	35,08	95930	75913	89	0,12	259,68
17	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	3895,2	67,40	67,40	262536	262536	52507	0,00	0,00
		т		0,00	13,48	0	52507	100	0,28	1090,66
18	Е010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	3895,2	232,50	232,50	905634	905634	181127	0,00	0,00
		т		0,00	46,50	0	181127	100	0,98	3817,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63	134,10	0,00	8448	0	9547	0,97	61,11
		м3		134,10	0,00	8448	0	113	0,00	0,00
20	СПрайс	Аварийный запас камня 10%	430	1060,00	--	455800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				Гидропост						
21	Е0101-12-8 К=1,1	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	165	25,70	24,29	4241	4008	1204	0,01	1,65
		м3		1,41	6,11	233	1008	97	0,02	3,30
22	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	10,25	32,19	30,77	330	315	97	0,01	0,10
		м3		1,42	8,34	15	85	97	0,03	0,31
23	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	17,43	19,70	19,70	343	343	69	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	69	100	0,08	1,39
24	Е0136-1-1	Возведение насыпей насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т	10	23,25	20,60	233	206	68	0,01	0,10
		м3		2,00	4,96	20	50	97	0,02	0,20
25	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	65	167,18	0,00	10867	0	12279	1,21	78,65
		м3		167,18	0,00	10867	0	113	0,00	0,00
26	Е0137-7-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки	2,5	1439,20	308,70	3598	772	738	0,91	2,28
		м3		127,58	118,53	319	296	120	0,55	1,38
27	Е0137-7-1	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси автосамосвалами	1,8	8012,48	17,44	14422	31	586	1,60	2,88
		м3		265,50	5,89	478	11	120	0,03	0,05
28	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,1	3956,56	84,65	8309	178	1572	3,94	8,27
		м3		603,00	31,50	1266	66	118	0,15	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,8	828,63	71,29	1492	128	643	1,64	2,95
		м2		272,25	25,25	490	45	120	0,10	0,18
30	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
32	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0137-73-3	Монолитный ж/бетон будки В15 W6	4,14	10731,52	142,69	44428	591	3853	4,47	18,51
		м3		724,50	50,98	2999	211	120	0,21	0,87
34	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,14	295,00	--	1221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,14	590,00	--	2443	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	62000,00	--	4464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,134	60500,00	--	8107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	СПрайс	Гидрометрическая алюминиевая рейка(1шт)	1	7618,88	--	7619	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	26,7	8417,40	70,44	224745	1881	7146	1,78	47,53
		м3		276,75	23,98	7389	640	89	0,09	2,40
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	26,7	295,00	--	7877	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	26,7	590,00	--	15753	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,175	62000,00	--	10850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	0,104	65300,00	--	6791	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,163	67700,00	--	11035	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,316	61300,00	--	19371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	13	1222,75	132,49	15896	1722	5430	1,97	25,61
		м		317,25	84,40	4124	1097	104	0,37	4,81
47	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	53	68,29	7,38	3619	391	3502	0,41	21,73
		м2		60,75	2,79	3220	148	104	0,01	0,53
48	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0106	26143,30	1166,54	277	12	21	5,07	0,05
		т		1284,75	574,87	14	6	104	2,69	0,03
49	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,1643	30039,53	1538,51	4935	253	512	9,49	1,56
		т		2407,50	590,92	396	97	104	2,44	0,40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9063587	3205720			2190,94
			Тенге			336428	698621			10597,51
		Накладные расходы -	Тенге			999810				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			603804				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10667202				

Гидропост на канале Каска-Су

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Выемка грунта 3 группы вручную	11	467,10	0,00	5138	0	5806	2,98	32,78
		м3		467,10	0,00	5138	0	113	0,00	0,00
2	Е0101-164-4	Очистка канала вручную	75	659,25	0,00	49444	0	55871	3,56	267,00
		м3		659,25	0,00	49444	0	113	0,00	0,00
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	4	134,10	0,00	536	0	606	0,97	3,88
		м3		134,10	0,00	536	0	113	0,00	0,00
4	Е0106-1-15	Устройство монолитной бетонной площадки	2	7980,02	100,65	15960	201	387	0,97	1,94
		м3		146,25	38,03	293	76	105	0,19	0,38
5	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,6	3956,56	84,65	10287	220	1947	3,94	10,24
				603,00	31,50	1568	82	118	0,15	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
6	Е0142-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,2 м	4,14	8417,40	70,44	34848	292	1108	1,78	7,37
		м3		276,75	23,98	1146	99	89	0,09	0,37
7	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,14	295,00	--	1811	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	6,14	590,00	--	3623	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	62000,00	--	4464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,134	60500,00	--	8107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Спрайс	Гидрометрическая алюминиевая рейка(1шт)	1	7618,88	--	7619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,6	3956,56	84,65	10287	220	1947	3,94	10,24
		м2		603,00	31,50	1568	82	118	0,15	0,39
12	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	1,62
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	0,25
13	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-3-4	Демонтаж плит	2	532,67	248,20	1065	496	786	1,22	2,44
		шт		205,20	75,42	410	151	140	0,31	0,62
17	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	2,26	152,80	--	345	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	2,26	108,20	0,00	245	0	49	0,45	1,02
		т		21,64	0,00	49	0	100	0,00	0,00
19	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,0896	17298,09	124,87	1550	11	1053	61,00	5,47
		т		10732,50	45,00	962	4	109	0,22	0,02
20	С12021-96	Ограждения	0,0932	177400,00	--	16534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,69	36,09	0,09	97	0	11	0,02	0,05
		м2		4,39	0,05	12	0	90	0,00	0,00
22	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	2,69	42,10	0,04	113	0	20	0,02	0,05
		м2		8,28	0,00	22	0	90	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			185693	1626			344,11
			Тенге			61371	558			2,42
		Накладные расходы -	Тенге			69995				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15341				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			271028				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-164-3 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Выемка грунта 3 группы вручную	14	467,10	0,00	6539	0	7390	2,98	41,72
		м3		467,10	0,00	6539	0	113	0,00	0,00
2	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для дамбы)	10,25	42,12	40,26	432	413	127	0,01	0,10
		м3		1,86	10,92	19	112	97	0,04	0,41
3	Е0101-33-11	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	10	55,54	54,28	555	543	167	0,01	0,10
		м3		1,26	15,96	13	160	97	0,05	0,50
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5	134,10	0,00	671	0	758	0,97	4,85
		м3		134,10	0,00	671	0	113	0,00	0,00
5	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,43	16285,98	2104,76	7003	905	1669	13,90	5,98
		м3		2362,50	623,48	1016	268	130	2,48	1,07
6	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	0,43	16400,00	--	7052	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	4,14	10731,52	142,69	44428	591	3853	4,47	18,51
		м3		724,50	50,98	2999	211	120	0,21	0,87
11	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,57	295,00	--	1348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,57	590,00	--	2696	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,072	62000,00	--	4464	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,134	60500,00	--	8107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	Спрайс	Гидрометрическая алюминиевая рейка(1шт)	1	7618,88	--	7619	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	0,5	1141,02	73,75	571	37	22	0,14	0,07
		м3		21,38	11,67	11	6	133	0,04	0,02
16	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,44	1211,76	68,13	533	30	20	0,14	0,06
		м3		21,38	12,76	9	6	133	0,04	0,02
17	Е0127-14-2	Устройство гравийной отсыпки	3,2	1141,02	73,75	3651	236	141	0,14	0,45
		м3		21,38	11,67	68	37	133	0,04	0,13
18	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм	0,004	698419,32	23806,04	2794	95	309	297,00	1,19
		км		50400,00	8993,25	202	36	130	43,92	0,18
19	Е0108-2-1	Устройство ленточных фундаментов из бутового камня	2,8	3956,56	84,65	11078	237	2096	3,94	11,03
		м3		603,00	31,50	1688	88	118	0,15	0,42
20	С12041-130	Скобы ходовые	0,0076	91000,00	--	692	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-3-1	Опора бетонная	0,1	9180,91	260,48	918	26	74	3,94	0,39
		м3		614,25	89,46	61	9	105	0,35	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0137-73-7	Устройство служебных мостиков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона	0,153	15108,65	507,97	2312	78	440	14,10	2,16
		м3		2205,00	189,81	337	29	120	0,89	0,14
23	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,144	62000,00	--	8928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	405	0,90	1,62
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	0,25
25	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610,00	--	10098	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			136010	3375			88,23
			Тенге			13907	1026			4,03
		Накладные расходы -	Тенге			17469				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9209				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			162688				

Эксплуатационное помещение

1	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	18	7189,44	335,84	129410	6045	17539	4,54	81,72
		м3		699,75	126,00	12596	2268	118	0,61	10,98
2	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	105,88	66,43	1059	664	668	0,15	1,50
		шт		23,85	23,85	239	239	140	0,11	1,10
3	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,308	23200,00	--	7146	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
4	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	8	2286,16	410,76	18289	3286	8837	3,69	29,52
		шт		641,25	147,78	5130	1182	140	0,66	5,28
5	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	47,36	2540,00	--	120294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	47,36	45,00	--	2131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
7	С143017-70- 15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	47,36	429,00	--	20317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	446,86	128,16	845	242	497	1,03	1,95
		м2		174,40	44,59	330	84	120	0,17	0,32
9	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,89	5610,00	--	10603	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,21	828,03	65,84	3486	277	1448	1,60	6,74
		м2		263,25	23,43	1108	99	120	0,10	0,42
12	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	4,21	4860,00	--	20461	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
13	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	879,00	--	1758	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	4,21	1075,77	3,98	4529	17	553	1,18	4,97
		м2		123,53	1,51	520	6	105	0,01	0,04
15	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	70	254,88	1,96	17842	137	8037	0,61	42,70
		м2		108,90	0,45	7623	32	105	0,03	2,10
16	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	70	13,87	0,90	971	63	736	0,06	4,20
		м2		9,68	0,34	678	24	105	0,00	0,00
17	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	110	310,57	4,07	34163	448	15783	0,74	81,40
		м2		135,68	0,97	14925	107	105	0,05	5,50
18	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	110	17,51	0,12	1926	13	1592	0,09	9,90
		м2		13,73	0,05	1510	6	105	0,00	0,00
19	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	1,25	10736,57	316,01	13421	395	1952	8,25	10,31
		м3		1368,00	119,39	1710	149	105	0,58	0,73
20	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,026	68800,00	--	1789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	48	175,89	15,94	8443	765	2320	0,24	11,52
		м2		34,65	5,96	1663	286	119	0,03	1,44
22	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	48	72,27	0,42	3469	20	861	0,09	4,32
				14,92	0,16	716	8	119	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
23	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	48	46,06	0,22	2211	11	384	0,04	1,92
		м2		6,64	0,09	319	4	119	0,00	0,00
24	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	48	369,67	18,33	17744	880	1793	0,14	6,72
		м2		24,53	6,86	1177	329	119	0,03	1,44
25	Е0109-29-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	На разборку (демонтаж) металлических конструкций	0,181	7218,80	3833,11	1307	694	670	17,34	3,14
		т		3024,00	1087,01	547	197	90	3,82	0,69
26	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением	0,181	13711,47	5475,87	2482	991	1074	28,90	5,23
		т		5040,00	1552,87	912	281	90	5,46	0,99
27	С12021-96	Площадки, маршевые лестницы, ограждения	0,1882	177400,00	--	33387	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	5,43	36,09	0,09	196	0	22	0,02	0,11
		м2		4,39	0,05	24	0	90	0,00	0,00
29	Е0113-28-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-113	10,86	51,18	0,07	556	1	27	0,01	0,11
		м2		2,79	0,02	30	0	90	0,00	0,00
30	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	3	3801,23	5,89	11404	18	311	0,42	1,26
		м		71,78	2,23	215	7	140	0,01	0,03
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			493596	14967			309,23
			Тенге			51972	5307			31,06
		Накладные расходы -	Тенге			65104				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33522				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			592222				

Комплектная трансформаторная подстация с трансформатором мощностью 63 кВа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0133-117-1 т.ч. п-3.83 К=0,6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 63 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,80	1,80
		шт		297,00	272,65	297	273	105	1,09	1,09
2	Е0133-117-2	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 63 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12,10
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	1,90
5	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	43	218,93	0,00	9414	0	10638	1,54	66,22
		м3		218,93	0,00	9414	0	113	0,00	0,00
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	43	134,10	0,00	5766	0	6516	0,97	41,71
		м3		134,10	0,00	5766	0	113	0,00	0,00
7	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	18	51,70	2,80	931	50	475	0,16	2,88
		м		27,50	0,30	495	5	95	0	0,00
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	120	61,90	3,30	7428	396	2668	0,14	16,80
		м		23,00	0,40	2760	48	95	0,00	0,00
9	Ц0108-472-9	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 10 мм	350	93,50	3,10	32725	1085	10873	0,18	63,00
		м		32,40	0,30	11340	105	95	0,00	0,00
10	С143019-60	Приставки длиной 3,25 м, марки ПТ 1,7-3,25	2	4850,00	--	9700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,2	230,27	100,89	46	20	38	0,85	0,17
		м3		123,75	38,25	25	8	118	0,18	0,04
12	С143008-75	Гравий для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм	0,23	387,00	--	89	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	1	1337,20	97,07	1337	97	175	0,78	0,78
		м3		112,50	36,00	113	36	118	0,18	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Ц0108-88-3	Металлоконструкции (полоса 6х30х350)	0,0016	102170,00	1870,00	163	3	13	52,00	0,08
		т		8280,00	270,01	13	0	95	1,57	0,00
15	С12021-41	Металлоконструкции	0,0016	147100,00	--	235	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1,00
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	0,01
18	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 1 кВ	3	493,60	18,60	1481	56	1002	2,00	6,00
		шт		347,00	4,50	1041	14	95	0,03	0,09
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			74924	4219			212,54
			Тенге			33613	933			3,31
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Транспортные расходы -		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			35913				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6650				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			117487				

ВЛ-10 кВ и КЛ-10 кВ

		Опора анкерная концевая А10-1								
1	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	3981	3224	5,98	11,96
		опора		985,50	549,90	1971	1100	105	2,29	4,58
2	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	4	17100,00	--	68400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	4	960,57	625,32	3842	2501	2132	1,91	7,64
		шт		335,25	172,26	1341	689	105	0,63	2,52
4	С143014-3	Плиты П-3и	0,2	16500,00	--	3300	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-20В	2	634,19	--	1268	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
6	СЦена фирмы	Колпачок К-6	2	17,78	--	36	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	4	158,55	--	634	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СЦена фирмы	Зажим ПА	6	143,60	--	862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СЦена фирмы	Изоляторы ПФ70-Д	24	996,58	--	23918	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	12	221,97	--	2664	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СЦена фирмы	Звено промежуточное ПРТ-7	12	142,69	--	1712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	12	475,64	--	5708	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	14	218,93	0,00	3065	0	3463	1,54	21,56
		м3		218,93	0,00	3065	0	113	0,00	0,00
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	0,00	1877	0	2121	0,97	13,58
		м3		134,10	0,00	1877	0	113	0,00	0,00
15	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6,40
		м		27,50	0,30	1100	12	95	0	0,00
16	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	5012,34	--	10025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СЦена фирмы	Накладка ОГ2	4	1616,27	--	6465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СЦена фирмы	Накладка ОГ5	2	1184,57	--	2369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
19	СЦена фирмы	Хомут Х1	2	751,51	--	1503	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
20	С1011-55	Болты Б5	0,0012	241900,00	--	290	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000кг								
21	СЦена фирмы	Кронштейн У1	2	3413,28	--	6827	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
22	СЦена фирмы	Стяжка Г1	4	2247,29	--	8989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
23	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	4	292,18	--	1169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		Стальные конструкции для разъединительного пункта								
24	СЦена фирмы	Кронштейн РА1	1	2265,41	--	2265	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	СЦена фирмы	Кронштейн РА2	1	8375,80	--	8376	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
26	СЦена фирмы	Кронштейн РА3	2	1720,00	--	3440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	1	689,00	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
28	СЦена фирмы	Кронштейн РА5	1	677,67	--	678	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	СЦена фирмы	Хомут Х7	3	718,04	--	2154	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
30	СЦена фирмы	Хомут Х8	1	723,52	--	724	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	4,5	292,18	--	1315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
32	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-20В	6	634,19	--	3805	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	СЦена фирмы	Колпачок К-6	6	17,78	--	107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	СЦена фирмы	Изоляторы ПФ-70Д	3	996,58	--	2990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	3	221,97	--	666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	3	475,64	--	1427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора анкерная ответвительная ОА10-1-1 шт.								
37	Е0133-103-2	Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	5,98
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2,29
38	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	2	960,57	625,32	1921	1251	1066	1,91	3,82
		шт		335,25	172,26	671	345	105	0,63	1,26
40	С143014-3	Плиты П-3и	0,1	16500,00	--	1650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-20В	7	634,19	--	4439	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	СЦена фирмы	Колпачок К-6	7	17,78	--	124	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	2	158,55	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СЦена фирмы	Зажим ПА	9	143,60	--	1292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	СЦена фирмы	Изоляторы ПФ-70Д	6	996,58	--	5979	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	3	221,97	--	666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	СЦена фирмы	Звено промежуточное ПРТ-7	3	142,69	--	428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	3	475,64	--	1427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	СЦена фирмы	Скоба СК-7	2	154,47	--	309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	СЦена фирмы	Серьга СРС-7-17	1	143,15	--	143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	7	218,93	0,00	1533	0	1732	1,54	10,78
		м3		218,93	0,00	1533	0	113	0,00	0,00
52	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	0,00	939	0	1061	0,97	6,79
		м3		134,10	0,00	939	0	113	0,00	0,00
53	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3,20
		м		27,50	0,30	550	6	95	0	0,00
54	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ3	1	4706,12	--	4706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	1	5012,34	--	5012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СЦена фирмы	Хомут Х1	2	751,51	--	1503	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СЦена фирмы	Кронштейн У1	1	3413,28	--	3413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	СЦена фирмы	Стяжка Г1	2	2247,29	--	4495	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	1,7	292,18	--	497	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Опора промежуточная П10-1-2 шт.								
60	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6,12
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2,06
61	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	2	17100,00	--	34200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-20В	6	634,19	--	3805	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	СЦена фирмы	Колпачок К-6	6	17,78	--	107	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	2	158,55	--	317	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	14	218,93	0,00	3065	0	3463	1,54	21,56
		м3		218,93	0,00	3065	0	113	0,00	0,00
66	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14	134,10	0,00	1877	0	2121	0,97	13,58
		м3		134,10	0,00	1877	0	113	0,00	0,00
67	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	40	51,70	2,80	2068	112	1056	0,16	6,40
		м		27,50	0,30	1100	12	95	0,00	0,00
68	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ1	2	4095,94	--	8192	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	СЦена фирмы	Хомут Х1	2	751,51	--	1503	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора анкерная угловая ответвительная УОА10-1-1 шт.								
70	Е0133-103-3	Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	4836,53	3187,28	4837	3187	2472	9,00	9,00
		опора		1476,00	878,40	1476	878	105	3,63	3,63
71	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105	3	17100,00	--	51300	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0133-107-3	Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	3	960,57	625,32	2882	1876	1599	1,91	5,73
		шт		335,25	172,26	1006	517	105	0,63	1,89
73	С143014-3	Плиты П-3и	0,15	16500,00	--	2475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-20В	5	634,19	--	3171	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
75	СЦена фирмы	Колпачок К-6	5	17,78	--	89	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	СЦена фирмы	Зажим ПС-2	3	158,55	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	СЦена фирмы	Зажим ПА	6	143,60	--	862	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	СЦена фирмы	Изоляторы ШФ-70Д	18	996,58	--	17938	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	СЦена фирмы	Ушко однолапковое У1-7-16	9	221,97	--	1998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	СЦена фирмы	Звено промежуточное ПРТ-7	9	142,69	--	1284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	СЦена фирмы	Зажим натяжной клиновый НКК-1-1Б	9	475,64	--	4281	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
82	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	7	218,93	0,00	1533	0	1732	1,54	10,78
		м3		218,93	0,00	1533	0	113	0,00	0,00
83	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	7	134,10	0,00	939	0	1061	0,97	6,79
		м3		134,10	0,00	939	0	113	0,00	0,00
84	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	20	51,70	2,80	1034	56	528	0,16	3,20
		м		27,50	0,30	550	6	95	0,00	0,00
85	СЦена фирмы	Траверса стальная ТМ6	2	5012,34	--	10025	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	СЦена фирмы	Накладка ОГ2	1	1616,27	--	1616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	СЦена фирмы	Накладка ОГ5	1	1184,57	--	1185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	СЦена фирмы	Накладка ОГ8	1	1691,92	--	1692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	СЦена фирмы	Хомут Х1	3	751,51	--	2255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	СЦена фирмы	Хомут Х7	1	718,04	--	718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	С1011-55	Болты Б5	0,0006	241900,00	--	145	--	--	--	--
		1000кг		--	--	--	--	--	--	--
92	СЦена фирмы	Кронштейн У1	2	3413,28	--	6827	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	СЦена фирмы	Стяжка Г1	3	2247,29	--	6742	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	СЦена фирмы	Заземляющий проводник ЗП1	2,3	292,18	--	672	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
95	СЦена фирмы	Кронштейн РА4	1	689,00	--	689	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
96	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ-10 кВ (в 3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов 70 мм2	0,321	25922,88	17030,88	8321	5467	3960	43,70	14,03
				7650,00	4099,68	2456	1316	105	15,13	4,86
		км								
97	Е0133-111-4	При изменении количества опор на 1 км ВЛ добавлять к расценке 33-109-2	3	1438,79	953,91	4316	2862	1381	1,53	4,59
				274,50	163,94	824	492	105	0,56	1,68
		опора								
98	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	0,2648	313500,00	--	83015	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
99	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,3004	1100,25	0,00	331	0	347	6,71	2,02
				1100,25	0,00	331	0	105	0,00	0,00
		1000кг								
100	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0918	846,00	0,00	78	0	82	5,15	0,47
				846,00	0,00	78	0	105	0,00	0,00
		1000кг								
101	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7,42
				1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1,03
		шт								
104	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	1	2476,72	1756,72	2477	1757	969	3,76	3,76
				616,50	306,68	617	307	105	1,06	1,06
		шт								
106	Е33-528-94	Развозка ж/б стоек по трассе	11	1136,97	1024,47	12507	11269	4808	0,00	0,00
				112,50	303,75	1238	3341	105	1,76	19,36
		шт								
107	Е33-534-94	Развозка траверс с деталями крепления	0,3431	3947,61	3027,36	1354	1039	688	0,00	0,00
				920,25	990,00	316	340	105	5,74	1,97
		1000кг								
108	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	7	33,67	32,10	236	225	94	0,01	0,07
				1,57	12,33	11	86	97	0,05	0,35
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
109	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1	218,93	0,00	219	0	247	1,54	1,54
		м3		218,93	0,00	219	0	113	0,00	0,00
110	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	12	0	0,00
		м3		0,00	2,10	0	13	97	0,01	0,06
111	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	6	1,48	1,48	9	9	3	0	0,00
		м3		0,00	0,51	0	3	97	0	0,00
112	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	6	21,55	4,52	129	27	99	0,11	0,66
		м3		17,03	0	102	0	97	0	0,00
113	Е0101-24-2	Планировка грунта по месту 2 группы грунтов	2	9,24	9,24	18	18	6	0	0,00
		м3		0	3	0	6	97	0,01	0,02
114	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	20	31,50	7,50	630	150	407	0,12	2,40
		м		19,8	1,6	396	32	95	0,01	0,20
115	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	19	36,70	27,80	697	528	283	0,06	1,14
		м		8,8	6,9	167	131	95	0,04	0,76
116	Ц0108-145-3	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений в КТПН, масса 1 м до 3 кг	2	25,90	7,10	52	14	28	0,08	0,16
		м		12,9	1,6	26	3	95	0,01	0,02
117	Ц0108-407-3	Трубы стальные по установленным конструкциям, по опоре с креплением скобами, диаметр 50 мм	2,5	183,60	92,60	459	232	208	0,4	1,00
		м		63	24,5	158	61	95	0,14	0,35
118	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 3 кг	5,5	45,00	6,70	248	37	177	0,19	1,05
		м		32,2	1,6	177	9	95	0,01	0,06
119	С130806-63	Трубы электросварные стальные, д=50 мм	2,5	231,00	--	578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	С151601-60	Кабели на напряжение 10000 В, марка ААБл-2, число жил и сечение 3х10 мм2	0,03	513500,00	--	15405	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
121	Ц0108-164-6	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение 10 кВ, сечение 10 мм2	1	5212,80	3784,00	5213	3784	2115	7	7,00
		шт		1391	835,02	1391	835	95	4,84	4,84
122	ССПСЦ стр. 121	Муфта мачтовая КМ10-1	1	8579,00	--	8579	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
123	Ц0108-160-3	Заделка концевая для 3-жильного кабеля, напряжение 10 кВ, сечение до 70 мм2	1	641,80	0,00	642	0	537	3	3,00
		шт		565	0,00	565	0	95	0,00	0,00
124	С151610-18	Заделка концевая для силовых трехжильных кабелей, на напряжение 10 кВ, типа КВсл	1	5380,00	--	5380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			610179	45104			225,17
			Тенге			37044	11819			54,84
	Стоимость оборудования -		Тенге			0				
	Транспортные расходы -		Тенге			0				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			0				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			51763				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39717				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			701658				

Кабельная линия 0,4 кВ и наружное освещение

1	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	1037	33,67	32,10	34916	33288	13982	0,01	10,37
		м3		1,57	12,33	1628	12786	97	0,05	51,85
2	Е0101-164-2 Т.Ч. П.3.187 К=1,2	Зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях разработанных механизированным способом	153	262,72	0,00	40196	0	45422	1,85	283,05
		м3		262,72	0,00	40196	0	113	0,00	0,00
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	500	6,48	6,48	3240	3240	1019	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		0,00	2,10	0	1050	97	0,01	5,00
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	500	21,55	4,52	10775	2260	8260	0,11	55,00
		м3		17,03	0,00	8515	0	97	0,00	0,00
5	Е0101-18-4	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	355	44,26	41,20	15712	14626	6302	0,02	7,10
		м3		3,06	15,24	1086	5410	97	0,06	21,30
6	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	639	45,00	45,00	28755	28755	5751	0,00	0,00
		т		0,00	9,00	0	5751	100	0,19	121,41
9	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	2031	36,70	27,80	74538	56462	30292	0,06	121,86
		м		8,80	6,90	17873	14014	95	0,04	81,24
17	Е0123-2-1	Укладка асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	0,012	65197,42	1733,92	782	21	961	361,00	4,33
		км		60966,00	650,25	732	8	130	3,17	0,04
18	С130802-25	Трубы асбестоцементные безнапорные /ГОСТ 1839-80/, Dy 100 мм, Dв 100 мм	12,1	193,00	--	2335	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0108-407-1 9	Трубы стальные по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр до 100 мм	160	251,80	133,00	40288	21280	19608	0,59	94,40
		м		94,10	34,90	15056	5584	95	0,20	32,00
20	С130806-80	Трубы электросварные стальные, д=108 мм	160	882,00	--	141120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
21	С151601-718 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х120 мм2	0,7	6467900,00	--	4527530	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
22	С151601-712 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х16 мм2	1,950	966800,00	--	1885260	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
23	С151601-711 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВБбШв, число жил и сечение 5х10 мм2	0,876	672000,00	--	588570	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	3	603,80	0,00	1811	0	1502	3,00	9,00
		шт		527,00	0,00	1581	0	95	0,00	0,00
26	Ц0108-160-2	Заделка концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	1	749,00	0,00	749	0	637	4,00	4,00
		шт		671,00	0,00	671	0	95	0,00	0,00
27	С151610-7	Заделки концевые для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВсл	3	3590,00	--	10770	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
28	С151610-8	Заделка концевая для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией в алюминиевой, свинцовой или пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них на напряжение до 1 кВ, тип КВсл	1	5070,00	--	5070	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0133-101-8	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных одностоечных опор на приставках ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	11	1385,40	679,80	15239	7478	10323	5,42	59,62
		опора		705,60	188,14	7762	2070	105	0,98	10,78
53	Е0133-101-1 1	Демонтаж из пропитанных деталей деревянных одинарных анкерных опор на приставках ВЛ 0,4 кВ с помощью механизмов	2	4026,24	1722,24	8052	3444	5864	17,60	35,20
		опора		2304,00	488,52	4608	977	105	2,58	5,16
54	С01031-А19- 1	Погрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,897	148,60	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С01031-А19- 2	Разгрузка леса круглого при автомобильных перевозках	0,897	141,40	--	127	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,68	152,80	--	715	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,68	140,00	--	655	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	5,58	45,00	0,00	251	0	50	0,19	1,06
		т		9,00	0,00	50	0	100	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7437591	170854			684,99
			Тенге			99708	47650			328,78
		Накладные расходы -	Тенге			149972				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455254				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8042817				

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге	52 139 211
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	2 085 568
ИТОГО	Тенге	54 224 780
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	1 122 453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			542 248				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			216 899				
	ИТОГО		Тенге			56 106 380				
	Передислокация техники		Тенге			183 968				
	Командировочные расходы		Тенге			6 730 986				
	ИТОГО		Тенге			63 021 334				
	Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.		Тенге			0				
	ИТОГО в ценах 2001 г.		Тенге			63 021 334				
	ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,0877		Тенге			131 572 863				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			2 631 457				
	Итого		Тенге			134 204 320				
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,905		Тенге			121 454 909				
	НДС 12%		Тенге			14 574 589				
	Итого		Тенге			136 029 498				

Заказчик:

Заместитель Генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

_____ Малимов Б.

Начальник ИТО
РГП "Казводхоз" КВР МСХ РК

_____ Бурлибаев М.

Подрядчик:

Директор ЖФ РГП "Казводхоз"

_____ Казыкеев И.Л.

Технадзор

_____ Абдраимов Т.

ЖК
АБДРАИМОВ
ТАЛАПТАС
ИП