Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53

(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы

(наименование, адрес)

Объект Многоквартирный жилой комплекс. Блок Б

(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за июль - август 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Кровля				
1	1	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	265,020	442,82	117356
			Накладные расходы			*186,30*	*49373*
			Сметная прибыль			*32,80*	*8693*
2	2	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	265,020	112,32	29767
			Сметная прибыль			*8,32*	*2205*
3	3	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	229,500	1483,40	340440
			Накладные расходы			*493,49*	*113257*
			Сметная прибыль			*109,88*	*25218*
4	4	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	23,639	21045,96	497495
			Сметная прибыль			*1558,96*	*36851*
5	5	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов Техноэласт ЭКП. Устройство	м2 кровли	265,020	696,29	184531

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*279,39*	*74043*
			Сметная прибыль			*51,58*	*13669*
6	6	2110-0403-2005 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	795,060	923,40	734158
			Сметная прибыль			*68,40*	*54382*
7	7	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	265,020	840,60	222776
			Накладные расходы			*230,61*	*61117*
			Сметная прибыль			*62,27*	*16502*
8	8	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=105	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	265,020	1640,43	434748
			Накладные расходы			*118,82*	*31489*
			Сметная прибыль			*121,51*	*32204*
9	9	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,490	30084,26	14750
			Накладные расходы			*12900,63*	*6325*
			Сметная прибыль			*2228,46*	*1093*
10	10	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,490	232783,20	114131
			Сметная прибыль			*17243,20*	*8454*
11	11	1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка	м	122,520	3271,93	400877
			Накладные расходы			*504,89*	*61859*
			Сметная прибыль			*242,37*	*29695*
			Раздел: Перегородки				
12	12	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	264,939	12185,33	3228366
			Накладные расходы			*4443,39*	*1177227*
			Сметная прибыль			*902,62*	*239138*
13	13	2103-0302-0105 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные перегородочные размерами 390 мм х 90 мм х 190 мм, СТ РК 945-92	шт.	20656,800	142,56	2944833
			Сметная прибыль			*10,56*	*218136*
14	14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	11,098	140768,94	1562220

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*62085,20*	*689007*
			Сметная прибыль			*10427,33*	*115720*
15	15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,502	232783,20	815235
			Сметная прибыль			*17243,20*	*60388*
16	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,761	207607,32	1611240
			Сметная прибыль			*15378,32*	*119351*
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном. Устройство	м3	87,506	19460,81	1702945
			Накладные расходы			*1355,70*	*118632*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*126144*
18	18	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	м3 кладки	68,821	12185,33	838605
			Накладные расходы			*4443,39*	*305798*
			Сметная прибыль			*902,62*	*62119*
19	19	2103-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные стандартные размерами 390 мм х 190 мм х 190 мм, серые СТ РК 945-92	шт.	4894,800	203,04	993840
			Сметная прибыль			*15,04*	*73618*
20	20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,623	140768,94	87742
			Накладные расходы			*62085,20*	*38698*
			Сметная прибыль			*10427,33*	*6499*
21	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,489	232783,20	113837
			Сметная прибыль			*17243,20*	*8432*
22	22	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,134	207607,32	27878
			Сметная прибыль			*15378,32*	*2065*
23	23	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заполнение пустот бетоном. Устройство	м3	22,709	19460,81	441943
			Накладные расходы			*1355,70*	*30787*
			Сметная прибыль			*1441,54*	*32737*
			Раздел: Окна (АР27)				
24	24	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	516,595	4287,00	2214642

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*1133,65*	*585636*
			Сметная прибыль			*317,56*	*164048*
25	25	2109-0201-0305 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	516,595	26169,48	13519021
			Сметная прибыль			*1938,48*	*1001409*
26	26	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	188,820	1365,52	257838
			Накладные расходы			*213,11*	*40239*
			Сметная прибыль			*101,15*	*19099*
27	27	2109-0205-0203 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	188,820	1644,84	310579
			Сметная прибыль			*121,84*	*23006*
			Раздел: Двери (АР 28)				
28	28	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	316,268	4521,20	1429914
			Накладные расходы			*1892,52*	*598543*
			Сметная прибыль			*334,90*	*105920*
29	29	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	348,660	4046,74	1410936
			Накладные расходы			*1126,28*	*392689*
			Сметная прибыль			*299,76*	*104514*
30	30	2109-0402-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	316,268	48524,40	15346734
			Сметная прибыль			*3594,40*	*1136795*
31	31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 ДГ 20-7 /поз.44-3шт/	м2	348,660	5393,52	1880505
			Сметная прибыль			*399,52*	*139297*
32	32	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	126,600	2293,40	290344
			Накладные расходы			*866,17*	*109657*
			Сметная прибыль			*169,88*	*21507*
33	33	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	126,600	6427,08	813668
			Сметная прибыль			*476,08*	*60272*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Заполнение балконных проемов (АР 27)				
34	34	1110-0501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	74,420	5905,11	439457
			Накладные расходы			*1408,59*	*104827*
			Сметная прибыль			*437,42*	*32552*
35	35	2109-0203-0201 РСНБ РК 2015	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 21-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	74,420	32876,06	2446630
			Сметная прибыль			*2435,26*	*181232*
			Раздел: Ограждение внутренних лестниц Л-1,Л-2,Л-3(35и1-40и1)				
36	36	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	273,900	1450,29	397234
			Накладные расходы			*666,25*	*182486*
			Сметная прибыль			*107,43*	*29425*
37	37	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Ограждения	т	4,717	679985,28	3207181
			Сметная прибыль			*50369,28*	*237569*
38	38	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	212,245	103,70	22010
			Накладные расходы			*18,04*	*3829*
			Сметная прибыль			*7,68*	*1630*
			Раздел: Полы				
39	39	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	207,120	6477,34	1341587
			Накладные расходы			*1255,12*	*259961*
			Сметная прибыль			*479,80*	*99377*
40	40	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	227,832	923,60	210426
			Накладные расходы			*289,36*	*65925*
			Сметная прибыль			*68,41*	*15587*
41	41	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1042,260	1041,52	1085533
			Накладные расходы			*334,79*	*348941*
			Сметная прибыль			*77,15*	*80410*
42	42	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13	добавить: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1042,260	1119,89	1167214
			Накладные расходы			*80,05*	*83436*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*82,95*	*86460*
43	43	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	1042,260	2239,61	2334259
			Накладные расходы			*640,96*	*668048*
			Сметная прибыль			*165,90*	*172908*
44	44	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой(примечание 2,3)	м2 изолируемой поверхности	1042,260	1109,61	1156503
			Накладные расходы			*359,49*	*374678*
			Сметная прибыль			*82,19*	*85667*
45	45	1111-0101-0406 РСНБ РК 2015 К=3	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	1042,260	1197,57	1248179
			Накладные расходы			*367,22*	*382741*
			Сметная прибыль			*88,71*	*92458*
46	46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1042,260	6477,34	6751075
			Накладные расходы			*1255,12*	*1308166*
			Сметная прибыль			*479,80*	*500080*
47	47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	1146,486	923,60	1058895
			Накладные расходы			*289,36*	*331747*
			Сметная прибыль			*68,41*	*78437*
48	48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2391,180	1041,52	2490458
			Накладные расходы			*334,79*	*800549*
			Сметная прибыль			*77,15*	*184478*
49	49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=13,6	добавить: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	2391,180	1171,57	2801445
			Накладные расходы			*83,75*	*200257*
			Сметная прибыль			*86,78*	*207514*
50	50	1111-0101-3407 РСНБ РК 2015	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	2391,180	8586,81	20532618
			Накладные расходы			*558,07*	*1334456*
			Сметная прибыль			*636,06*	*1520935*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
51	51	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	2630,298	498,93	1312324
			Накладные расходы			*114,20*	*300386*
			Сметная прибыль			*36,96*	*97209*
			Раздел: Отделка потолков				
52	52	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	162,000	3993,56	646957
			Накладные расходы			*1126,54*	*182500*
			Сметная прибыль			*295,82*	*47923*
53	53	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /глатт/	м2 отделываемой поверхности	3695,940	2006,44	7415666
			Накладные расходы			*633,36*	*2340848*
			Сметная прибыль			*148,62*	*549309*
54	54	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе /финиш/	м2 отделываемой поверхности	3695,940	2006,44	7415666
			Накладные расходы			*633,36*	*2340848*
			Сметная прибыль			*148,62*	*549309*
55	55	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	3695,940	530,32	1960025
			Накладные расходы			*148,02*	*547065*
			Сметная прибыль			*39,28*	*145187*
56	56	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	111,540	2761,30	307995
			Накладные расходы			*1104,76*	*123225*
			Сметная прибыль			*204,54*	*22814*
57	57	2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" Т 14 мм в комплекте	м2	111,540	5024,16	560395
			Сметная прибыль			*372,16*	*41511*
			Раздел: Отделка стен (лист 72и1-75и1)				
58	58	1115-0107-0103 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	1532,760	9528,87	14605465
			Накладные расходы			*2064,40*	*3164229*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
59	59	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*705,84*	*1081886*
			Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5мм	м2	902,400	2040,30	1841162
			Накладные расходы				
60	60	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1,15	*Сметная прибыль*			*556,22*	*501935*
			Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	12758,340	*151,13*	*136382*
						2623,87	33476238
			Накладные расходы				
61	61	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*862,23*	*11000660*
			Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе-левкас 1мм по гипсокартону	м2 отделываемой поверхности	13660,740	*194,36*	*2479721*
						1493,78	20406150
			Накладные расходы				
62	62	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль*			*546,06*	*7459542*
			Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	13660,740	*110,65*	*1511567*
						727,04	9931844
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль			*221,61*	*3027390*
			ИТОГО:			*53,85*	*735692*
			В том числе :				203504483
			Накладные расходы				
			Сметная прибыль				41923053
			Итого с временными				15074406
			Итого с зимними удорожаниями		1,2 %	2442054,00	205946537
					1,08 %	2224223,00	208170760
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				
			Итого с НДС				218557659
					12 %	26226919,00	244784578

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)