Форма 3КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 291 537 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 37 903 221,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 24 000 000 тенге, в.т.ч. НДС 2 571 428,57 тенге.
б) за отчетный месяц 24 000 000 тенге, в.т.ч. НДС 2 571 428,57 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		126	22.08.2012г.	126-д/1	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь-июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"	тенге	33 842 161,60	10 152 648,48	6 428 571,43	3 724 077,05	0,00	21 428 571,43		15 000 000,00	21 428 571,43
168	НДС		4 061 059,40	1 218 317,82	771 428,57	446 889,25	0,00	2 571 428,57		1 800 000,00	2 571 428,57
	Итого:	-	37 903 221,00	11 370 966,30	7 200 000,00	4 170 966,30	0,00	24 000 000,00		16 800 000,00	24 000 000,00

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б.Шаханов

Подрядчик :
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е.Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Форма КС-2в

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель: РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

Наименование объекта: "Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области"

Акт
приемки выполненных работ за июнь-июль 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета 02-15. Автоматизация учета и регулирования воды.								
		РАЗДЕЛ 1. Диспетчерский пункт								
1	Прайс-лист	Стол и кресло для компьютера и лазерного принтера	1	10314,86	--	10 315	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
2	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	2	247,20	8,59	494	17	429	1,00	2,00
				236,25	2,25	473	5	90	0,01	0,02
		шт								
3	Прайс-лист	Компьютер в комплекте	1	52915,84	--	52 916	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
4	Прайс-лист	Лазерный принтер	1	13401,70	--	13 402	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
5	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания UPS BACK 650 VA	1	3140,67	--	3 141	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
6	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	1	10499,71	0,00	10 500	0	9 450	32,00	32,00
				10499,71	0,00	10 500	0	90	0,00	0,00
		раб.стан								
7	Прайс-лист	Операционная система WindOws XP	1	4935,34	--	4 935	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
8	Прайс-лист	Программное обеспечение OffiCE 2007	1	1794,67	--	1 795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
9	Прайс-лист	Программное обеспечение Антивирус Касперского	1	1794,67	--	1 795	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
10	Ц0111-96-2	Монтаж модулей	1	299,22	5,43	299	5	263	2,00	2,00

		шт		290,25	2,25	290	2	90	0,01	0,01
11	Прайс-лист	Радиомодем с выносной антенной GM 3XXOEM MOdEM	1	89386,66	--	89 387	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-121-3	Аккумулятор 12В	2	508,00	0,00	1 016	0	842	3,00	6,00
		шт		443,00	0,00	886	0	95	0,00	0,00
13	Прайс-лист	Аккумулятор 12В с преобразователем напряжения 24в/12в	2	13235,69	--	26 471	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	0,00	69	0	57	0,50	0,50
		шт		63,00	0,00	63	0	90	0,00	0,00
15	Прайс-лист	Преобразователь интерфейсов	1	13280,56	--	13 281	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0110-949-2	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	2	10499,71	0,00	20 999	0	18 899	32,00	64,00
		шт		10499,71	0,00	20 999	0	90	0,00	0,00
17	Прайс-лист	Сотовый модем	1	14536,82	--	14 537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Прайс-лист	Переносное считывающее устройство ПСУ	1	29881,25	--	29 881	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Ц0111-106-1	Разъем штепсельный с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил до 14	1	389,76	0,00	390	0	320	2,00	2,00
		шт		355,50	0,00	356	0	90	0,00	0,00
20	С151801-158	Розетка DB9F	1	237,00	--	237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	СПрайс	Коробка клеммная для соединения и разветвления , тип ТВ-2506 L	1	60,18	--	60	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141 530	46 704	96 035	289,00	289,00
		объект		94825,52	11880,00	94 826	11 880	90	68,90	68,90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			437 449	46 727			397,50
			Тенге			128 392	11 887			68,93
Стоимость оборудования -			Тенге			261 854				
Транспортные расходы -			Тенге			13 093				

		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3 299				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			278 247				
		Накладные расходы -	Тенге			126 295				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 113				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			598 249				
		РАЗДЕЛ 2. Оборудование, расположенное на левом водовыпуске								
23	Ц0111-32-1	Уровнемер	1	2992,00	52,88	2 992	53	1 594	10,00	10,00
				1768,50	2,25	1 769	2	90	0,01	0,01
		комплект								
24	Прайс-лист	Датчик уровня	1	63958,66	--	63 959	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
25	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях до 5 кг	1	68,91	0,00	69	0	57	0,50	0,50
				63,00	0,00	63	0	90	0,00	0,00
		шт								
26	Прайс-лист	Датчик положения затвора	1	88831,47	--	88 831	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
27	Ц0108-525-1	Блок конечных выключателей	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2,00
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	0,01
		шт								
28	Прайс-лист	Блок конечных выключателей	1	21319,55	--	21 320	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
29	Ц0110-762-3	Устройство телеуправления	1	227825,00	175,00	227 825	175	178 251	504,00	504,00
				198000,00	56,30	198 000	56	90	0,33	0,33
		компл								
30	Прайс-лист	Блок телеуправления	1	35532,59	--	35 533	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
31	Ц0110-99-6	Блок питания, отдельно устанавливаемый	1	1526,20	0,00	1 526	0	1 296	9,00	9,00
				1440,00	0,00	1 440	0	90	0,00	0,00
		шт								
32	Прайс-лист	Блок питания	1	17766,29	--	17 766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
33	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	2	479,56	32,32	959	65	275	1,00	2,00
				150,75	2,25	302	5	90	0,01	0,02
		шт								
34	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора	1	14213,04	--	14 213	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								

35	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика уровня	1	3553,26	--	3 553	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
36	СПрайс	Коробка КЗНС-16	1	2817,60	--	2 818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0110-945-1	Электрическая проверка датчиков	4	21655,66	0,00	86 623	0	77 960	66,00	264,00
		шт		21655,66	0,00	86 623	0	90	0,00	0,00
38	Ц0110-945-2	Электрическая проверка блоков телеуправления и конечных выключателей	1	9843,48	0,00	9 843	0	8 859	30,00	30,00
		шт		9843,48	0,00	9 843	0	90	0,00	0,00
39	Ц0110-946-1	Тестирование датчиков	4	16733,92	0,00	66 936	0	60 242	51,00	204,00
		напрвл.		16733,92	0,00	66 936	0	90	0,00	0,00
40	Ц0110-948-1	Настройка простых сетевых трактов для блоков телеуправления, основной	1	16462,56	0,00	16 463	0	14 816	48,00	48,00
		тракт		16462,56	0,00	16 463	0	90	0,00	0,00
41	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141 530	46 704	96 035	289,00	289,00
		объект		94825,52	11880,00	94 826	11 880	90	68,90	68,90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			803 356	47 011			1 363
			Тенге			476 551	11 945			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			245 175				
	Транспортные расходы -		Тенге			12 259				
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			3 089				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			260 523				
		Накладные расходы -	Тенге			439 661				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59 871				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1 318 236				
		РАЗДЕЛ 3. Оборудование на правом водовыпуске								
42	Ц0111-32-1	Уровнемер	1	2992,00	52,88	2 992	53	1 594	10,00	10,00
		комплект		1768,50	2,25	1 769	2	90	0,01	0,01
43	Прайс-лист	Датчик уровня	1	63958,66	--	63 959	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях до 5 кг	1	68,91	0,00	69	0	57	0,50	0,50
		шт		63,00	0,00	63	0	90	0,00	0,00
45	Прайс-лист	Датчик положения затвора	1	88831,47	--	88 831	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0110-762-3	Устройство телеуправления	1	227825,00	175,00	227 825	175	178 251	504,00	504,00
		компл		198000,00	56,30	198 000	56	90	0,33	0,33
47	Прайс-лист	Блок телеуправления	1	35532,59	--	35 533	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	Ц0108-525-1	Блок конечных выключателей	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2,00
		шт		288,00	2,30	288	2	95	0,01	0,01
49	Прайс-лист	Блок конечных выключателей	1	21319,55	--	21 320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	2	479,56	32,32	959	65	275	1,00	2,00
		шт		150,75	2,25	302	5	90	0,01	0,02
51	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора	2	14213,04	--	28 426	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
52	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика уровня	1	3553,26	--	3 553	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
53	Ц0110-945-1	Электрическая проверка датчиков	2	21655,66	0,00	43 311	0	38 980	66,00	132,00
		шт		21655,66	0,00	43 311	0	90	0,00	0,00
54	Ц0110-945-2	Электрическая проверка блоков телеуправления и конечных выключателей	1	9843,48	0,00	9 843	0	8 859	30,00	30,00
		шт		9843,48	0,00	9 843	0	90	0,00	0,00
55	Ц0110-946-1	Тестирование датчиков	3	16733,92	0,00	50 202	0	45 182	51,00	153,00
		напрвл.		16733,92	0,00	50 202	0	90	0,00	0,00
56	Ц0110-948-1	Настройка простых сетевых трактов для блоков телеуправления, основной	1	16462,56	0,00	16 463	0	14 816	48,00	48,00
		тракт		16462,56	0,00	16 463	0	90	0,00	0,00
57	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141 530	46 704	96 035	289,00	289,00
		объект		94825,52	11880,00	94 826	11 880	90	68,90	68,90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			735 414	47 011			1 171
			Тенге			415 066	11 945			69
	Стоимость оборудования -		Тенге			241 622				
	Транспортные расходы -		Тенге			12 081				

		Заготов.-складские расходы -	Тенге			3 044				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			256 747				
		Накладные расходы -	Тенге			384 324				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52 687				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1 187 551				

РАЗДЕЛ 4. Оборудование на ГП ВБ плотины

58	Ц0111-350-7	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; наружный диаметр трубопровода до 200 мм	1	1741,09	7,01	1 741	7	1 363	10,00	10,00
		шт		1512,00	2,25	1 512	2	90	0,01	0,01
59	Прайс-лист	Датчик давления	1	63958,66	--	63 959	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
60	Ц0111-1-4	Конструкции для установки приборов и средств автоматизации, массой до 5 кг	1	479,56	32,32	480	32	138	1,00	1,00
		шт		150,75	2,25	151	2	90	0,01	0,01
61	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора	1	14213,04	--	14 213	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	Ц0110-945-1	Электрическая проверка датчиков	1	21655,66	0,00	21 656	0	19 490	66,00	66,00
		шт		21655,66	0,00	21 656	0	90	0,00	0,00
63	Ц0110-946-1	Тестирование датчиков	1	16733,92	0,00	16 734	0	15 061	51,00	51,00
		направл.		16733,92	0,00	16 734	0	90	0,00	0,00
64	Ц0110-948-1	Настройка простых сетевых трактов для блоков телеуправления, основной	1	16462,56	0,00	16 463	0	14 816	48,00	48,00
		тракт		16462,56	0,00	16 463	0	90	0,00	0,00
65	Ц0110-950-1	Контрольные испытания	1	141529,52	46704,00	141 530	46 704	96 035	289,00	289,00
		объект		94825,52	11880,00	94 826	11 880	90	68,90	68,90
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			276 774	46 743			465
			Тенге			151 340	11 885			69
		Стоимость оборудования -	Тенге			78 172				
		Транспортные расходы -	Тенге			3 909				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			985				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			83 065				

		Накладные расходы -	Тенге			146 902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20 730				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			449 300				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			2 252 993	187 493			3 396
			Тенге			1 171 349	47 662			276
Стоимость оборудования -			Тенге			826 823				
Транспортные расходы -			Тенге			41 341				
Заготов.-складские расходы -			Тенге			10 418				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			878 582				
		Накладные расходы -	Тенге			1 097 183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			151 401				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3 553 336				

Смета 02-12. Реконструкция сброса из водовыпуска

1	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	95	29,64	28,03	2816	2663	799	0,01	0,95
		м3		1,61	7,06	153	671	97	0,02	1,90
2	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	320	23,36	22,08	7475	7066	2123	0,01	3,20
		м3		1,28	5,56	410	1779	97	0,02	6,40
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	10	262,72	0,00	2627	0	2969	1,85	18,50
		м3		262,72	0,00	2627	0	113	0,00	0,00
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	361,25	6,48	6,48	2341	2341	736	0,00	0,00
		м3		0,00	2,10	0	759	97	0,01	3,61
5	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	63,75	134,10	0,00	8549	0	9660	0,97	61,84
		м3		134,10	0,00	8549	0	113	0,00	0,00
6	Е0101-73-22 т.ч. п-1.22 п-3.96 к=1,07 т.ч. п-3.46 к=1,1 Т.4.П-3.16 5 К=1,2	Уширение и углубление действующих каналов /реконструкция/, углубление и расчистка русел водоприемников одноковшовыми экскаваторами с ковшом 0,25 м3 с отсыпкой грунта в отвал в грунтах 3 группы	300	85,50	81,87	25650	24561	9821	0,03	9,00
		м3		3,63	30,12	1089	9036	97	0,12	36,00
7	Е0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	118,5	10,93	10,93	1295	1295	408	0,00	0,00
				0,00	3,55	0	421	97	0,01	1,19

		м3								
8	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(для дамбы)	328	42,12	40,26	13815	13205	4066	0,01	3,28
		м3		1,86	10,92	610	3582	97	0,04	13,12
9	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1км, класс груза 1	557,6	19,70	19,70	10985	10985	2197	0,00	0,00
		т		0,00	3,94	0	2197	100	0,08	44,61
10	Е0101-33-11	Возведение насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,5 м3, в грунтах 2 группы	320	55,54	54,28	17773	17370	5345	0,01	3,20
		м3		1,26	15,96	403	5107	97	0,05	16,00
11	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	420	1261,90	45,90	529998	19278	52168	0,79	331,80
		м3		124,20	15,36	52164	6451	89	0,05	21,00
12	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	756	67,40	67,40	50954	50954	10191	0,00	0,00
		т		0,00	13,48	0	10191	100	0,28	211,68
13	С010333-А40 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	756	232,50	0,00	175770	0	35154	0,98	740,88
		т		46,50	0,00	35154	0	100	0,00	0,00
14	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0035	2620297,70	442408,82	9171	1548	1379	798,00	2,79
		км		135900,00	167123,25	476	585	130	816,23	2,86
15	Е0122-8-16	Демонтаж существующей сбросной трубы из водовыпуска диам. 1000 мм	0,07	451414,99	246484,99	31599	17254	27122	1080,00	75,60
		км		204930,00	93112,20	14345	6518	130	454,76	31,83
16	С01031-А33- 1	Погрузка труб металлических при автомобильных перевозках	20,86	260,00	--	5424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	20,86	45,00	0,00	939	0	188	0,19	3,96
		т		9,00	0,00	188	0	100	0,00	0,00
18	Е0146-34-3	Демонтаж существующих бетонных опор	6	4330,04	2095,79	25980	12575	18142	13,32	79,92
		м3		2234,25	789,37	13406	4736	100	3,86	23,16

19	С01031-А11- 11	Погрузка отдемонтированного бетона при автомобильных перевозках	15	152,80	--	2292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км	15	45,00	0,00	675	0	135	0,19	2,85
		т		9,00	0,00	135	0	100	0,00	0,00
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			926128	181095			1337,77
			Тенге			129708	51274			409,74
		Накладные расходы -	Тенге			182602				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66524				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1175254				

Смета 03-01. Помещение над колодцем с задвижками-1 шт

		Стены								
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных при высоте этажа до 4 м	38	6798,76	337,41	258353	12822	40154	4,76	181
		м3		769,50	126,00	29241	4788	118	0,62	24
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,03174	8679,65	422,15	275	13	315	56,40	2
		т		8257,50	157,50	262	5	118	0,77	0
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03174	41200,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В15	3	10736,57	316,01	32210	948	4685	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4104	358	105	0,58	2
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,3433	61200,00	--	21010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	8	105,88	66,43	847	531	534	0,15	1
		шт		23,85	23,85	191	191	140	0,11	1
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,306	23200,00	--	7099	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								

8	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	9	1884,80	244,31	16963	2199	5555	2,10	19
		шт		353,25	87,60	3179	788	140	0,39	4
9	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	53,2818	2540,00	--	135336	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	53,2818	45,00	--	2398	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	С143017-70-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	53,2818	429,00	--	22858	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Проемы						
12	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,9	446,86	128,16	849	244	499	1,03	2
		м2		174,40	44,59	331	85	120	0,17	0
13	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,9	5610,00	--	10659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-16-3	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	1,35	1186,12	80,10	1601	108	669	2,35	3
		м2		384,75	28,24	519	38	120	0,11	0
16	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	2,25	828,03	65,84	1863	148	774	1,60	4
		м2		263,25	23,43	592	53	120	0,10	0
17	С12061-12	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 9-15 для жилья	1,35	5390,00	--	7277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

18	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	2,25	4860,00	--	10935	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	879,00	--	1758	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	3,6	1057,75	3,98	3808	14	473	1,18	4
		м2		123,53	1,51	445	5	105	0,01	0
				Ворота 3000х2850						
21	Е0109-62-3	Изготовление ворот	0,331857	27935,09	9375,11	9270	3111	5522	91,00	30
		т		16380,00	2107,33	5436	699	90	7,36	2
22	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,331857	31476,57	17434,99	10446	5786	3010	41,40	14
		т		7650,00	2428,67	2539	806	90	8,15	3
23	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали, N16	0,16779	69700,00	--	11695	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,144677	59200,00	--	8565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,008231	44300,00	--	365	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20 мм	0,000734	42500,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
27	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные д.25 мм	0,72012	112,00	--	81	--	--	--	--

			м		--	--	--	--	--	--	--
28	С12041-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 40 мм		0,008038	38800,00	--	312	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 25 мм		0,001571	41000,00	--	64	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом		11,873335	55,95	2,99	664	36	534	0,30	4
			м2		48,83	1,16	580	14	90	0,00	0
31	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный		16,029002	1190,00	--	19075	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0126-12-1	Утепление ворот минеральной ватой		5,93	240,26	92,82	1425	550	805	0,59	3
			м2		100,80	34,88	598	207	100	0,17	1
33	С11031-97	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем		0,34	9770,00	--	3322	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0146-25-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		10	139,90	69,75	1399	698	1074	0,35	4
			отверст.		66,38	40,98	664	410	100	0,06	1
35	Е0146-25-18 К=20	добавляется на каждые 10 мм изменения глубины сверления кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диам. 25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		10	33,21	15,21	332	152	234	0,08	1
			отверст.		14,40	8,98	144	90	100	0,01	0
36	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/		10	177,02	88,16	1770	882	1371	0,45	5
			отверст.		85,05	52,04	851	520	100	0,08	1

37	Е0146-26-18 К=20	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	10	71,43	34,43	714	344	537	0,18	2
		отверст.		33,40	20,32	334	203	100	0,03	0
38	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой	0,0264	172357,31	536,06	4550	14	1322	289,00	8
		1т		47475,00	202,50	1253	5	105	0,99	0
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15	21,80	0,05	327	1	79	0,03	0
		м2		5,81	0,02	87	0	90	0,00	0
40	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	15	49,69	0,04	745	1	112	0,04	1
		м2		8,32	0,00	125	0	90	0,00	0
		Внутрення отделка								
41	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутренних	111,82	310,57	4,07	34728	455	16044	0,74	83
		м2		135,68	0,97	15172	108	105	0,05	6
42	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	43,18	317,80	4,07	13723	176	6359	0,75	32
		м2		139,28	0,97	6014	42	105	0,05	2
43	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	155	17,43	0,12	2702	19	2243	0,09	14
		м2		13,73	0,05	2128	8	105	0,00	0
		Наружная отделка								
44	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	95	254,88	1,96	24214	186	10908	0,61	58
		м2		108,90	0,45	10346	43	105	0,03	3
45	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	95	13,73	0,90	1304	86	999	0,06	6
		м2		9,68	0,34	920	32	105	0,00	0
		Кровля								
46	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	54	175,89	15,94	9498	861	2610	0,24	13
		м2		34,65	5,96	1871	322	119	0,03	2
47	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	54	72,27	0,42	3903	23	969	0,09	5

		м2		14,92	0,16	806	9	119	0,00	0
48	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	54	46,06	0,22	2487	12	432	0,04	2
		м2		6,64	0,09	359	5	119	0,00	0
49	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	54	369,67	18,33	19962	990	2017	0,14	8
		м2		24,53	6,86	1325	370	119	0,03	2
50	Е0107-14-11	Установка опорных подушек	4	674,98	198,98	2700	796	2082	1,80	7
		шт		315,00	56,75	1260	227	140	0,22	1
51	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Опорные подушки	0,08	16500,00	--	1320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-21-5	Монтаж прямолинейных подвесных путей и монорельсов для тельферов из балок 36 М на высоте до 25 м по железобетонным опорам	12	1364,89	894,82	16379	10738	7469	2,15	26
		м		369,00	322,60	4428	3871	90	1,28	15
53	С12021-129	Прямолинейные пути подвесных кранов из прокатных двутавров типа "М"	0,540384	84200,00	--	45500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	19	21,80	0,05	414	1	100	0,03	1
		м2		5,81	0,02	110	0	90	0,00	0
55	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	19	24,84	0,02	472	0	71	0,02	0
		м2		4,16	0,00	79	0	90	0,00	0
56	Ц0103-140-14	Таль ручная передвижная, грузоподъемность 3.0 т, высота подъема 6 м	1	2864,20	1120,00	2864	1120	1784	11,00	11
		шт		1730,00	252,00	1730	252	90	1,46	1
57	СПрайс лист	Стоимость тали ручной с тележкой г/п 3 т., высота подъема 6 м.	1	38091,86	--	38092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			834780	44063			576
			Тенге			98021	14556			70
	Стоимость оборудования -		Тенге			38092				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			38092				
		Накладные расходы -	Тенге			122344				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55142				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1012266				

Смета 03-02. Распределительный колодец. Эксплуатационное помещение

		Стены								
1	Е0108-6-3	Кладка стен наружных при высоте этажа до 4 м	25	6798,76	337,41	169969	8435	26417	4,76	119
		м3		769,50	126,00	19238	3150	118	0,62	16
2	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (СГ-1)	0,03174	8679,65	422,15	275	13	315	56,40	2
		т		8257,50	157,50	262	5	118	0,77	0
3	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03174	41200,00	--	1308	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон В15	2,97	10736,57	316,01	31888	939	4638	8,25	25
		м3		1368,00	119,39	4063	355	105	0,58	2
5	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,323	61200,00	--	19768	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки								
6	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	10	105,88	66,43	1059	664	668	0,15	2
		шт		23,85	23,85	239	239	140	0,11	1
7	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,288	23200,00	--	6682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
8	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1884,80	244,31	15078	1954	4938	2,10	17
		шт		353,25	87,60	2826	701	140	0,39	3
9	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	47,3616	2540,00	--	120298	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	47,3616	45,00	--	2131	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

11	С143017-70-15	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1260-1350 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	47,3616	429,00	--	20318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Проемы								
12	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,9	446,86	128,16	849	244	499	1,03	2
		м2		174,40	44,59	331	85	120	0,17	0
13	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,9	5610,00	--	10659	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
14	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0110-16-4	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными /раздельно-спаренными/ в стенах каменных, площадь проема более 2 м2	4,5	828,03	65,84	3726	296	1548	1,60	7
		м2		263,25	23,43	1185	105	120	0,10	0
16	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и форточкой ОС 15-13,5; ОС 15-15 для жилья	4,5	4860,00	--	21870	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
17	С11011-799	Скобяные изделия окон высотой до 1,5 м с раздельными двойными двухстворными переплетами и форточкой для жилых зданий	2	879,00	--	1758	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0115-203-4	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон со спаренным переплетом	4,5	1057,75	3,98	4760	18	591	1,18	5
		м2		123,53	1,51	556	7	105	0,01	0
		Внутренняя отделка								
19	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен внутренних	76,25	310,57	4,07	23681	310	10941	0,74	56
		м2		135,68	0,97	10346	74	105	0,05	4
20	Е0115-61-4	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	33,75	317,80	4,07	10726	137	4970	0,75	25
		м2		139,28	0,97	4701	33	105	0,05	2

21	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	110	17,43	0,12	1917	13	1592	0,09	10
		м2		13,73	0,05	1510	6	105	0,00	0
		Наружная отделка								
22	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	70	254,88	1,96	17842	137	8037	0,61	43
		м2		108,90	0,45	7623	32	105	0,03	2
23	Е0115-155-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая	70	13,73	0,90	961	63	736	0,06	4
		м2		9,68	0,34	678	24	105	0,00	0
		Кровля								
24	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	48	175,89	15,94	8443	765	2320	0,24	12
		м2		34,65	5,96	1663	286	119	0,03	1
25	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	48	72,27	0,42	3469	20	861	0,09	4
		м2		14,92	0,16	716	8	119	0,00	0
26	Е0112-15-5	Добавлять на каждый последующий слой обмазочной пароизоляции	48	46,06	0,22	2211	11	384	0,04	2
		м2		6,64	0,09	319	4	119	0,00	0
27	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	48	369,67	18,33	17744	880	1793	0,14	7
		м2		24,53	6,86	1177	329	119	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			521 350	14 900			341
			Тенге			57 432	5 441			33
		Накладные расходы -	Тенге			71 249				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 556				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			628 154				

Восстановление гребня плотины и верхового откоса

Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия, м3	565	1538,2	45,9	869083	25933	209115
			400,5	15,36	226282	8678	89
Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км(50км), т	1046,16	67,4	57,4	70511	70511	14102
			-	13,48	-	14102	100
С010334-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40км, класс груза 1, т	1046,16	232,5	-	243232	-	48646
			46,5	-	48646	-	100

С143019-210	Сигнальные столбики из бетона В15	6,52	12600	-	82102	-	-
	м3		-	-	-	-	-
	Итого прямые затраты				1264928		
	Накладные расходы				271863		
	Ненормируемые и непредвиденные расходы				92207,46		
	Итого				1628999		

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	**Тенге**	**7 081 336**
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	283 253
ИТОГО	Тенге	7 364 589
Дополнительные затраты при производстве		
работ в зимнее время 2,07%	Тенге	152 447
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	73 646
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	29 458
ИТОГО	Тенге	7 620 140
Передислокация техники	Тенге	0
Командировочные расходы	Тенге	2 281 999
ИТОГО	Тенге	9 902 139
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.	Тенге	916 674
ИТОГО в ценах 2001 г.	**Тенге**	**10 818 813**
ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге	22 589 681
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	451 794
Итого	Тенге	23 041 474
Проектно-изыскательские работы	Тенге	0
Стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ	Тенге	0
Итого	Тенге	23 041 475
Итого с понижающим коэффициентом К=0,93	Тенге	21 428 571
НДС 12%	Тенге	2 571 429
Итого по акту:	**Тенге**	**24 000 000**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б. Малимов**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Техналзор:

_____ **Т. Абдраимов**