Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области»
Программа: 054 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов гидромелиоративных сооружений»
Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооруженийй»
Субподрядчик: ТОО «БИНОМ»
Адрес: 080000, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Сулейманова, 270
ИИК KZ67849113KZ001018170
БИК NURSKZKX
РНН 211500084314
БИН 980340000568
Филиал АО "Нурбанк" г. Тараз

Полная сметная стоимость 148 924 150 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 86 354 923 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 27 478 859 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 27 478 859 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№10	24.10.2012 г.						

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за октябрь мес.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области	-	86 354 923	25 700 000	8 423 658	17 276 342	0	27 478 859	-	19 055 201	27 478 859
	ИТОГО:	-	86 354 923	25 700 000	8 423 658	17 276 342	0	27 478 859	-	19 055 201	27 478 859

Субподрядчик:

Директор ТОО «БИНОМ» _____ Изенбаев М.К.

Технадзор _____ Абдраимов Т.

Подрядчик:

РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Директор ЖФ _____ Казыкеев И.Л.

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт водохранилища Караконыз в Кордайском районе Жамбылской области

Форма КС-2в

Подрядчик: РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Субподрядчик: ТОО «Бином»
Договор: №10 от 24 октября 2012 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Акт приемки фактически выполненных работ за ноябрь 2012 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Галерея								
		Монтажные работы								
		Галлерея трубопроводов								
1	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	223,26	112,84	8930	4513	6969	0,57	23
		отверст.		107,81	66,41	4312	2656	100	0,06	2
2	Е0146-26-1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	40	298,10	150,31	11924	6012	9350	0,77	31
		отверст.		145,01	88,73	5800	3549	100	0,08	3
3	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой	0,0325	86505,11	913,98	2811	30	2774	492,75	16
		1т		80944,88	345,26	2631	11	105	0,99	--
4	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,0325	44300,00	--	1440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	73	1773,10	552,65	129436	40344	37644	1,55	113
		м3		217,52	212,20	15879	15490	120	0,58	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0137-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	263	12018,77	227,91	3160937	59941	200054	3,29	865
		м3		552,42	81,46	145286	21425	120	0,20	53
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3786605				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1277
		Сметная заработная плата -	Тенге				255560			
		РАЗДЕЛ 2.КТП 63Кв								
7	75-4-32	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -кабельный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 2050х1260х2300 мм	1	369000,00	--	369000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1080х580х1200 мм	1	166400,00	--	166400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			535400	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			535400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			535400				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			535400				
		РАЗДЕЛ 3.Водоотлив								
		Калькуляция на водоотлив								
9	Ц0107-218-2	Монтаж насоса	3	6282,00	508,00	18846	1524	13037	28,00	84
		шт		4770,00	58,50	14310	176	90	0,34	1
10	Ц0107-218-2	Демонтаж насоса	3	3141,00	254,00	9423	762	6518	28,00	84
		шт		2385,00	29,25	7155	88	90	0,17	1
11	Е0122-8-11	Укладка стальных водопроводных труб диам. 500 мм для водоотлива	0,15	309142,18	115368,43	46371	17305	42418	857,00	129
		км		162000,00	55530,00	24300	8330	130	271,21	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130806-131 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные, диам. 530	150,6	13054,00	--	1965932	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-11	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 500 мм для водоотлива	0,15	166421,06	69221,06	24963	10383	25451	514,20	77
		км		97200,00	33318,00	14580	4998	130	162,73	24
14	С2015-37	Работа насоса для водопонижения и водоотлива	2880	610,30	610,30	1757664	1757664	22550	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	187920	12	0,38	1090
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4169166				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1585
		Сметная заработная плата -	Тенге				278352			
		РАЗДЕЛ 4.Подготовительные работы. Электроосвещение и вентиляция								
15	Е0129-274-1	Электроосвещение галереи при демонтаже и монтаже трубопровода	360	46,16	--	16616	--	--	--	--
		смена		--	--	--	--	--	--	--
16	Ц0108-593-3	Светильник с подвеской на крюк	50	687,43	397,27	34372	19863	16206	1,31	66
		шт		226,77	114,40	11338	5720	95	0,66	33
17	СЦена фирмы	Светильник с лампами накаливания, тип НПБ 1102	50	621,02	--	31051	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	170	279,82	129,07	47570	21942	25691	0,75	128
		м		123,95	35,12	21072	5971	95	0,20	35
19	СЦена фирмы	Кабели силовые, марка ВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2	170	79,11	--	13449	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С240529-1441-1	Крюк для подвески светильников У683УХЛ3	0,05	11253,44	--	563	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0129-272-14	Вентилятор местной вентиляции в подземных сооружениях, с двигателем мощностью до 5 кВт	300	250,53	250,53	75160	75160	--	--	--
		смена		--	--	--	--	--	--	--
22	СЦена фирмы	Вентилятор ВР	2	19492,99	--	38986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0120-3-10	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1000 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	137,8	2074,68	15,60	285891	2150	60237	2,08	287
		м2		335,68	5,83	46257	804	128	0,02	2
24	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	25	447,85	27,54	11196	688	10066	1,82	46
		шт		303,06	11,51	7577	288	128	0,03	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			707076				652
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				115856			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 5.Временная дорога								
25	Е0127-93-2	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках с земляным полотном шириной 7,5 м	0,55	140566,02	110551,02	77311	60803	20786	91,70	50
		км		13185,00	15231,23	7252	8377	133	51,33	28
26	Е0127-93-5 К=1,5	Устройство временных грунтовых дорог профилированных при работе в нулевых отметках, исключить на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна(исключить ширину дороги 1,5 м, до ширины 6,0 м)	0,55	-17903,79	-17610,17	-9847	-9686	-1927	-1,85	-1
		км		-293,63	-2340,64	-161	-1287	133	-7,82	-4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			91503				83
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				17009			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 6. Помещение над колодцем с задвижками и эксплуатационное помещение.								
		Стены								
27	Е0108-6-3	Кладка стен наружных при высоте этажа до 4 м	18,724	6798,76	337,41	127300	6318	19785	4,76	89
		м3		769,50	126,00	14408	2359	118	0,62	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			155911				111
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				19735			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8423696	2075716			2086
			Тенге			341996	266874			1363
		Стоимость оборудования -	Тенге			535400				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			535400				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9445664				3708
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				686512			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге			8 910 264				
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			356 411				
		ИТОГО	Тенге			9 266 675				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			191 820				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			92 667				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			37 067				
		ИТОГО	Тенге			9 588 228				
		Передислокация техники	Тенге			0				
		Командировочные расходы	Тенге			2 000 000				
		ИТОГО	Тенге			11 588 228				
		Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.	Тенге			535 400				
		ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге			12 123 628				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге			25 314 136				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			506 283				
		Итого	Тенге			25 820 419				
		Проектно-изыскательские работы	Тенге			0				
		Стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ	Тенге			0				
		Итого	Тенге			25 820 419				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,93	Тенге			24 534 695				
		НДС 12%	Тенге			2 944 163				
		Итого	Тенге			27 478 859				

Подрядчик:

РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства РК

Директор ЖФ _____ Казыкеев И.Л.

Технадзор
_____ Абдраимов Т.

Субподрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Изенбаев М.К.