Форма КС-3

Наименование объекта: «Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области»
Программа: 037 «Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов гидромелиоративных сооружений»
Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружениий»
Субподрядчик: ТОО «БИНОМ»

Полная сметная стоимость 148 924 150 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 26210631 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 26 210 631 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 6 210 631 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактировайная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за октябрь мес.		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области	тенге	23 402 349,11	4 407 806,25	4 407 806,25	0	17 857 142,86	23 402 349,11		1 137 400,00	23 402 349,11
168	НДС	тенге	2 808 281,89	528 936,75	528 936,75	0	2 142 857,14	2 808 281,89	0,00	136 488,00	2 808 281,89
	ИТОГО:	тенге	26 210 631,00	4 936 743,00	4 936 743,00	0	20 000 000,00	26 210 631,00	0,00	1 273 888,00	26 210 631,00

Директор ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

И.Л.Казыкеев

Директор ТОО «БИНОМ»

М.К.Изенбаев

Технадзор

Т. Абдраимов

Форма 4

Наименование стройки - Капитальный ремонт водохранилища Караконыз в Кордайском районе Жамбылской области

Подрядчик: РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК

Форма КС-2в

Субподрядчик: ТОО «Бином»
Договор: №10 от 24 октября 2012 г.
Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Акт приемки фактически выполненных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Каналы подключения								
		Демонтажные работы								
1	Е0137-74-3	Демонтаж лотков ЛР-10	31,68	1514,12	767,12	47967	24302	38467	4,30	136
		м3		747,00	264,87	23665	8391	120	1,00	32
2	Е0137-74-3	Демонтаж ПК0	20,664	1514,12	767,12	31288	15852	25091	4,30	89
		м3		747,00	264,87	15436	5473	120	1,00	21
3	С01031-А11-11	Погрузка отдемонтированных бетонных изделий при автомобильных перевозках	131,052	152,80	--	20025	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	131,052	45,00	--	5897	--	1179	0,19	25
		т		9,00	--	1179	--	100	--	--
5	Е0137-74-11	Демонтаж колонн из под лотков	2,75	4456,02	2476,02	12254	6809	9319	11,67	32
		м3		1980,00	844,07	5445	2321	120	3,07	8
6	Е0137-74-2	Демонтаж фундамента из под колон, фундаментных плит	7,996	1071,82	738,82	8570	5908	5650	2,07	17
		м3		333,00	255,84	2663	2046	120	0,98	8
7	С01031-А11-11	Погрузка отдемонтированных бетонных изделий при автомобильных перевозках	26,865	152,80	--	4105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	26,865	45,00	--	1209	--	242	0,19	5
		т		9,00	--	242	--	100	--	--
		Монтажные работы								
9	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1125	23,36	22,08	26279	24839	7462	0,01	10
		м3		1,28	5,56	1440	6253	97	0,02	22
10	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	35	262,72	--	9195	--	10390	1,85	65
		м3		262,72	--	9195	--	113	--	--
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	986	6,48	6,48	6389	6389	2012	--	--
		м3		--	2,10	--	2074	97	0,01	8
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	174	134,10	--	23333	--	26367	0,97	169
		м3		134,10	--	23333	--	113	--	--
13	Е0137-7-3 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчанной подготовки под сооружения	3	1454,64	324,14	4364	972	907	0,91	3
		м3		127,58	124,46	383	373	120	0,58	2
14	Е0137-73-1	Устройство дна из монолитного бетоная, бетон В22,5	5,5	9057,11	133,67	49814	735	2454	1,93	11
		м3		324,00	47,78	1782	263	120	0,20	1
15	Е0137-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона, бетон В22,5	19,5	11249,17	142,69	219359	2783	18146	4,47	87
		м3		724,50	50,98	14128	994	120	0,21	4
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	25	253,00	--	6325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25	295,00	--	7375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
18	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	25	590,00	--	14750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений	3,058	8049,49	3554,81	24615	10871	13752	14,00	43
		т		2475,00	1272,60	7569	3892	120	5,35	16
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	3,058	61200,00	--	187150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж стальных труб								
21	Е0122-8-16	Укладка стальных труб диам. 1000 мм	0,05	802272,06	410808,31	40114	20540	32288	1800,00	90
		км		341550,00	155187,00	17078	7759	130	757,93	38
22	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	160	36,09	0,09	5774	14	639	0,02	3
		м2		4,39	0,05	702	8	90	--	--
23	Е0113-26-10 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-1100 за 2 раза	160	102,99	0,18	16479	29	806	0,03	4
		м2		5,50	0,10	880	16	90	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1025872				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1046
		Сметная заработная плата -	Тенге				194259			
		РАЗДЕЛ 2. Реконструкция сброса из водовыпуска								
24	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	199,6845	1261,90	45,90	251981	9165	24802	0,79	159
		м3		124,20	15,36	24801	3066	89	0,05	10
25	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(50км)	359,4321	67,40	67,40	24226	24226	4845	--	--
		т		--	13,48	--	4845	100	0,28	102
26	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 40 км, класс груза 1	359,4321	232,50	--	83568	--	16714	0,98	351
		т		46,50	--	16714	--	100	--	--
27	Е0122-14-16	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 1000 мм	0,0035	2620297,70	442408,82	9171	1548	1379	798,00	3
		км		135900,00	167123,25	476	585	130	816,23	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0122-8-16	**Демонтаж существующей сбросной трубы из водовыпуска диам. 1000 мм**	0,07	451414,99	246484,99	31599	17254	27122	1080,00	76
		км		204930,00	93112,20	14345	6518	130	454,76	32
29	С01031-А33-1	**Погрузка труб металлических при автомобильных перевозках**	20,86	260,00	--	5424	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км**	20,86	45,00	--	939	--	188	0,19	4
		т		9,00	--	188	--	100	--	--
31	Е0146-34-3	**Демонтаж существующих бетонных опор**	6	4330,04	2095,79	25980	12575	18142	13,32	80
		м3		2234,25	789,37	13406	4736	100	3,86	23
32	С01031-А11-11	**Погрузка отдемонтированного бетона при автомобильных перевозках**	15	152,80	--	2292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 5 км**	15	45,00	--	675	--	135	0,19	3
		т		9,00	--	135	--	100	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			560931				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							891
		Сметная заработная плата -	Тенге				103813			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1208484	184810			1463
			Тенге			195183	59615			330
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1208484				
	Материалы -		Тенге			80024				
	Всего заработная плата -		Тенге				254797			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			187150				
	Местные материалы -		Тенге			455641				
	Транспортные расходы -		Тенге			92288				
		Накладные расходы -	Тенге			288500				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43275			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1586802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1938
		Сметная заработная плата -	Тенге				298072			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1586802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1938
		Сметная заработная плата -	Тенге				298072			

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г. Тенге 1 586 802

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			63 472				
		ИТОГО	Тенге			1 650 274				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге			34 161				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			16 503				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			6 601				
		ИТОГО	Тенге			1 707 539				
		Передислокация техники	Тенге			0				
		Командировочные расходы	Тенге			516 964				
		ИТОГО	Тенге			2 224 503				
		Стоимость оборудования по акту в ценах 2001 г.	Тенге			0				
		ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге			2 224 503				
		ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге			4 644 761				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			92 895				
		Итого	Тенге			4 737 657				
		Проектно-изыскательские работы	Тенге			0				
		Стоимость экспертизы проектно-изыскательских работ	Тенге			0				
		Итого	Тенге			4 737 657				
		Итого с понижающим коэффициентом	Тенге			5 545 206				
		НДС 12%	Тенге			665 425				
		Итого	Тенге			6 210 631				

Подрядчик:

РГП "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства РК

Директор ЖФ _____ Казыкеев И.Л.

Технадзор
_____ - Абдраимов Т.

Субподрядчик:

ТОО "Бином"

Директор _____ Изенбаев М.К.