Заказчик: ТОО "Восток Аквакультура"
Подрядчик: ИП Макшаров М.К.

Наименование объекта: мягкая кровля здания АБК и перехода ул. Суворова, 83 в г. Павлодар

Акт
приемки-сдачи выполненных работ за 08 августа 2016 года

Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Зарплата тенге	
				Ед-цы	Всего
договорная	демонтаж примыканий	м.п.	180		
договорная	демонтаж сливных воронок	шт	0		
договорная	разборка покрытия кровли	м.п.	1056		
договорная	установка сливных воронок	шт	0		
договорная	кирпичная кладка стен перехода	м3	0,5		
договорная	установка карнизных свесов перехода	м.п.	30,60		
договорная	установка карнизных свесов тамбура кровли	м.п.	12		
договорная	разуклонка шлаком	м2	800		
договорная	устройство цементной стяжки	м2	1056		
договорная	устройство цем. бортиков примыкания	м.п.	180		
договорная	огрунтовка цементной стяжки праймером	м3	1056		
договорная	паризоляция обмазочная битумом в один сло	м2	100		
договорная	устройство кровли в 2 слоя, Рукан	м2	1056		
договорная	устройство примыканий	м.п.	180		
договорная	установка металлич. планок на примыкания	м.п.	180		
договорная	устройство цем. бортиков шва парапета	м.п.	160		
договорная	очистка кровли от мусора	м2	1056		
договорная	погрузка мусора в а/м	т	45		
договорная	перевозка мусора	т	45		
	Итого	м2	1056	1200	**1267200**
	НДС 12%				**152064**
	Итого работа с НДС				**1419264**
	Материалы				
цена изготов.	Рукан 3 СКП-4.0/10, верхний слой,	рулон	121	материал Заказчика	
цена изготов.	Рукан 2 СПП-3.0/10, нижний слой	рулон	119	материал Заказчика	
цена изготов.	Цемент	кг	14000	материал Заказчика	
цена изготов.	Песок	кг	42000	1,5	63000
цена изготов.	Рукан 3 СКП-4.0/10, на примыкания	рулон	21	материал Заказчика	
цена изготов.	Праймер битумный	кг	264	330	87120
цена изготов.	Битум кровельный	кг	100	112	11200
цена изготов.	Кирпич силикатный	шт	250	материал Заказчика	
цена изготов.	Шлак	м3	81	материал Заказчика	
цена изготов.	Воронка сливная	шт	0	12000	0
цена изготов.	Металлическая планка на примыкания	м.п.	160	125	20000
цена изготов.	Карнизный свесы перехода и тамбура	м.п.	45	1000	45000
цена изготов.	Дюбель-нагиль 6*60	шт	800	5	4000
цена изготов.	Бензин	литр	50	89	4450
цена изготов.	Пропан	балон	16	2200	35200
	Транспорт				100000
	Итого по материалам				**369970**
	Итого с работой и материалом				**1789234**
	Накладные, непредвиденные расходы 6%				**107354**
	Плановые, налоговые накопления 3%				**53677**
	Всего по смете с НДС				**1950265**

Принял:
директор ТОО "Восток Аквакультура"
Дубовой П.Н.

Сдал:
ИП Макшаров М.К.
Макшаров М.К.

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **08 августа 2016 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Дубовой П.Н. директор ТОО «Восток Аквакультура»

Члены комиссии:

Макаренко А.А. Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура»

Макшаров М.К. руководитель субподрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания АБК в г. Павлодар, ул. Суворова 83, 1056 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Дубовой П.Н.
Члены комиссии:

Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура» Макаренко А.А.

руководитель субподрядной организации Макшаров М.К.