Форма 2В

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" Цены региона Костанайская обл. "SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Генподрядчик: ТОО "DAR-Tomir"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Фёдоровский р-он.с.Кенеральский.Школа.

Акт № 1

выполненных работ за июнь м-ц 2011г

Ремонт системы отопления школы.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтажные работы.								
1	Е65-18-6	Разборка трубопроводов отопления диаметром до 219 мм на сварке	250	422,61	3,16	105653	790	134385	1,3605	340
				419,45	0,5	104863	125	128	0,0043	1
		м								
2	Е65-19-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	34	197,2	15,96	6705	543	7997	1,2059	41
				181,24	2,52	6162	86	128	0,0217	1
		шт								
3	Е16-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	490,1	481,3	4,95	235885	2426	38826	0,34155	167
				60,03	1,86	29421	912	128	0,00913	4
		м трубопровода								
4	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	2	8345,41	85,75	16691	172	3649	7,889	16
				1394,66	30,94	2789	62	128	0,1625	–
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	587,7	709,02	9,81	416691	5765	35288	0,27485	162
		к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;		43,22	3,69	25400	2169	128	0,01788	11
		м труб нитки регистра								
6	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	521,42	49,05	2607	245	1997	1,6905	8
		к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;		292,39	19,69	1462	98	128	0,0875	–
		шт								
7	99-1-1	Кран шаровый д.40мм	4	1740		6960				
		шт								
8	8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	4	198		792				
		шт								
9	99-1-1	Кран шаровый д.32мм	1	1510,99		1511				
		шт								
10	8-10-53	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 32 мм	1	157		157				
		шт								
11	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	132	100,19	–	13225	–	4372	0,138	18
		к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;		25,88	–	3416	–	128	–	–
		комплект								
12	99-1-1	Отвод стальной длиной 0,5м	132	114,47		15110				
		шт								
13	99-1-1	Отвод стальной длиной 0,2м	132	82,42		10879				
		шт								
14	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	1077,8	12,73	–	13720	–	16955	0,05762	62
		к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;		12,29	–	13246	–	128	–	–
		м трубопровода								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**846 586**	**9 941**			**814**
						186 759	**3 452**			**17**
		В том числе стоимость: материалов				649 885				
		Накладные расходы				243 469				
		- заработная плата, тенге				36 520				
		- трудоемкость, чел-ч				122				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				65 403				
		Всего				**1 155 458**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				11 555				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				4 622				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1 171 635**				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**2 285 860**				
		- материалы, тенге				1 267 926				
		- сметная заработная плата, тенге				473 914				
		Налог (2 %)				45 717				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**2 331 577**				
		НДС (12 %)				279 789				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**2 611 366**				

Генподрядчик

Субподрядчик Зам.директора Байтанов В.

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис"

Цены региона Костанайская обл

Форма 2В

"SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Генподрядчик: ТОО "DAR-Tomir"

Субподрядчик: ТОО Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта:Фёдоровский район. с.Кенеральский.

Акт N 2

выполненных работ за июнь м-ц 2011г

Монтаж котельного оборудования. Школа.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Демонтаж								
1	Е34-18-1	Демонтаж дымовой трубы д.426мм высотой 16м к1трр=0,6; к1трм=0,7; к1зпр=0,6; к1экс=0,7; к1зпм=0,7;	1,47	18133,57	8017,32	26656	11785	12322	35,88	53
				6115,5	2183,52	8990	3210	101	7,854	12
		т ствола мачты								
		Раздел 2. Монтаж котельного оборудования								
2	Е18-2-3	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,36 МВт (0,3 Гкал/ч) к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	2	18940,69	3364,31	37881	6729	33894	68,77	138
				11980,13	1260	23960	2520	128	6,15	12
		котел								
3	99-1-1	Котел КВР-3	2	278056,7		556113				
		шт								
4	Е18-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	2	8345,41	85,75	16691	172	3649	7,889	16
				1394,66	30,94	2789	62	128	0,1625	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
5	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм	2	9266,35	68,6	18533	137	3169	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	50	128	0,13	–
		шт								
6	Е18-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	1	15960,9	194,49	15961	194	1018	4,117	4
				721,91	73,13	722	73	128	0,35	–
		шт								
7	Е18-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	1	2036,1	46,24	2036	46	310	1,2765	1
				225,11	16,88	225	17	128	0,0875	–
		шт								
8	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	2	865,17	1,96	1730	4	119	0,253	1
				46,58	–	93	–	128	–	–
		комплект								
9	99-1-1	Кран 3-х ходовой д.15мм	2	709,71		1419				
		шт								
10	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	3	483,18	–	1450	–	238	0,3565	1
				62,1	–	186	–	128	–	–
		комплект								
11	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	3	461,45	23,5	1384	71	413	0,667	2
				152,95	–	459	–	90	–	–
		шт								
12	99-1-1	Бак расширительный мембранный на 150л	1	17363		17363				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е18-10-2	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,15 м3	1	737,98	68,6	738	69	827	3,63	4
				621	24,75	621	25	128	0,13	–
		бак								
14	Е18-10-13	Установка подпитывающих круглых или прямоугольных баков вместимостью до 2,5 м3 к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	1	21938,43	288,93	21938	289	3515	16,215	16
				2639,25	106,88	2639	107	128	0,525	1
		бак								
15	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	3	3586,49	150,21	10759	451	10013	14,95	45
				2551,28	56,25	7654	169	128	0,275	1
		насос								
16	99-1-1	Насос подпитывающий PW 175	1	11010,69		11011				
		шт								
17	99-1-1	Насос циркуляционный К 50/32	2	35276,57		70553				
		шт								
18	Е9-34-1	Монтаж опорных конструкций для насосов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0836	17355,76	2191,28	1451	183	952	73,6	6
				12555	101,25	1050	8	90	0,49	–
		т конструкций								
19	99-1-1	Стоимость швеллера №10	3,2	553,5		1771				
		м								
20	99-1-1	Стоимость швеллера №16	4	902,45		3610				
		м								
21	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25;	6	981,62	112,66	5890	676	4278	2,99	18
				514,91	42,19	3089	253	128	0,2	1
		шт								
22	8-9-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 100 мм	4	688		2752				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	99-1-1	Затвор дисковый *шт*	6	5190		31140				
24	8-9-55	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 80 мм *шт*	12	512		6144				
25	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *шт*	1	521,42 292,39	49,05 19,69	521 292	49 20	399 128	1,6905 0,0875	2 –
26	99-1-1	Кран шаровый д.40мм *шт*	1	1609,26		1609				
27	8-10-55	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 50 мм *шт*	2	304		608				
28	8-9-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 2,5 МПа, Dy 50 мм *шт*	2	354		708				
29	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *шт*	4	521,42 292,39	49,05 19,69	2086 1170	196 79	1599 128	1,6905 0,0875	7 –
30	99-1-1	Кран шаровый д.20мм *шт*	1	503,66		504				
31	99-1-1	Кран шаровый д.25мм *шт*	2	1007,33		2015				
32	8-10-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм *шт*	3	125		375				
33	9-3-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм *шт*	1	1570		1570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е16-11-2	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 50 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м трубопровода*	1,4	853,69 104,02	13,16 4,93	1195 146	18 7	196 128	0,57845 0,02413	1 –
35	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м трубопровода*	16,7	1402,95 148,01	19,98 7,49	23429 2472	334 125	3324 128	0,8349 0,0365	14 1
36	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром 20 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м трубопровода*	6,3	591,74 79,44	4,68 1,75	3728 500	29 11	654 128	0,4301 0,00863	3 –
37	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м трубопровода*	24,4	12,73 12,29	– –	311 300	– –	384 128	0,05762 –	1 –
38	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *фильтр*	1	4899,32 150,08	63,61 22,5	4899 150	64 23	221 128	0,8625 0,1125	1 –
39	Е20-1-2	Прокладка газоходов к1трр=1,15; к1трм=1,25; к1зпр=1,15; к1экс=1,25; к1зпм=1,25; *м2 поверхности воздуховодов*	8,34	2238,3 284,63	16,45 6,16	18667 2374	137 51	3104 128	1,771 0,03013	15 –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е34-18-1	Монтаж дымовой трубы д.426мм высотой 16м	1,47	46994,37	11453,32	69082	16836	19764	59,8	88
		т ствола мачты		10192,5	3119,31	14983	4585	101	11,22	16
41	Ц8-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали,	3	247,7	20,7	743	62	321	0,7	2
		диаметр 16 мм		111	1,6	333	5	95	0,009	–
		шт								
42	99-1-1	Сталь периодического профиля д.16мм	11	102,91		1132				
		м								
		Всего прямые затраты				**998 156**	**38 531**			**453**
						77 623	**11 400**			**44**
		В том числе стоимость: материалов				882 003				

Накладные расходы	104 683
- заработная плата, тенге	15 702
- трудоемкость, чел-ч	52
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	66 170
Всего	**1 169 009**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	11 690
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4 676
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1 185 375**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2 312 667**
- материалы, тенге	1 720 788
- сметная заработная плата, тенге	236 249
Налог (2 %)	46 253
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2 358 920**
НДС (12 %)	283 070

"Костанайстройтеплокотл сервис" Заказ № 197 Акт "SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				2 641 991				

Генподрядчик

Субподрядчик Зам директора Британов В

Форма 2В

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" Цены региона Костанайская обл. "SANA-2001" Версия 11-2.14 от 24.02.11

Генподрядчик: ТОО "DAR-Tomir"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта:Фёдоровский р-он. с.Кенеральский. Теплотрасса.

Акт № 3

выполненных работ за июнь м-ц 2011г

Теплотрасса.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Теплотрасса								
1	Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,188	776324,52	46655,79	145949	8771	22962	428	80
				76950	16999,5	14467	3196	130	88,32	17
		км трубопровода								
2	Е26-1-9	Изоляция трубопроводов диаметром 76 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя до 60 мм	188	489,45	5,31	92017	998	27413	0,78	147
				143,78	2,03	27031	382	100	0,01	2
		м трубопровода								
3	Е26-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50 мм	188	282,66	7,4	53140	1391	6938	0,22	41
				34,2	2,7	6430	508	100	0,014	3
		м трубопровода								
4	Е15-178-6	Однослойная окраска кузбасским лаком по металлу труб	44,93	56,8	–	2552	–	2441	0,323	15
				51,75	–	2325	–	105	–	–
		м2 окрашиваемой поверхности								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**293 658**	**11 160**			**283**
		В том числе стоимость: материалов				**50 253**	**4 086**			**22**
		Накладные расходы				232 245				
		- заработная плата, тенге				59 754				
		- трудоемкость, чел-ч				8 963				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30				
		Всего				21 205				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				**374 617**				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				3 746				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				1 498				
		Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**379 861**				
		- материалы, тенге				**741 109**				
		- сметная заработная плата, тенге				453 110				
		Налог (2 %)				133 733				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				14 822				
		НДС (12 %)				**755 931**				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				90 712				
						846 643				

Генподрядчик

Субподрядчик

Зам.директора Байтанов В.

Счет-фактура № 36 от 30.06.2011

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" **(2)**

РНН, БИН и его адрес: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Адрес: 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 39001 № 0002515 от 23.11.09 (2а)

ИИК: KZ258560000000530036 в АО Банк Центр Кредит, , БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда (ремонтно-строительных работ) (3)

Условия оплаты по договору (контракту): перечислением (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Костанай, пр. Аль-Фараби 19-310

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО DAR-Tomir **(10)**

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 391700072467, БИН:, г.Костанай, пр. Аль-Фараби 19-310 (10а)

ИИК: KZ248560000000499499 в АО Банк ЦентрКредит, , БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт	шт	1	5 446 428,57	5 446 428,57	12%	653 571,43	6 100 000,00		
Всего по счету:					**5 446 428,57**		**653 571,43**	**6 100 000,00**		

Директор: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Гл.бухгалтер: Кусаинова И. Г.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер2

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.