Подрядчик:ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз"КВР МООС РК
Субподрядчик:РСУ "ПМК №43" ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Форма КС-2в

Акт приемки выполненных работ за октябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Востановление гребня плотины и верхового откоса.								
1	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия. м3	1003,836	1538,20	46	1544101	46076	371535	1,97	1978
				400,50	15	402036	15419	89	0	50
2	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,растояние перевозки свыше 9,5до10км(50км) т	1875,44	67,40	67,40	126405	126405	25281	0,00	0
				0,00	13,48	0	25281	100	0,28	525
3	С010333-А40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами ,растояние перевозки 40км. т	1875,44	232,50	0,00	436040	0	87208	0,98	1838
				46,50	0,00	87208	0	100	0,00	0
4	Е0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения м3	108,6	1454,64	324,14	157974	35202	32846	0,91	99
				127,58	124,46	13855	13516	120	0,58	63
5	Е0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных шт	362	273,96	119,85	99174	43386	62614	0,64	232
				100,35	29,70	36327	10751	133	0,12	43
6	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в м2	278	68,29	7,38	18985	2052	18371	0,41	114
				60,75	2,79	16889	776	104	0,01	3
7	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,0556	26143,30	1166,54	1454	65	108	5,07	0
				1284,75	574,87	71	32	104	2,69	0
8	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-1 т	0,8618	30039,53	1538,51	25888	1326	2687	9,49	8
				2407,50	590,92	2075	509	104	2,44	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2410019				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			600649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3191308				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Реконструкция служебной лестницы низового откоса								
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	0,7	218,93	0,00	153	0	173	1,54	1
		м3		218,93	0	153	0	113	0	0
2	Е0130-3-2	Устройство подушки из гравийно-песчаной смеси под фундамент	7	1239,82	33,87	8679	237	2104	1,94	14
		м3		263,25	12,47	1843	87	109	0,06	0
3	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов	10	9309,62	532,08	93096	5321	6170	2,55	26
		м2		434,25	131,85	4343	1319	109	0,43	4
4	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,562	17298,09	124,87	9722	70	6602	61,00	34
		м2		10732,50	45,00	6032	25	109	0,22	0
5	С12021-267	Металлоконструкции перил	0,4971	133700,00	0,00	66462	0	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	С12021-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,084	154700,00	0,00	12995	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	14,34	72,17	0,18	1035	3	115	0,02	0
		м2		8,78	0,10	126	1	90	0,00	0
8	Е0113-26-12	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПХВ-23	14,34	42,36	0,09	607	1	36	0,01	0
		м2		2,75	0,05	39	1	90	0,00	0
9	Е0141-2-4	Деформационные швы из матов в 2 слоя	1,8	97,54	7,38	176	13	174	0,57	1
		м2		90,00	2,79	162	5	104	0,01	0
10	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-	0,0004	26143,30	1166,54	10	0	1	5,07	0
		м3		1284,75	575	1	0	104	3	0
11	Е0141-9-2	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0149	17024,31	1344,28	254	20	44	10,00	0
		м3		2542,50	291,92	38	4	104	0,75	0
12	Е0141-9-2	Изготовление асфальтовых матов на мешковине	4,34	477,83	12,27	2074	53	299	0,24	1
		м2		63,45	2,71	275	12	104	0,01	0
13	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	17,52	2430,59	1082,84	42584	18971	32048	8,27	145
		м2		1347,75	481,50	23613	8436	100	1,95	34
14	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	43,8	27,10	0,00	1187	0	28	0,11	5
		м3		5,42	0,00	237	0	12	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза 1 м2	43,8	45,00	45,00	1971	1971	523	0,00	0
				0,00	11,93	0	523	100	0,19	8
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			241005				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			48317				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17359				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			306681				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2651023				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			648966				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			197999				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			3497989				

ИТОГО СМР по акту в ценах 2001 г.	Тенге	3497989
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	139920
ИТОГО	Тенге	3637908
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	75305
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	36379
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	14552
ИТОГО	Тенге	3764144
Передислокация техники	Тенге	29947
Командировочные расходы	Тенге	152039
ИТОГО в ценах 2001 г.	Тенге	3946130
ИТОГО в текущих ценах 2012 г К=2,088	Тенге	8238500
Итого с понижающим коэффициентом К=0,9	Тенге	7 172 891
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	143 458
Итого	Тенге	7 316 348
НДС 12%	Тенге	877 962
Итого	Тенге	8 194 310

Подрядчик

Директор
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ И. Казыкеев

Зам. директора
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ К. Шатанов

Субподрядчик

Начальник РСУ"ПМК№43"
ЖФ РГП"Казводхоз" _____ Бедельбаев С.

Техналзор _____ Абдраимов Т.