Заказчик: ТОО "Ак Орда-Юг"
Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ""
Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Михайловка Железинского района Павлодарской области (повторное применение проекта, привязка)
Наименование объекта: Ветеринарный пункт
Договор № от

Форма 2в

АКТ выполненных работ № 2

за сентябрь 2017 года от 21 сентября 2017 года
Общестроительные работы

Основание: 2-1-1

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 6 Окна							
37	**11-100501-0105**							
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов		**3,6**	**2478,89**	**8924**	**59,8** / **1863**
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,1121	4,00356	732,41	2932	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	0,24084		184	
		Итого по заработной плате					**3116**	
		Итого по материалам					**5589**	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**403**	

38	21-090201-0403	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	**3,6**	**26644,95**	**95922**	**–**
39	11-100501-0401	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	п/м	**2,4**	**1722,08**	**4133**	**59,8**
							219
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2119	0,50856	713,76	363
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,00456		4
		Итого по заработной плате					**367**
		Итого по материалам					**3763**
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,00096	1344,55	1
						713,76	1
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,0036	1739,35	6
						805,83	3
		Итого по эксплуатации машин					**7**
40	11-090601-0102	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	**0,04**	**38075**	**1523**	**60,9**
							817
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	46,6	1,864	713,76	1330
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,31	0,0124		11
		Итого по заработной плате					**1341**
		Итого по материалам					**110**
						–	–
		Итого по эксплуатации машин					**83**
41	21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения, Решетка Р-1**	т	**0,04**	**304454,33**	**12178**	**–**

42 11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**2,2**	**55,45**	**122**	**54,2**
							20
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	0,04686	760,1	36	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00044		–	
	Итого по заработной плате					**36**	
	Итого по материалам					**84**	
					805,83	–	
	Итого по эксплуатации машин					**2**	
	Итого прямые затраты по разделу 6					**122 802**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 661	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					495	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					199	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					117 646	
	Накладные расходы I уровня, тенге					2 919	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					125 721	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					5 469	
	Итого, тенге					131 190	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					10 495	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**141 685**	
Раздел 7 Двери							
43 11-100501-0201	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов		**10,08**	**2664,29**	**26856**	**59,8**
							4040
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	0,8342	8,40874	741,44	6235	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,68342		521	
	Итого по заработной плате					**6756**	
	Итого по материалам					**19476**	

					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**1145**	
44 21-090202-0303	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		**5,04**	**20238,14**	**102000**	–
45 21-090202-0302	**Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-6, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2		**5,04**	**20238,14**	**102000**	–
46 11-100402-0502	**Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов		**2,52**	**1430,16**	**3604**	**59,8**
							1915
01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,49	3,7548	830,51	3118	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,09274		85	
	Итого по заработной плате					**3203**	
21-050302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0005	0,00126	205870,68	259	
21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 28	кг	0,034	0,08568	196,54	17	
	Итого по материалам					**276**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0148	0,037296	3047,54	114	
					1080,86	40	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,05544	1739,35	96	
					805,83	45	
	Итого по эксплуатации машин					**210**	
47 21-090402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2		**2,52**	**39809,39**	**100320**	–
48 21-090404-0201	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.		**3**	**428,37**	**1285**	–

49 21-090404-0307	**Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011**	шт.		**1**	**4345,5**	**4346**	**–**
50 11-100108-0101	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	м2 полотна		**6,36**	**13526,42**	**86028**	**59,8**
							6489
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,06	13,1016	778,15	10195	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1116	0,70978		657	
	Итого по заработной плате					**10852**	
	Итого по материалам					**73510**	
	Итого по эксплуатации машин					**2323**	
51 21-090403-0401	**Ворота распашные ВР 2,4-2,65**	шт.		**1**	**332268,56**	**332269**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 7	**758 708**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	19 548
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 678
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 263
- материалы, изделия и конструкции, тенге	735 482
Накладные расходы I уровня, тенге	12 444
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	771 152
Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	33 545
Итого, тенге	804 697
Сметная прибыль (8 %), тенге	64 376
Итого по разделу на подряд, тенге	**869 073**

Раздел 8 Полы

8.1 Тип Л

52 11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		**48,87**	**1317,43**	**64383**	**60,9**
							6289

01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,263	12,85281	689,68	8864	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	1,61271		1463	
	Итого по заработной плате					**10327**	
	Итого по материалам					**50432**	
	Итого по эксплуатации машин					**5087**	
53 11-110101-0803	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. УстройствоК=0,300;**	м3 изоляции		**14,661**	**9822,66**	**144010**	**60,9**
							25013
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	3,44	50,43384	713,76	35998	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,45	6,59745		5074	
	Итого по заработной плате					**41072**	
	Итого по эксплуатации машин					**16741**	
54 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**48,87**	**872,93**	**42660**	**60,9**
							7804
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	17,64207	665,01	11732	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	1,38791		1082	
	Итого по заработной плате					**12814**	
	Итого по материалам					**27684**	
	Итого по эксплуатации машин				805,83	319	
55 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501до 50ммК=4,000;**	м2 покрытия		**195,48**	**95,91**	**3244**	
						18748	**60,9**
							985
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0104	2,03299	665,01	1352	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,37141		265	
	Итого по заработной плате					**1617**	

21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	0,996948	16931,51	16880	
	Итого по материалам					**16880**	
	Итого по эксплуатации машин					**516**	
56 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,1505**	**189701**	**28550**	**48,5**
							653
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	1,7458	741,44	1294	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,05719		53	
	Итого по заработной плате					**1347**	
21-050301-2709	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная и	т	1	0,1505	180199,64	27120	
21-050307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, о	кг	0,28	0,04214	107,1	5	
	Итого по материалам					**27125**	
					805,83	27	
	Итого по эксплуатации машин					**131**	
57 11-110101-2703	**Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство пола из керамогранита**	м2 покрытия		**48,87**	**3162,94**	**154573**	**60,9**
							23747
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	1,06	51,8022	732,41	37940	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	1,43678		1054	
	Итого по заработной плате					**38994**	
	Итого по материалам					**114298**	
					805,83	110	
	Итого по эксплуатации машин					**2335**	
58 11-110101-4001	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов		**64**	**253,02**	**16193**	**60,9**
							2875
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	0,0899	5,7536	817,87	4706	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0192		15	

	Итого по заработной плате					**4721**	
	Итого по материалам					**11454**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0192	1739,35	33	
					805,83	15	
	Итого по эксплуатации машин					**33**	
8.2 Тип Б							
59 11-110101-1303	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия		**27**	**1317,41**	**35570**	**60,9**
							3475
01-010102-0126	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,60)	чел-ч	0,263	7,101	689,68	4897	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,891		809	
	Итого по заработной плате					**5706**	
	Итого по материалам					**27863**	
					805,83	33	
	Итого по эксплуатации машин					**2810**	
60 11-110101-0204	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовкамиК=0,150;**	одстилающего слоя		**4,05**	**6400,25**	**25921**	**60,9**
							6556
	Итого по материалам					**12286**	
	Итого по эксплуатации машин					**4664**	
61 11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	м2 покрытия		**27**	**872,96**	**23570**	**60,9**
							4311
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,361	9,747	665,01	6482	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,7668		597	
	Итого по заработной плате					**7079**	
	Итого по материалам					**15295**	
					805,83	176	
	Итого по эксплуатации машин					**1793**	

62 11-110101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501до 100ммК=14,000;**	м2 покрытия		**378**	**95,91**	**36254**	**60,9**
							1904
01-010102-0122	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,20)	чел-ч	0,0104	3,9312	665,01	2614	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,7182		513	
	Итого по заработной плате					**3127**	
21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0051	1,9278	16931,51	32641	
	Итого по материалам					**32641**	
	Итого по эксплуатации машин					**999**	
63 11-060301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т		**0,08316**	**189694,56**	**15775**	**48,5**
							361
01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	11,6	0,96466	741,44	715	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,0316		29	
	Итого по заработной плате					**744**	
	Итого по материалам					**14987**	
31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,16	0,0133056	3047,54	41	
					1080,86	14	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,22	0,0182952	1739,35	32	
					805,83	15	
	Итого по эксплуатации машин					**73**	
64 11-061401-0104	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	м2 поверхности		**27**	**248,26**	**6703**	**48,5**
							3053
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,289	7,803	805,83	6288	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0081		7	
	Итого по заработной плате					**6295**	
21-130101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ	т	0,0007	0,0189	15028,8	284	

21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,135	25,42	3	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,35	84,66	114	
	Итого по материалам					**401**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0081	1739,35	14	
					805,83	7	
	Итого по эксплуатации машин					**14**	
65 11-110101-3902	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов		**23**	**110,39**	**2539**	**60,9**
							1178
01-010102-0140	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,00)	чел-ч	0,104	2,392	805,83	1928	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0092		7	
	Итого по заработной плате					**1935**	
21-020401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный I	м3	0,0016	0,0368	16170,22	595	
	Итого по материалам					**595**	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0092	1739,35	16	
					805,83	7	
	Итого по эксплуатации машин					**16**	
	Итого прямые затраты по разделу 8					**615 449**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					133 781	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 456	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					12 763	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					443 212	
	Накладные расходы I уровня, тенге					88 204	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					703 653	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					30 609	
	Итого, тенге					734 262	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					58 741	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**793 003**	

Раздел 9 Отмостка

	Итого по эксплуатации машин					**55 638**	
	Итого прямые затраты по разделу 9						
	в том числе					6 078	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					6 483	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 521	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						
Раздел 10 Ограждение, козырек							
69 11-070111-0108	**Ограды металлические , высотой до 1,7 м . Установка ОГ-1, ОГ-2**	м оград		**105**	**3879,58**	**407356**	**62,1**
							115210
01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	2,01	211,05	778,15	164229	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1892	19,866		21294	
	Итого по заработной плате					**185523**	
	Итого по материалам					**180409**	
					805,83	525	
	Итого по эксплуатации машин					**62718**	
70 21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т		**3,41079**	**304454,33**	**1038430**	–
71 21-020101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3		**12,87**	**16931,51**	**217909**	–
72 11-070111-0201	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических В-1, В-2**	шт.		**2**	**22876,5**	**45753**	**62,1**
							19433
01-010102-0141	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,10)	чел-ч	17,8	35,6	817,87	29116	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,0394	2,0788		2177	
	Итого по заработной плате					**31293**	
	Итого по материалам					**10473**	
	Итого по эксплуатации машин					**6164**	
73 21-130814-1901	**Сварная решетка ограждения**	т		**0,20867**	**304454,33**	**63530**	–

74	**21-050301-0109**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 32 мм до 40 мм СТ РК 2591-2014(навес)**	т		**0,01182**	**143603,79**	**1697**	**–**
75	**11-070111-0209**	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах К-1**	шт.		**3**	**569,33**	**1708**	**62,1**
								949
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,71	2,13	713,76	1520	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0034	0,0102		8	
		Итого по заработной плате					**1528**	
	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0006	197175,18	118	
		Итого по материалам					**118**	
		Итого по эксплуатации машин					**70**	
76	**21-130814-1901**	**Сварная решетка ограждения**	т		**0,07089**	**304454,33**	**21583**	**–**
77	**21-050301-0107**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014(навес)**	т		**0,00438**	**141327,01**	**619**	**–**
78	**21-090404-0507**	**Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86**	шт.		**3**	**497,75**	**1493**	**–**
79	**11-090402-0101**	**Монтаж козырька**	т конструкций		**0,15671**	**40705,76**	**6379**	**60,9**
								2282
	01-010102-0143	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,30)	чел-ч	25,3	3,96476	842,54	3340	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,778	0,43534		407	
		Итого по заработной плате					**3747**	
		Итого по материалам					**797**	
						–	**–**	
		Итого по эксплуатации машин					**2242**	

80	21-060801-0301	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т		**0,1035**	**387490,78**	**40105**	**–**
81	21-060408-0801	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей**	т		**0,05321**	**226949,68**	**12076**	**–**
82	11-090401-0201	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	м2 покрытия		**8,54**	**420,14**	**3588**	**60,9**
								1354
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,317	2,70718	732,41	1983	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02673	0,22827		240	
		Итого по заработной плате					**2223**	
		Итого по материалам				–	**503** –	
		Итого по эксплуатации машин					**1102**	
83	21-100103-0208	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	м2		**8,54**	**1749,73**	**14943**	**–**
84	21-130208-0201	**Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 29 мм**	1000шт.		**0,033**	**5393,52**	**178**	**–**
85	11-130301-1406	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**195**	**55,25**	**10773**	**54,2**
								1728
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	4,1535	760,1	3157	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,039		32	
		Итого по заработной плате					**3189**	
		Итого по эксплуатации машин				805,83	16	
							157	
		Итого прямые затраты по разделу 10					**1 888 120**	

	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	203 345
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	72 453
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 158
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 612 322
	Накладные расходы I уровня, тенге	140 956
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 029 076
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	88 265
	Итого, тенге	2 117 341
	Сметная прибыль (8 %), тенге	169 387
	Итого по разделу на подряд, тенге	**2 286 728**
	Итого прямые затраты по смете	**3 440 717**
	в том числе	
	Накладные расходы I уровня, тенге	249 293
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 690 010
	Итого с накладными расходами I уровня по акту № 1, тенге	814 332
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	195 939
	Итого, тенге	4 700 281
	Сметная прибыль (8 %), тенге	376 022
	Итого по смете на подряд, тенге	**5 076 303**
5 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)	**147 213**
	Итого по сметному расчету:	**5 223 516**
	Коэффициент снижения	0,8
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 061 043**
	НДС 12%	**487 325**
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 548 368**

Заказчик

ТОО "Ак Орда-Юг"

Руководитель

_____ Е.Б. Ракишев

Подрядчик

ТОО "АЙСАНА-ПВ"

Директор

_____ Ж.Б. Карагужинова