Подрядчик : РГП « Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Субподрядчик: РСУ « ПМК № 43» ЖФ РГП «Казводхоз»
Договор: № 8 от 24 октября 2012 г.

Наименование стройки:
Капитальный ремонт водохранилища « Караконыз» в Кордайском районе, Жамбылской области.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года
(Ф № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расход ы	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на едини цу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Восстановление гребня плотины и верхового откоса										
1	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили –самосвалы экскаватором с ковшом вместимостью 0,65м3 м3	3400	32,25 1,42	30,77 8,34	109650 4828	104618 28356	32188 97		
2	C01033-A5-1	Перевозка грузов автомобилями – самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза 1 т	5950	45 9	- -	267750 53550	- -	53550 100		
3	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов м3	3400	3,08 0,39	2,66 0,93	10472 1326	9044 3162	4353 97		
4	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаваторами с ковшом	1700	32,19 1,42	30,77 8,34	54723 2414	52309 14178	16094 97		

		вместимостью 0,65м3 (для насыпи) м3								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров), расстояние перевозки 1км, класс груза 1 т	2890	19,7 -	19,7 3,94	56933 -	56933 11387	11387 100		
6	Е0136-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16т (доведение плотины до проектной отметки) м3	1700	23,25 2	20,6 4,96	39525 3400	35020 8432	11477 97		
7	Е0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия м3	3150	1538,2 400,5	45,9 15,36	4845330 1261575	144585 48384	1165863 89		
8	Е010334-А24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10км(50км) т	5670	67,4 -	67,4 13,48	382158 -	382158 76432	76432 100		
9	С010334-А40-1	Перевоза грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 40км, класс груза 1 т	5670	232,5 46,5	- -	1318275 263655	- -	263655 -		
10	Е0137-7-3 т.ч. п-1,28 и п-3,46 К=1,05	Устройство гравийной подготовки под сооружения м3	570	1454,64 127,58	324,14 124,46	829145 72721	184760 70942	172396 120		
		Итого прямые затраты				7913961				
		Накладные расходы				1807395				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы				583281				
		Итого				10304637				
		Временные здания и сооружения 4%				412185				
		Итого				10716822				
		Дополнительные затраты при				221838				

		производстве работ в зимнее время 2,07%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на выслугу лет 1%				107168				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				42867				
		Передислокация техники				102150				
		Командировочные расходы				658470				
		Итого				11849315				
		Итого в текущих ценах 2012 г К= 2,088				24741370				
		Итого с понижающим коэффициентом К-0,8				19793096				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				395862				
		Итого				20188958				
		НДС 12%				2422675				
		Всего по Ф №2				**22611633**				

Подрядчик:

РГП « Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Директор ЖФ РГП _____ И.Казыкеев

Технодзор:

_____ Абдраимов Т.

Субподрядчик:

РСУ « ПМК №43» ЖФ РГП « Казводхоз» КВР МСХ РК

Начальник _____ С.Бедельбаев

"№43-ЖМК" ҚЖУ

Подрядчик:РГП«Казводхоз» Комитета поводным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Субподрядчик: РСУ «ПМК № 43»ЖФ РГП « Казводхоз»
Договор: № 8 от 24 октября 2012г.

Наименование стройки:
Капитальный ремонт водохранилища «Караконыз» в Кордайском районе, Жамбылской области.

АКТ
приемки выполненных работ за октябрь месяц 2012 года
(Ф № 2)

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-час рабочих строителей	
				всего	эксплуат. машин	всего	эксплуат. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Демонтажные работы ледозащитного сооружения								
1	E0101-164-3	Окопка блоков при демонтаже грунта 3 группы вручную м3	5	389,25 389,25	- -	1964 1964	- -	2199 113		
2	E0107-1-5	Демонтаж фундаментов шт	42	476,57 158,76	317,81 109,5-	20016 6668	13348 4599	15773 140		
3	E0107-5-1	Демонтаж стоек шт	47	1035,79 570,6	465,19 158,79	48682 26818	21864 7463	47994 140		
4	E0107-3-4	Демонтаж плит шт	45	453,4 205,2	248,2 75,42	20403 9234	11169 3394	17679 140		
5	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5т при автомобильных перевозках т	65,25	152,8 -	- -	9970 -	- -	- -		
6	E010333-A5-1	Перевозка грузов втомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5км, класс груза I т	65,25	45 -	45 9	2936 -	2936 587	587 100		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты				103954				
		Накладные расходы				84233				
		Ненормируемые и непредвиденные расходы				11291				
		Итого				199478				
		Временные здания и сооружения 4%				7979				
		Итого				207457				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%				4294				
		Затраты на выслугу лет 1%				2074				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%				829				
		Передислокация техники				26200				
		Командировочные расходы				11310				
		Итого				252164				
		Итого в текущих ценах 2012 г К= 2,088				526519				
		Налоги, сборы обязательные платежи 2%				10530				
		Итого				537049				
		НДС 12%				64446				
		Всего по Ф №2				**601495**				

Подрядчик:

РГП « Казводхоз»Комитета по водным ресурсам МСХ РК

Директор ЖФ _____ И. Казыкеев

Техподдор:

_____ Абдраимов Т.

Субподрядчик:

РСУ «ПМК №43» ЖФ РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

Начальник _____ С. Бедельбаев

"№43-ЖМК" КЖУ

Подрядчик:ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз"КВР МООС РК

Субподрядчик:РСУ "ПМК №43" ЖФ РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объекта - Капитальный ремонт водохранилища "Караконыз" в Кордайском районе Жамбылской области

Форма КС-2в

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2013 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел -ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Востановление гребня плотины и верхового откоса.										
1	E0142-4-2	Крепление откосов камнем насухо с устройством одиночного мощения на подстилающем слое из щебня или гравия	1003,836	1538,20	46	1544101	46076	371535	1,97	1978
		м3		400,50	15	402036	15419	89	0	50
2	E010334-A24	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров,растояние перевозки свыше 9,5до10км(50км)	1875,44	67,40	67,40	126405	126405	25281	0,00	0
		т		0,00	13,48	0	25281	100	0,28	525
3	C010333-A40-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами ,растояние перевозки 40км	1875,44	232,50	0,00	436040	0	87208	0,98	1838
		т		46,50	0,00	87208	0	100	0,00	0
4	E0137-7-3	Устройство гравийной подготовки под сооружения	108,6	1454,64	324,14	157974	35202	32846	0,91	99
		м3		127,58	124,46	13855	13516	120	0,58	63
5	E0127-61-1	Установка столбиков сигнальных железобетонных	362	273,96	119,85	99174	43386	62614	0,64	232
		шт		100,35	29,70	36327	10751	133	0,12	43
6	E0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в	278	68,29	7,38	18985	2052	18371	0,41	114
		м2		60,75	2,79	16889	776	104	0,01	3
7	E0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0556	26143,30	1166,54	1454	65	108	5,07	0
		т		1284,75	574,87	71	32	104	2,69	0
8	E0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,8618	30039,53	1538,51	25888	1326	2687	9,49	8
		т		2407,50	590,92	2075	509	104	2,44	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2410019				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			600649				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			180640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3191308				