Форма 2-В

Заказчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Генподрядчик ТОО "МТС Компани Лтд" г. Астана ул. Ахмет Байтурсунова, дом №53
(организация, адрес, телефон)

Стройка Многоквартирный жилой комплекс по адресу пр. Райымбека 206/12 южнее пр. Райымбека восточнее ул. Розыбакиева, в Алмалинском районе г.Алматы
(наименование, адрес)

Объект Паркинг
(наименование)

Договор подряда (контракт) №_____ от _____

Акт приемки выполненных работ за апрель - май 2019г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Фундаментная плита на отм (КЖ-1,9)				
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	177,340	19005,85	3370497
			Накладные расходы			*1355,70*	*240420*
			Сметная прибыль			*1407,84*	*249666*
2	2	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1034,880	22701,62	23493450
			Накладные расходы			*2152,84*	*2227931*
			Сметная прибыль			*1681,60*	*1740256*
3	3	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	25,245	39522,97	997773
			Накладные расходы			*16862,03*	*425689*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*73909*
4	4	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	42,100	40153,85	1690489
			Накладные расходы			*17281,12*	*727540*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*125221*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	42,100	212889,60	8962716
			Сметная прибыль			*15769,60*	*663905*
6	6	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	25,245	207607,32	5241130
			Сметная прибыль			*15378,32*	*388232*
7	7	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,029	232783,20	6751
			Сметная прибыль			*17243,20*	*500*
8	8	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1680,720	1216,54	2044664
			Накладные расходы			*258,96*	*435246*
			Сметная прибыль			*90,11*	*151457*
			Раздел: Колонны Км1, Км2, Км3, Км4				
9	9	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	49,400	84901,86	4194152
			Накладные расходы			*19354,13*	*956094*
			Сметная прибыль			*6289,03*	*310678*
10	10	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,548	40153,85	102312
			Накладные расходы			*17281,12*	*44032*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*7579*
11	11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,548	214172,64	545712
			Сметная прибыль			*15864,64*	*40423*
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	11,913	207607,32	2473288
			Сметная прибыль			*15378,32*	*183207*
			Раздел: Плиты перекрытий Пм1-Пм2				
13	13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	447,700	47085,42	21080144
			Накладные расходы			*8653,25*	*3874061*
			Сметная прибыль			*3487,81*	*1561492*
14	14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	46,171	40153,85	1853923
			Накладные расходы			*17281,12*	*797878*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*137328*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	63,141	212889,60	13442062
			Сметная прибыль			*15769,60*	*995708*
16	16	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,244	207607,32	673478
			Сметная прибыль			*15378,32*	*49887*
			Раздел: Стены Стм1 - Стм10				
17	17	1106-0401-0109 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой более 6 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	111,940	46735,48	5231569
			Накладные расходы			*10531,03*	*1178843*
			Сметная прибыль			*3461,89*	*387524*
18	18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	8,485	39522,97	335368
			Накладные расходы			*16862,03*	*143081*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*24842*
19	19	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	2,049	40153,85	82283
			Накладные расходы			*17281,12*	*35412*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*6095*
20	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,049	214172,64	438883
			Сметная прибыль			*15864,64*	*32510*
21	21	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	8,485	207607,32	1761631
			Сметная прибыль			*15378,32*	*130491*
			Раздел: Ригели Рм1 - Рм19				
22	22	1106-0701-0401 РСНБ РК 2015	Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство	м3	75,900	55244,90	4193088
			Накладные расходы			*14514,92*	*1101683*
			Сметная прибыль			*4092,21*	*310599*
23	23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	7,027	39522,97	277720
			Накладные расходы			*16862,03*	*118486*
			Сметная прибыль			*2927,63*	*20572*
24	24	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,604	40153,85	64419
			Накладные расходы			*17281,12*	*27724*
			Сметная прибыль			*2974,36*	*4772*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
25	25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,604	214172,64	343597
			Сметная прибыль			*15864,64*	*25452*
26	26	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	7,027	207607,32	1458815
			Сметная прибыль			*15378,32*	*108060*
27	27	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,295	232783,20	68741
			Сметная прибыль			*17243,20*	*5092*
			ИТОГО:				104428655
			В том числе :				
			Накладные расходы				12334120
			Сметная прибыль				7735456
			Итого с временными		1,2 %	1253144,00	105681799
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %	1141363,00	106823162
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				112153216
			Итого с НДС		12 %	13458386,00	125611602

Заказчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Генподрядчик:

М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)