Заказчик: ТОО "Ак Орда-Юг"
Подрядчик: ТОО "АЙСАНА-ПВ""
Наименование стройки: Строительство ветеринарного пункта в селе Жана жулдыз Железинского района Павлодарской области (повторное применение проекта, привязка)
Наименование объекта: Ветеринарный пункт

Форма 2в

АКТ выполненных работ № 1

за август 2017 года от 18 августа 2017 года
Общестроительные работы

Основание: рп
Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы						
1	**11-010205-0302**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**1,08**	**1080,56**	**1167**	**59,1**
								690
	01-010102-0128	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,80)	чел-ч	1,54	1,6632	701,72	1167	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1167**	
2	**11-010101-0308**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**32,66**	**85,21**	**2783**	**59,1**
								514
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,00888	0,29002	652,97	189	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	0,63034		681	
		Итого по заработной плате					**870**	
	31-010201-0103	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусени	маш.-ч	0,0193	0,630338	4114,65	2594	

01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,41297		333	
	Итого по заработной плате					**1356**	
31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутрен	маш.-ч	0,02625	0,412965	1828,19	755	
					805,83	333	
34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрес	маш.-ч	0,105	1,65186	11,48	19	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**774**	
7 11-010104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**24,6**	**23,7**	**583**	**59,1**
							107
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00681	0,16753		181	
	Итого по заработной плате					**181**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00681	0,167526	3479,31	583	
					1080,86	181	
	Итого по эксплуатации машин					**583**	
8 11-010104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**24,6**	**18,74**	**461**	**59,1**
							85
01-010102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00)	чел-ч	–	–	0	0	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00539	0,13259		143	
	Итого по заработной плате					**143**	
31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00539	0,132594	3479,31	461	
					1080,86	143	
	Итого по эксплуатации машин					**461**	
	Итого прямые затраты по разделу 1					**18 801**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					14 181	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					4 620	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 403	

					805,83	2	
	Итого по эксплуатации машин					**11**	
				10,72	**21980,5**	**235631**	**48,5**
							14038
1	**11-060101-0120**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20**	м3				
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	3,6	38,592	741,44	28614
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	3,28461		330
		Итого по заработной плате					**28944**
							204114
		Итого по материалам					–
							2903
		Итого по эксплуатации машин					–
12	**21-050301-0305**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	т		**0,21623**	**140112,72**	**30297**
13	**21-050301-2205**	**Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80**	т		**0,02302**	**160907,37**	**3704**
							–
14	**11-060101-0105**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20К=3,000;**	м3		**0,3**	**24006,67**	**7202**
							48,5
							661
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	6,34	1,902	713,76	1358
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,09687		5
		Итого по заработной плате					**1363**
	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,1923	589,67	113
							5826
		Итого по материалам				1080,86	2
	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00081	3332,74	3
						805,83	1

	Итого по материалам					**32247**	
32-010201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	1,17195	421,11	494	
					–	–	
33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,1202	1739,35	209	
					805,83	97	
	Итого по эксплуатации машин					**703**	
	Итого прямые затраты по разделу 2					**405 313**	
	в том числе						
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 222	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					5 316	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 104	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					346 775	
	Накладные расходы I уровня, тенге					26 614	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					431 927	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					18 789	
	Итого, тенге					450 716	
	Сметная прибыль (8 %), тенге					36 057	
	Итого по разделу на подряд, тенге					**486 773**	

Раздел 3 Каркас здания

19	11-090301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	**1,4**	**15935**	**22309**	**60,9**
		Итого по эксплуатации машин				**10365**	
20	21-060802-0106	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;**	т	**1,456**	**218770,8**	**318530**	–
21	11-090302-0301	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж**	т конструкций	**1**	**56673**	**56673**	**60,9**
		Итого по эксплуатации машин				**13796**	

22	**21-060802-0106**	**Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сваркеК=1,040;**	т		**1,04**	**218770,8**	**227522**	–
23	**11-090302-0401**	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж прогонов и балок**	т конструкций		**2,073**	**20851,42**	**43225**	**60,9**
	31-060202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,67	1,38891	17,05	24	
						–	–	
	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,39387	1739,35	685	
						805,83	317	
		Итого по эксплуатации машин					**16160**	
24	**21-060408-0801**	**Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей(прогоны и балки)К=1,040;**	т		**2,15592**	**226949,68**	**489285**	–
25	**29-000000-0000(пл)**	**Надбавка за сталь С245**	т		**4,47**	**4756**	**21259**	–
26	**11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2		**111,75**	**62,02**	**6931**	**54,2**
								1602
	01-010102-0147	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,70)	чел-ч	0,0295	3,29663	891,29	2938	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,02235		18	
		Итого по заработной плате					**2956**	
		Итого по эксплуатации машин					**113**	
27	**11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 разаК=2,000;**	м2		**223,5**	**55,24**	**12347**	**54,2**
								1980
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,0213	4,76055	760,1	3618	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,0447		36	
		Итого по заработной плате					**3654**	
	22-040601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,003129	313640,29	981	
	22-040705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-7	т	0,00009	0,020115	376215,6	7568	

						4644	
	Итого по материалам				805,83	859 **41958**	
	Итого по эксплуатации машин			**104,48**	**6984,02**	**729690**	–
34 21-060201-0408	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2					
				10	**1116,6**	**11166**	**56,4**
35 11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12, прим.6)**	м планки					**1167**
						2052	
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,27	2,7	760,1	17	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,017		**2069**	
	Итого по заработной плате					**9029**	
	Итого по материалам				–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**85**	
				10	**810**	**8100**	–
36 21-100102-0211	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м					
						827 324	
	Итого прямые затраты по разделу 5					33 818	
	в том числе					42 043	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					10 726	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					751 463	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					27 034	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					854 358	
	Накладные расходы I уровня, тенге					37 165	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					891 523	
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					71 322	
	Итого, тенге					**962 845**	
	Сметная прибыль (8 %), тенге						
	Итого по разделу на подряд, тенге						

	Итого по материалам				**4644**	
				805,83	859	
	Итого по эксплуатации машин				**41958**	
34 21-060201-0408	**Панели металлические трехслойные кровельные с утеплителем из минераловатных плит толщиной 150 мм ГОСТ 32603-2012**	м2	**104,48**	**6984,02**	**729690**	–
35 11-120101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство (АС л.12, прим.6)**	м планки	**10**	**1116,6**	**11166**	**56,4**
						1167
01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,27	2,7	760,1	2052
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	0,017		17
	Итого по заработной плате					**2069**
	Итого по материалам					**9029**
				–		–
	Итого по эксплуатации машин					**85**
36 21-100102-0211	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	**10**	**810**	**8100**	–
	Итого прямые затраты по разделу 5					**827 324**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					33 818
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					42 043
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 726
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					751 463
	Накладные расходы I уровня, тенге					27 034
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					854 358
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге					37 165
	Итого, тенге					891 523
	Сметная прибыль (8 %), тенге					71 322
	Итого по разделу на подряд, тенге					**962 845**

	Итого прямые затраты по смете	**4 801 209**
	в том числе	
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	543 031
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге	269 894
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	68 498
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 988 284
	Накладные расходы I уровня, тенге	365 133
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 166 342
	Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	224 736
	Итого, тенге	5 391 078
	Сметная прибыль (8 %), тенге	431 286
	Итого по смете на подряд, тенге	**5 822 364**
5 НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)	**168 849**
	Итого по сметному расчету:	**5 991 213**
	Коэффициент снижения	0,8
	Итого по смете на подряд, тенге	**4 657 891**
	Итого по смете на подряд, тенге	**5 216 838**

Заказчик

ТОО "Ак Орда-Юг"

Руководитель

_____ Е.Б. Ракишев

Подрядчик

ТОО "АЙСАНА-ПВ"

Директор

_____ Ж.Б. Карагужинова

Счет-фактура №2 от 18 августа 2017г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙСАНА-ПВ"

РНН (БИН) и адрес места нахождения поставщика: 090540001626,РеспубликаКазахстан,Павлодарская обл,Актогайский район,с.Прииреченское

ИИК поставщика: KZ088560000000514434,в АО "БанкЦентрКредит",БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл,Железинский район,с.Жана жулдыз

государство, регион, область, город, район

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: нет

Грузоотправитель: 090540001626 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙСАНА-ПВ",Республика Казахстан,Павлодарская область,Актогайский район,с.Прииреченское,ул.Садовая,42

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Ак Орда-Юг"

БИН и адрес места нахождения получателя:06064002017,.Павлодарская обл,.Железнский район,с.Железинка,ул.Торайгырова,31

ИИК получателя:KZ3877480KZ22017216,в банке АО AsiaCredit Bank БИК:LARIKZк :

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству ветеринарного пункта с.Жана жулдыз	шт	1		5 216 838,00	0%	0,00	5 216 838,00		
Всего по счету:					**5 216 838,00**			**5 216 838,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры:
Карагужинова Ж.Б.
(Ф.И.О., подпись)

МП

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: ФИО
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.