Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Аксу""
Подрядчик: ТОО "Ак Орда-Юг"
Наименование стройки: Привязка к местности рабочего проекта "Строительство ветеринарного пункта в Алгабасском сельском округе, с. Жолкудук (сельская зона) г. Аксу Павлодарской области в с.УштерекУштерекского с/о г. Аксу Павлодарской области"
Наименование объекта: Здание ветеринарного пункта с гаражем

АКТ выполненных работ № 1

за сентябрь 2017 года от 26 сентября 2017 года

Общестроительные работы

Основание:

Составлена в текущих ценах на с 02.01.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Земляные работы							
1	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		**1,08**	**1080,56**	**1167**	**59,1** / **690**
2	11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта		**35,34**	**85,2**	**3011**	**59,1** / **557**
3	11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;**	м3 грунта		**8,34**	**1296,76**	**10815**	**59,1**

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				28 959	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				1 260	
		Итого, тенге				30 219	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 418	
		Итого по разделу на подряд, тенге				32 637	
	Раздел 2 Фундаменты						
9	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.50 мм	м2 покрытия	26,9	1585,39	42647	60,9 3462
10	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство под ФМ-1, ФМ-2, В12,5	м3	1,374	19892,29	27332	48,5 684
11	11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство ФМ-1, В20	м3	10,72	22936,47	245879	48,5 15180
12	21-050301-0305	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21623	140112,72	30297	–
13	21-050301-2205	Проволока Вр1 диаметром 5 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,02302	160907,37	3704	–
14	11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство ФМ-2, В20	м3	0,288	25069,44	7220	48,5 668

15	21-050301-2709	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм ГОСТ 10922-2012**	т	**0,0011**	**180199,64**	**198**	**–**
				0,27635	199117,06	55026	48,5
16	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т				5953
17	26-000000-0000(пл)	Надбавка за сталь С245	т	0,25824	4756	1228	–
18	11-030101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	12 поверхности	60,1	717,17	43102	50,8
							5206
		Итого прямые затраты по разделу 2				456 633	
		в том числе				58 342	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				18 084	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 954	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				380 207	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				31 153	
		Накладные расходы I уровня, тенге				487 786	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				21 219	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				509 005	
		Итого, тенге				40 720	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				**549 725**	
		Итого по разделу на подряд, тенге					
	Раздел 3 Каркас здания						
19	11-090301-0201	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	**1,4**	**15935**	**22309**	**60,9**
							7732

	Раздел 5 Кровля						
29	11-090401-0203	Покрытие кровельное из многослойных панелей заводской готовности при высоте здания до 50 м. Монтаж	м2 покрытия	104,48	750,08	78368	60,9 25867
30	11-120101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	10	1116,6	11166	56,4 1167
	Раздел 7 Двери						
31	11-100501-0201	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,08	2664,29	26856	59,8 4040
32	11-100402-0502	Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	3,78	1430,42	5407	59,8 2873
33	21-090402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	39809,39	150479	–
34	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	428,37	2570	–

							2877
58	11-060101-0101	Устройство отмостки В15 (АС л.8,9)	м3	3,7	20440,54	75630	48,5
							1844
		Итого прямые затраты по разделу 9				98 534	
		в том числе				6 470	
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				8 529	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 997	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				63 555	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 721	
		Накладные расходы I уровня, тенге				103 255	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 492	
		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге				107 747	
		Итого, тенге				8 620	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				116 367	
		Итого по разделу на подряд, тенге					

Раздел 10 Ограждение, козырек

10.1 Ограждение

59	11-070111-0108	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка ОГ-1, ОГ-2	м оград	77,1	3879,6	299117	62,1
							84596
60	21-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	3,48972	304454,33	1062460	–
61	21-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	2,72	16931,51	46054	–
62	11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	22876,5	45753	62,1

		Накладные расходы II уровня (4,35 %), тенге	230 083
		Итого, тенге	5 519 336
		Сметная прибыль (8 %), тенге	441 547
		Итого по смете на подряд, тенге	**5 960 882**
75	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 47	Временные здания и сооружения (2,9 %)	**172 866**
		Итого по главам 1-8	**6 133 748**
76	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.1г	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,42 %)	**148 437**
		Итого по сметному расчету:	**6 282 185**
		Коэффициент снижения	0,724
		Итого по смете на подряд, тенге	**4 550 712**
		Итого по акту на подряд, тенге	**4 550 712**

ГЕНПОДРЯДЧИК :

ТОО "Ак Орда-Юг"

Генеральный Директор _____ Ракишев Е.Б.

СУБПОДРЯДЧИК :

ТОО "Айсана ПВ"

Директор _____ Карагужинова Ж.Б.

Счет-фактура №4 от 26 сентября 2017г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙСАНА-ПВ"

РНН (БИН) и адрес места нахождения поставщика: 090540001626,РеспубликаКазахстан,Павлодарская обл,Актогайский район,с.Приреченское

ИИК поставщика: KZ088560000000514434,в АО "БанкЦентрКредит",БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг):

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская обл,Аксуский район,с.Уштерек

государство, регион, область, город, район

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: нет

Грузоотправитель: 090540001626 Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙСАНА-ПВ",Республика Казахстан,Павлодарская область,Актогайский район,с.Приреченское,ул.Садовая,42

(РНН, наименование и адрес)

(РНН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество сограниченной ответственностью "Ак Орда-Юг"

БИН и адрес места нахождения получателя:06064002017,.Павлодарская обл,.Железнский район,с.Железинка,ул.Торайгырова,31

ИИК получателя:KZ3877480KZ22017216,в банке АО AsiaCredit Bank БИК:LARIKZK

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Работы по строительству ветеринарного пункта с.Уштерек	шт	1		4 550 712,00	0%	0,00	4 550 712,00		
Всего по счету:					**4 550 712,00**			**4 550 712,00**		

Уполномоченный подписывать счета фактуры:
Карагужинова Ж.Б.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)

МП

Уполномоченный подписывать счета фактуры за главного бухгалтера: ФИО
не предусмотрен
(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

КР ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ АКТОҒАЙ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ЖШС "АЙСАНА-ПВ" ТОО ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РК ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛ. АКТОГАЙСКИЙ РАЙОН

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.