Приложение 3
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика (застройщика)
форма 2В

**Заказчик**:ГУ "Отдел культуры и развития языков города Темиртау"
**Подрядчик:** ТОО "Астана-Көктем С"

**Стройка**:"Капитальный ремонт здания центральной библиотеки".Карагандинская область,гТемиртау,ул.Победы,12.
**Объект:** Здание центральной библиотеки.

**Договор № 54 от «20» мая 2019 г.**

**АКТ выполненных работ № 2**
**за август месяц на строительно-монтажных работ**

Основание: Дефектная ведомость
Составлен(а) в текущих ценах первого квартала 2018г.

| № п/п | №позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | **Локальная смета 2-1-2.Архитектурно-строительные решения.Наружные работы и капитальный ремонт сан.узлов.** | | | | | | | | | | |
| | | | **ОКНА** | | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 1110-0501-0108<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** | м2 проемов | 37,8 | 2685,84 | 236,47 | 101525 | 8939 | 49033 | 42642 | 155700 | |
| | | | | | | 1152,19 | 101,25 | 43553 | 3827 | | 11533 | | |
| 2 | 13 | 2109-0201-0908<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99** | м2 | 37,8 | 22057,00 | -- | 833755 | -- | 833755 | -- | 900455 | Республика Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 66700 | | |
| 3 | 14 | 1110-0501-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** | м2 проемов | 23,4 | 2411,29 | 233,36 | 56424 | 5461 | 29452 | 21466 | 84122 | |
| | | | | | | 919,26 | 100,03 | 21511 | 2341 | | 6231 | | |
| 4 | 15 | 2109-0201-0808<br>РСНБ РК 2015 | **Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками ГОСТ 30674-99/ОК-1/** | м2 | 23,4 | 29011,00 | -- | 678857 | -- | 678857 | -- | 733166 | Республика Казахстан |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 54309 | | |
| | | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | 1670561 | 14399 | 1591097 | 64108 | 1873443 | |
| | | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 65064 | 6168 | -- | 138773 | | |
| | | | Материалы | Тенге | | | | 1670561 | | | | | |
| | | | Всего заработная плата | Тенге | | | | 78486 | | | | | |
| | | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 71232 | | | | |
| | | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1512612 | | | | | |
| | | | | | | | | 64109 | | | | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 826 | 11 | | 116 | | |
| 8 | 22 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 13,26 | 29,71 | -- | 394 | -- | -- | 284 | 732 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 394 | -- | | 54 | | |
| 9 | 25 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 2,43 | 923,32 | 149,46 | 2244 | 363 | 1 | 1728 | 4290 | |
| | | | | | | 773,86 | 72,91 | 1880 | 177 | | 318 | | |
| | | | (17)СКЛАД | | | | | | | | | | |
| 10 | 31 | 1212-0104-0510 РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 31,6 | 240,34 | -- | 7595 | -- | -- | 5468 | 14108 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 7595 | -- | | 1045 | | |
| 11 | 35 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 22,5 | 1102,62 | 10,20 | 24809 | 230 | 9592 | 12042 | 39800 | |
| | | | | | | 666,11 | 2,91 | 14987 | 66 | | 2948 | | |
| 12 | 40 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 31,6 | 92,26 | 2,51 | 2916 | 79 | 1 | 2070 | 5384 | |
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 2836 | 39 | | 399 | | |
| 13 | 43 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 22,236 | 29,71 | -- | 661 | -- | -- | 476 | 1227 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 661 | -- | | 91 | | |
| 14 | 46 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 1,57 | 923,32 | 149,46 | 1450 | 235 | -- | 1117 | 2772 | |
| | | | | | | 773,86 | 72,91 | 1215 | 114 | | 205 | | |
| | | | (13)СКЛАД | | | | | | | | | | |
| 15 | 52 | 1212-0104-0510 РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 18,9 | 240,34 | -- | 4542 | -- | -- | 3271 | 8438 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 4542 | -- | | 625 | | |
| 16 | 56 | 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 17,64 | 1102,62 | 10,20 | 19450 | 180 | 7520 | 9441 | 31203 | |
| | | | | | | 666,11 | 2,91 | 11750 | 51 | | 2311 | | |
| 17 | 61 | 1207-0101-0205 РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 18,9 | 92,26 | 2,51 | 1744 | 47 | 1 | 1238 | 3220 | |
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 1696 | 23 | | 239 | | |
| 18 | 64 | 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 19,278 | 29,71 | -- | 573 | -- | -- | 412 | 1064 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 573 | -- | | 79 | | |
| 19 | 67 | 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 1,57 | 1114,36 | 224,42 | 1750 | 352 | 1 | 1312 | 3306 | |
| | | | | | | 889,94 | 104,81 | 1397 | 165 | | 245 | | |
| | | | (14)КОРИДОР | | | | | | | | | | |
| 20 | 73 | 1212-0104-0510 РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 4,7 | 240,34 | -- | 1130 | -- | -- | 813 | 2098 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 1130 | -- | | 155 | | |

| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 80 | 1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 4,7 | 92,26 | 2,51 | 434 | 12 | -- | 308 | 801 | |
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 422 | 6 | | 59 | | |
| 22 | 83 | 1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 6,222 | 29,71 | -- | 185 | -- | -- | 133 | 343 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 185 | -- | | 25 | | |
| 23 | 86 | 1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 1,59 | 923,32 | 149,46 | 1468 | 238 | -- | 1131 | 2807 | |
| | | | | | | 773,86 | 72,91 | 1230 | 116 | | 208 | | |
| | | | (9)АБОНЕМЕНТ | | | | | | | | | | |
| 24 | 95 | 1212-0104-0510<br>РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 91,3 | 240,34 | -- | 21943 | -- | -- | 15799 | 40761 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 21943 | -- | | 3019 | | |
| 25 | 99 | 1115-0206-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе | м2 отделываемой поверхности | 43,8 | 1102,62 | 10,20 | 48295 | 447 | 18672 | 23443 | 77477 | |
| | | | | | | 666,11 | 2,91 | 29176 | 128 | | 5739 | | |
| 26 | 104 | 1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 91,3 | 92,26 | 2,51 | 8424 | 229 | 1 | 5981 | 15557 | |
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 8194 | 112 | | 1152 | | |
| 27 | 107 | 1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 40,902 | 29,71 | -- | 1215 | -- | -- | 875 | 2257 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 1215 | -- | | 167 | | |
| | | | (18)КНИГОХРАНЕНИЕ | | | | | | | | | | |
| 28 | 111 | 1212-0104-0510<br>РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 58 | 240,34 | -- | 13940 | -- | -- | 10037 | 25894 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 13940 | -- | | 1918 | | |
| 29 | 120 | 1207-0101-0205<br>РСНБ РК 2015 | Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия | м2 | 58 | 92,26 | 2,51 | 5351 | 146 | 1 | 3799 | 9883 | |
| | | | | | | 89,75 | 1,22 | 5206 | 71 | | 732 | | |
| 30 | 123 | 1207-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка | м | 31,4568 | 29,71 | -- | 935 | -- | -- | 673 | 1736 | |
| | | | | | | 29,71 | -- | 935 | -- | | 129 | | |
| 31 | 126 | 1110-0404-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов | м2 стен (за вычетом проемов) | 26,04 | 1995,03 | 19,52 | 51950 | 508 | 26972 | 22179 | 80060 | |
| | | | | | | 939,70 | 6,68 | 24470 | 174 | | 5930 | | |
| 32 | 132 | 1146-0401-1103<br>РСНБ РК 2015 | Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка | м2 | 1,64 | 1114,36 | 224,42 | 1828 | 368 | -- | 1370 | 3454 | |
| | | | | | | 889,94 | 104,81 | 1460 | 172 | | 256 | | |
| | | | (19)КАБИНЕТ | | | | | | | | | | |
| 33 | 135 | 1212-0104-0510<br>РСНБ РК 2015 | Потолок. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов | м2 | 33,4 | 240,34 | -- | 8027 | -- | -- | 5780 | 14912 | |
| | | | | | | 240,34 | -- | 8027 | -- | | 1105 | | |