Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2011жылғы 2 қарашадағы
№1277 қаулысына
2 қосымша
Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2001жылғы 15 қазандағы
№1328 қаулысымен
бекітілген

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының салынған нысанды пайдалануға қабылдау туралы актісі

Жамбыл облысы 2013 жылғы «15» қараша
Қордай ауданы
Масаншы ауылы

Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің 2013 жылғы 6 қарашадағы № 263 шешімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы)
құрамында:

Төраға – тапырыс берушінің өкілі:
- Кулжанбеков Ердос – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің гидротехникалық құрылыстарды пайдалану және дамыту басқармасы бастығы.

Комиссия төрағасының орынбасары:
- Мамажанов Ержан Асанович – «Казюжгипроводстройпроект» ЖШС директоры;

Комиссия мүшелері-өкілдері:
- Дәлі Уәли Қалиұлы – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК бас директорының орынбасары;
- Нуршанов Галым – Жамбыл облысы бойынша Мемлекеттік сәулет құрылысын бақылау және лицензиялау департаментінің бас маманы;
- Куралбаев Галымбек Амирбекович – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Шу-Талас бассейндік инспекциясы бастығының орынбасары;
- Казыкеев Илияс Летаевич – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының директоры;
-Такеев Омар Бекболатович – Жамбыл облысы төтенше жағдайлар департаментінің төтенше жағдайларды алдын алу бөлімінің бастығы;
- Абдралиев Нурлан Ермаханович – «Таразводпроект» ЖШС директоры;
- Абдраимов Талаптас – «Абдраимов Талаптас» ЖК, техникалық қадағалаушы;
- Искаков Яргубе Гейсырович – Жамбыл облысының Қордай ауданы Масаншы ауылдық аймағының әкімі;
- Асаров Марат Аппазович – Жамбыл облысы Қордай ауданы мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасы басшысының орынбасары;

- Сергеев Валерий Александрович – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалы «Қордай» өндірістік учаскесінің басшысы;
- Изенбаев Мади Касымбекович – «Бином» ЖШС директоры, қосалқы мердігер;
- Бедельбаев Сайлаухан Абдикожаевич – ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалының «ПМК №43» ЖҚБ бастығы, қосалқы мердігер.

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитеті
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
«Жамбыл облысы Қордай ауданындағы «Қарақоңыз» су қоймасын күрделі жөндеу» нысанын пайдалануға қабылдауды ұсынды.
(нысанның атауы, орналаскан жері)
предъявлен к приемке в эксплуатацию объект **«Капитальный ремонт водохранилища «Караконыз» в Кордайском районе Жамбылской области»**
(наименование объекта, местоположение)
2. Құрылысты **«Жамбыл облысы Қордай ауданындағы «Қарақоңыз» су қоймасын күрделі жөндеу»**
орындаған бас мердігер **ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрлігі Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК**
және қосалқы мердігер ұйымдармен **«Бином» ЖШС, ҚР ҚОҚМ Су ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК Жамбыл филиалы «ПМК №43»** жүзеге асырылды.
(ұйымның атауы)
3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жасаған жобалық ұйым **«Казюжгипроводстройпроект» ЖШС, «Таразводпроект» ЖШС**
(ұйымның атауы және ведомстволық бағыныстылығы)
4. Құрылысы жүзеге асырылған жоба _____
(жоба нөмірі)
5. Жобалау-сметалық құжаттамасы ҚР Ауыл шаруашылығы Министрлігі Су ресурстары Комитетімен бекітілді
(нысанаға құжаттаманы тұтастай бекіткен ұйымның атауы)
6. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
Жұмыстың басталуы: 2012 ж. қазан айы
Жұмыстың аяқталуы: 2013 ж. қыркүйек айы
7. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына келесі құжаттамалар ұсынылды:
Жобалау-сметалық құжаттамасы, орындау техникалық құжаттар, орындалған жұмыстың актісі, жасырын орындалған жұмыс актілері, сапа сертификаты, құрылыс материалдарына және бұйымдарға төлқұжаттар.
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті түрде қосымша ретінде тіркеледі.
8. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар:
- су қоймасының жобалық сыйымдылығы – 8,45 млн. м3;
- су өткізгіштік қабілеті – 5м3/сек;
- бөгет жотасын жобалық белгісіне дейін көтеру (гребень плотины);

- тоған құламасының шыңын таспен қалап шығу (верховой откос);
- белгі беру тіреулерін орнату;
- қызметтік баспалдақ орнату (служебная лестница);
- автоматты су ағар салу (автоводослив);
- су төгу орнату (водоотлив);
- балық тосқауылын орнату;
- су жібергіштің жұмысшы кіреберіс бөлігін орындау (водовыпуск);
- құбыр желісін орнату (трубопровод);
- галерея;
- ысырмасымен құдық орнату;
- үлестірім құдығын орнату;
- су жібергіштен қашыртқы (сброс из водовыпуска);
- Қасқа-Су өзенінде су өлшегіш бекетін орнату;
- Қосу-Ақ өзенінде су өлшегіш бекетін орнату;
- суды өлшейтін және реттейтін автоматты жүйе орнату.
- үлестірім құдығының жұмысын қадағалайтын бөлме салу;
- КТП 63 кВа орнату;
- ВЛ 10 кВ және КЛ 10 кВ құрылысын салу.

Нысан бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
- су қоймасының жобалық сыйымдылығы – 8,45 млн. м3;
- су өткізгіштік қабілеті – 5м3/сек;
- бөгет жотасын жобалық белгісіне дейін көтеру (гребень плотины);
- тоған құламасының шыңын таспен қалап шығу (верховой откос);
- белгі беру тіреулерін орнату;
- қызметтік баспалдақ орнату (служебная лестница);
- автоматты су ағар салу (автоводослив);
- су төгу орнату (водоотлив);
- балық тосқауылын орнату;
- су жібергіштің жұмысшы кіреберіс бөлігін орындау (водовыпуск);
- құбыр желісін орнату (трубопровод);
- галерея;
- ысырмасымен құдық орнату;
- үлестірім құдығын орнату;
- су жібергіштен қашыртқы (сброс из водовыпуска);
- Қасқа-Су өзенінде су өлшегіш бекетін орнату;
- Қосу-Ақ өзенінде су өлшегіш бекетін орнату;
- суды өлшейтін және реттейтін автоматты жүйе орнату.
- үлестірім құдығының жұмысын қадағалайтын бөлме салу;
- КТП 63 кВа орнату;
- ВЛ 10 кВ және КЛ 10 кВ құрылысын салу.

9. Жобада көзделген еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар: **орындалған**

10. Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы: 324 658,88 мың тенге

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

«Жамбыл облысы Қордай ауданындағы «Қарақоңыз» су қоймасын күрделі жөндеу»

«Капитальный ремонт водохранилища «Караконыз» в Кордайском районе Жамбылской области»

(нысанның атауы) (наименование объекта)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Қабылдау комиссиясының төрағасы

Е. Кулжанбеков _____

(аты -жөні, тегі, қолы, мөр)

Комиссия мүшелері:

У. Дәлі _____

Г. Нуршанов _____

Г. Куралбаев _____

И. Казыкеев _____

Е. Мамажанов _____

Н. Абдралиев _____

Т. Абдраимов _____

М. Асаров _____

Я. Искаков _____

В. Сергеев _____

М. Изенбаев _____

С. Бедельбаев _____

О. Такеев _____