~2

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Лисремсервис"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Строительство СШ на 300мест в с.Фёдоровка.

Акт

выполненных работ за апрель м-ц 2012год

Монтаж системы отопления.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Монтаж системы отопления.								
1	Е99-18-61	Радиаторы чугунные МС-90	288,15	4154,3	–	1197062	–	–	–	–
		квт		–	–	–	–	–	–	–
2	Е99-16-61	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные д.15мм	90	208,68	–	18781	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
3	Е99-16-62	Трубы стальные водогазопроводные неоцинкованные д.20мм	849	208,68	–	177169	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Всего прямые затраты				1393012	–			–

В том числе стоимость: материалов, тенге	1393012
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	83581
Всего	**1476593**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1476593**
Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге	**2880833**
- материалы, тенге	2880833
Налог (2 %)	57617
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2938450**
НДС (12 %)	352614
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3291064**

Генподрядчик _____ Директор Жолманов А.Т.

Субподрядчик _____ Директор Комзов Е.С.

Объем работ и сметные цены в пределах сист. стоимости.
17.04-2012 (Горбик Ве)

/Бойко Я/

Счет-фактура № 29 от 30 апреля 2012 г.

(1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (1а)

БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700216425, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №3 от 28 февраля 2012 г. (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Лисаковск 4 мкр-н, д.10, кв.120 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (7)

(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391800007427, ТОО ЛИСРЕМСЕРВИС,Республика Казахстан, Костанайская область, Лисаковск г., 4 мкр-н, дом № 10, к.120 (8)

(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО ЛИСРЕМСЕРВИС (9)

БИН и адрес покупателя: 000940001951, Республика Казахстан, Костанайская область, Лисаковск г., 4 мкр-н, дом № 10, к.120 (10)

ИИК : KZ42826POKZTD2001828, в банке КФ АО АТФБанк, БИК ALMNKZKA (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж системы отопления	работа	1	2 938 450,00	2 938 450,00	12%	352 614,00	3 291 064,00	0	
Всего по счету:					**2 938 450,00**		**352 614,00**	**3 291 064,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кусаинова И. Г.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис"

Цены региона Костанайская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Лисремсервис"

Субподрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Строительство СШ на 300мест в с.Фёдоровка.

Акт

выполненных работ за июнь м-ц2012год

Монтаж системы отопления.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.11.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	 экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	 всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Монтаж системы отопления.										
1	9-4-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм *шт*	120	331		39720				
2	99-1-1	Латунный шаровый кран спускной д.20мм *шт*	220	478,24		105213				
3	Е18-22-5	Установка кранов воздушных *комплект*	192	62,81 22,5	– –	12060 4320	– –	5530 128	0,12 –	23 –
4	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов *кВт*	288,15	177,14 108,45	34,73 13,01	51043 31250	10007 3749	44799 128	0,682 0,0635	197 18
5	Е18-6-2	Установка стальных радиаторов	13,89	231,3	18,61	3213	258	1856	0,591	8

		кВт							
				97,43	6,98	1353	97	128	0,034	–
6	99-1-1прайс	Радиатор алюминиевый	8	6550,83		52407				
		шт								
7	Е16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	90	59,48	3,96	5353	356	6185	0,297	27
		м трубопровода		52,2	1,49	4698	134	128	0,0073	1
8	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	849	59,48	3,96	50499	3362	58346	0,297	252
		м трубопровода		52,2	1,49	44318	1265	128	0,0073	6
9	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	137	345,16	3,96	47287	543	9414	0,297	41
		м трубопровода		52,2	1,49	7151	204	128	0,0073	1
10	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	53	424,16	3,96	22480	210	3643	0,297	16
		м трубопровода		52,2	1,49	2767	79	128	0,0073	–
11	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	1813	11	–	19943	–	24808	0,0501	91
		м трубопровода		10,69	–	19381	–	128	–	–
		Раздел 2. Индивидуальный тепловой пункт								
12	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	10	637,19	14,12	6372	141	1353	0,553	6
		м трубопровода		100,35	5,29	1004	53	128	0,0258	–

13	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	45	11,13	–	501	–	616	0,0501	2
		м трубопровода		10,69	–	481	–	128	–	–
14	Е16-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм	94	12,08	–	1136	–	1286	0,0501	5
		м трубопровода		10,69	–	1005	–	128	–	–
15	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1	3293,83	120,17	3294	120	2898	13	13
		насос		2218,5	45	2219	45	128	0,22	–
16	99-1-1прайс	Насос смесительный Wilo-Top-E 30/1-10	1	76656,1		76656				
		шт								
17	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
		фильтр		155,25	27	155	27	128	0,13	–
18	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	1	482,27	39,24	482	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
19	99-1-1 прайс	Клапан обратный д.32мм	1	1399,88		1400				
		шт								
20	Е18-5-1	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью до 1 м3	2	3495,51	397,49	6991	795	6255	13,4	27
		водоподогреватель		2295	148,5	4590	297	128	0,73	1
21	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	6095,1	70,85	6095	71	233	0,91	1
		фильтр								

				155,25	27	155	27	128	0,13	–
22	Е18-21-2	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 32 мм	1	5917,02	50,89	5917	51	191	0,75	1
		фильтр								
				130,5	18	131	18	128	0,09	–
23	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт								
				254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
24	9-1-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888		888				
		шт								
25	9-1-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	1	941		941				
		шт								
26	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	416,62	–	833	–	138	0,31	1
		комплект								
				54	–	108	–	128	–	–
27	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,57	98	3	104	0,22	–
		комплект								
				40,5	–	81	–	128	–	–
28	99-1-1прайс	Манометр МТП1- 160	2	634,91		1270				
		шт								
29	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
		Раздел 3. Распределительная гребёнка								
30	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	416,62	–	833	–	138	0,31	1
		комплект								
				54	–	108	–	128	–	–
31	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	859,96	1,57	1720	3	104	0,22	–

		комплект							
				40,5	–	81	–	128	–	–
32	99-1-1	Манометр МТП1-160	2	634,91		1270				
		шт								
33	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт								
				133	–	266	–	90	–	–
34	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	92	11,45	–	1053	–	1258	0,0501	5
		м трубопровода								
				10,69	–	983	–	128	–	–
		Раздел 4. Теплоснабжение системы П1-П5								
35	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	21	482,27	39,24	10128	824	7258	1,47	31
		шт								
				254,25	15,75	5339	331	128	0,07	1
36	9-1-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	15	362		5430				
		шт								
37	9-1-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	6	507		3042				
		шт								
38	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	15	482,27	39,24	7234	589	5184	1,47	22
		шт								
				254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
39	9-1-94	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	9	1270		11430				
		шт								
40	9-1-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	6	1530		9180				

		шт							
41	8-9-8	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 40 мм	18	249		4482			
		шт							
42	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	12	285		3420			
		шт							
43	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	3	908,07	90,13	2724	270	1848	2,6	8
		шт		447,75	33,75	1343	101	128	0,16	–
44	99-1-1	Вентиль запорный фланцевый д.65мм	3	4825,29		14476				
		шт								
45	8-9-10	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 65 мм	6	342		2052				
		шт								
46	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	4	416,62	–	1666	–	276	0,31	1
		комплект		54	–	216	–	128	–	–
47	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	4	48,96	1,57	196	6	207	0,22	1
		комплект		40,5	–	162	–	128	–	–
48	99-1-1	Манометр МТП1-160	4	634,91		2540				
		шт								
49	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	4	436,8	18,8	1747	75	479	0,58	2
		шт		133	–	532	–	90	–	–
50	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	17,4	435,23	14,12	7573	246	2353	0,553	10
		м трубопровода		100,35	5,29	1746	92	128	0,0258	–

51	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм *м трубопровода*	7,4	637,19 100,35	14,12 5,29	4715 743	104 39	1001 128	0,553 0,0258	4 –
52	Е16-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм *м трубопровода*	7,4	818,96 116,1	15,99 5,99	6060 859	118 44	1156 128	0,656 0,0292	5 –
53	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм *м трубопровода*	34	11,31 10,69	– –	385 363	– –	465 128	0,0501 –	2 –
54	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм *м трубопровода*	30	11,45 10,69	– –	344 321	– –	411 128	0,0501 –	2 –
55	Е18-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм *фильтр*	3	241,88 155,25	70,85 27	726 466	213 81	700 128	0,91 0,13	3 –
56	99-1-1	Фильтр сетчатый латунный муфтовый д.40мм *шт*	3	5895,76		17687				
57	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм *фильтр*	1	241,88 155,25	70,85 27	242 155	71 27	233 128	0,91 0,13	1 –
58	99-1-1	Фильтр сетчатый латунный муфтовый д.50мм *шт*	1	8713,92		8714				
59	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	360,28	111,65	360	112	357	1,38	1

	фильтр								
			236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
60	99-1-1прайс Фильтр сетчатый фланцевый д.80мм	1	11691,81		11692				
	шт								
61	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	5	473,47	39,24	2367	196	1728	1,47	7
	шт								
			254,25	15,75	1271	79	128	0,07	–
62	99-1-1прайс Клапан обратный д.40мм	4	1142,83		4571				
	шт								
63	99-1-1прайс Клапан обратный д.50мм	1	1396,79		1397				
	шт								
	Всего прямые затраты				**682338**	**19008**			**824**
					145200	**7116**			**29**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				518130				
	- заработная плата, тенге				29184				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52614				
	Всего				**734952**				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**734952**				
	Итого по акту в текущих ценах 2011 года, МРПтек.=1512 тенге				**1433891**				
	- материалы, тенге				1010872				
	- сметная заработная плата, тенге				379495				

Налог (2 %)	28678
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1462569**
НДС (12 %)	175508
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1638077**

Генподрядчик _____ Директор Жолманов А.Т.

Субподрядчик _____ Директор Комзов Е.С.

Счет-фактура № 37 от 15 июня 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: РНН: 391700216425, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012 (2а)

ИИК : KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор субподряда №3 от 28 февраля 2012 г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Лисаковск г., 4 мкр-н, дом № 10, к.120
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 391700216425, БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н (8)
(РНН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 391800007427, ТОО ЛИСРЕМСЕРВИС,Республика Казахстан, Костанайская область, Лисаковск г., 4 мкр-н, дом № 10, к.120 (9)
(РНН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО ЛИСРЕМСЕРВИС (10)

БИН и адрес покупателя: 000940001951, Республика Казахстан, Костанайская область, Лисаковск г., 4 мкр-н, дом № 10, к.120 (10а)

ИИК : KZ42826POKZTD2001828, в банке КФ АО АТФБанк, БИК ALMNKZKA (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Монтаж системы отопления	работа	1	1 462 568,75	1 462 568,75	12%	175 508,25	1 638 077,00	0	
Всего по счету:					**1 462 568,75**		**175 508,25**	**1 638 077,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.
(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
(должность)
(Ф.И.О., подпись)