Счет-фактура № 0000000037 от 04.10.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200009517, БИН: 011140000275, Адрес: г.Астана, район Сарыарка,пер.Рауан, д.18, свидетельство о (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ968560000000093131 в АО "БанкЦентрКредит", г.Астана, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,Акмолинская область,Целиноградский

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 031200211873, БИН: 060140013888, Республика Казахстан,Акмолинская (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата работы по "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"	шт	1	11 499 891,96	11 499 891,96	12%	1 379 987,04	12 879 879,00		
Всего по счету:					**11 499 891,96**		**1 379 987,04**	**12 879 879,00**		

Директор: Кабылда Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Сугирбаева О. Т.

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Целиндорстрой-1	"Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целин. р-на"

Номер документа	Дата составления
0000000004	**04.10.2012**

Акт выполненных работ 0000000004 04.10.2012

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Основание: договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Оплата работы по "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"	шт	1	12 879 879,00	12 879 879,00

Всего работ на сумму: 12 879 879,00
в т.ч НДС 1 379 987,04

Итого сумма: Двенадцать миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1"

РНН: 620200009517,
Адрес: г.Астана, район Сарыарка,пер.Рауан, д.18
Расчетный счет: KZ968560000000093131 в АО "БанкЦентрКредит", г.Астана,
БИК KCJBKZKX

МП

Директор *(должность)*
ТОО "Целиндорстрой-1"
Қабылда Е.А *(Ф.И.О., подпись)*
Начальник ПТО
ТОО "Целиндорстрой-1"
Карпеев Д.С *(Ф.И.О., подпись)*

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

РНН: 031200211873,
Адрес: Республика Казахстан,Акмолинская область,Целиноградский район,а.Акмол,ул.Гагарина,дом№14
Расчетный счет: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

Начальник ГУ "Отдел *(должность)*
ЖКХ, ПТ и АД Целиноградского района"
Нурахметов А.В *(Ф.И.О., подпись)*

Форма №3 КС-3

Утверждена постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»**

Подрядчик **ТОО "Целиндорстрой-1"**

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ОКТЯБРЬ 2012 г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
		10	16 июня 2012г				

Стоимость работ и затраты в тенге

№	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начало года	В отчетном месяце	из графы 3.						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добаленную стоимость
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобрет. материал.	Другие дополнит. затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области	180 938 623	12 879 879							1 379 987
	Итого	**180 938 623**	**12 879 879**							**1 379 987**

Начальник отдела _____ Нурахметов А.В.
жилищно-коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог
Целиноградского района»

Директор _____ Кабылда Е.А.
ТОО "Целиндоретрой-1"

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Целиндорстрой-1"

Акт приемки выполненных работ
за октябрь месяц 2012 г
Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Парковка по ул. АЗС до райбольницы и Акимата								
1	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,51	41602,42 0	339,59 140,94	62 820 0	513 213	283 133	0,58 0,58	1 1
2	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	3000	579 5,94	15,35 5,06	1 737 000 17 820	46 050 15 180	43890 133	0,0336 0,01766	101 53
3	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	6000	69,47 0,01	0 0	416 820 60	0 0	80 133	0,00009 0	1 0
4	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	45,44	1171 0	1171 486	53 210 0	53 210 22 084	0 0	0 0	0 0
	Устройство основания дорожного полотна									
5	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	5,2	1651,76	68,13	8 589	354	235	0,144	1

				21,38	12,76	111	66	133	0,0438	0
6	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционного щебня (прим) *м2 покрытия*	26	330,37	12,52	8 590	326	1467	0,243	6
				38,03	4,39	989	114	133	0,0177	0
7	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000; *м2 покрытия*	-52	19,86	0	-1 033	0	-57	0,0054	0
				0,83	0	-43	0	133	0	0
8	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см *м2 покрытия*	26	398,89	0	10 371	0	857	0,144	4
				24,75	0	644	0	133	0	0
9	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; *м2 покрытия*	52	67,38	0	3 504	0	275	0,0232	1
				3,98	0	207	0	133	0	0
		Устройство основания дорожного полотна над участками пересечении сетей подземного водопровода и уличной дороги								
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	9,75	1651,76	68,13	16 105	664	442	0,144	1
				21,38	12,76	208	124	133	0,0438	0
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	9,75	21,55	4,52	210	44	161	0,11	1
				17,03	0,00	166	0	97		0
		Улица Исенова (Напротив магазина "Сказка")								
		Восстановления дорожного покрытия над участком подземного водопровода								
12	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	222	23,36	22,08	5 186	4 902	1472	0,01	2
				1,28	5,56	284	1 234	97	0,02	4
13	Е0101-12-8	Обратная засыпка грунта 2 группы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	44,4	23,36	22,08	1 037	980	295	0,01	0

		м3		1,28	5,56	57	247	97	0,02	1
14	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	222	14,01	14,01	3 110	3 110	1034	0,00	0
		м3		0,00	4,80	0	1 066	97	0,02	4
15	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 16 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	888	14,01	14,01	12 441	12 441	4134	0,00	0
		м3		0,00	4,80	0	4 262	97	0,02	18
16	Е0101-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 16 т, при толщине слоя 25 см	915	1,39	1,39	1 272	1 272	372	0,00	0
				0,00	0,42	0	384	97	0,00	0
17	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *м3 материала основания в плотном теле*	66,6	1651,76	68,13	110 007	4 537	3024	0,144	10
				21,38	12,76	1 424	850	133	0,0438	3
18	Е27-56-1	Устройство оснований под тротуары толщиной 12 см из фракционного щебня (прим). *м2 покрытия*	444	330,37	12,52	146 684	5 559	25049	0,243	108
				38,03	4,39	16 885	1 949	133	0,0177	8
19	Е27-56-2	Добавлять к расценке 27-56-1 или исключать на каждый 1 см изменения толщины основанияК=-2,000; *м2 покрытия*	-888	19,86	0	-17 636	0	-980	0,0054	-5
				0,83	0	-737	0	133	0	0
20	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона *т смеси*	30,64	6006,1	167,93	184 027	5 145	3669	0,191	6
				34,65	55,37	1 062	1 697	133	0,1905	288
21	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	444	398,89	0	177 107	0	14615	0,144	64

		м2 покрытия		24,75	0	10 989	0	133	0	0
22	Е27-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияК=2,000; *м2 покрытия*	888	67,38 3,98	0 0	59 833 3 534	0 0	4700 133	0,0232 0	21 0
Парковочные площадки по ул. Исенова возле магазина "Сказка"										
23	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,79	41602,42 0	339,59 140,94	32 866 0	268 111	148 133	0,58 0,58	0 0
24	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона *т смеси*	113	6006,1 34,65	167,93 55,37	678 689 3 915	18 976 6 257	13529 133	0,191 0,1905	22 288
25	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,13	41602,42 0	339,59 140,94	47 011 0	384 159	211 133	0,58 0,58	1 1
26	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1638	579 5,94	15,35 5,06	948 402 9 730	25 143 8 288	23964 133	0,0336 0,01766	55 29
27	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	3276	69,47 0,01	0 0	227 584 33	0 0	44 133	0,00009 0	0 0
28	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	14,74	1171 0	1171 486	17 261 0	17 261 7 164	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу 3				**4 951 067** **67 338**	**201 139** **71 449**	**142 913**		**401** **698**
		Накладные расходы, тенге				142 913				
		- заработная плата, тенге				21 437				
		- трудоемкость, чел-ч				71				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				305 639				
		Всего по разделу, тенге				**5 399 619**				

		Сметная заработная плата, тенге				160 224				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1170				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**5 399 619**				
		- в текущих ценах 2012 года				**11 274 404**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**225 488**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**11 499 892**				
	Решения Правительства	**НДС (12 %)**				**1 379 987**				
		Всего по акту:				**12 879 879**				

Начальник _____ Нурахметов А.В.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

Директор _____ Қабылда Е.А.

ТОО "Целиндорстрой-1"

Начальник ПТО _____ Карпеев Д.С.
ТОО "Целиндорстрой-1"

Технадзор