Счет-фактура № 0000000031 от 19.09.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200009517, БИН: 011140000275, Адрес: г.Астана пер.Рауана,18, свидетельство о постановке на учет по НДС: Серия 62001 № 0013311 от 27.04.10 (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ71998BTB0000055941 АО "Цеснабанк", г.Астана, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): а.Акмол,ул.Гагарина,14

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: (9)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" 10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 031200211873, БИН: 060140013888, Республика Казахстан,Акмолинская область,Целиноградский район,а.Акмол,ул.Гагарина,дом№14)а)

Расчетный счет покупателя: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК KKMFKZ2A)б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставумм	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского р-на, Акмолинской области"	шт	1	18 336 302,68	18 336 302,68	12%	2 200 356,32	20 536 659,00		
Всего по счету:					**18 336 302,68**		**2 200 356,32**	**20 536 659,00**		

Директор: Қабылда Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Сугирбаева О. Т.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поста

Начальник ПТО:

(должность)

Карпеев Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Целиндорстрой-1	"Средний ремонт улично дорожн.

Номер документа	Дата составления

Акт выполненных работ 0000000003 19.09.2012

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Основание: договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Услуга	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по объекту "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района, Акмолинской области"	шт	1	20 536 659,00	20 536 659,00

Всего работ на сумму: **20 536 659,00**
в т.ч НДС **2 200 356,32**

Итого сумма:Двадцать миллионов пятьсот тридцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1"

РНН: 620200009517,
Адрес: г.Астана пер.Рауан,18
ИИК: KZ71998BTB0000055941 АО "ЦеснаБанк", г.Астана,
БИК TSESKZKA

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

РНН: 031200211873,
Адрес: Республика Казахстан,Акмолинская область,Целиноградский район,а.Акмол,ул.Гагарина,дом №14: ИИК: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, БИК KKMFKZ2A

МП

Директор *(должность)*
ТОО "Целиндорстрой-1"
Қабылда Е.А. *(Ф.И.О., подпись)*

Начальник ПТО *(должность)*
ТОО "Целиндорстрой-1"
Карпеев Д.С. *(Ф.И.О., подпись)*

Начальник ГУ "Отдел *(должность)*
ЖКХ,ПТ и АД Целиноградского района"
Нурахметов А.В. *(Ф.И.О., подпись)*

Форма №3 КС-3

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»**

Подрядчик **ТОО "Целиндорстрой-1"**

Утверждена постановлением Госком РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **СЕНТЯБРЬ 2012 г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
		10	16 июня 2012г				

Стоимость работ и затраты в тенге

№	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начало года	В отчетном месяце	из графы 3.						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добаленную стоимость
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобрет. материал.	Другие дополнит. затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области	168 058 744	20 536 659							2 200 356
	Итого	**168 058 744**	**20 536 659**							**2 200 356**

Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» _____ Нурахметов А.В.

Директор ТОО "Целиндорстрой-1" _____ Қабылда Е.А.

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Целиндорстрой-1"

Акт приемки выполненных работ
за Сентябрь месяц 2012 г
Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт дорог улицы "От АЗС "Светлана" до районной больницы"								
		2.4 Устройство обочин								
1	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	732	47,43 2,59	44,84 13,81	34 719 1 896	32 823 10 109	11645 97	0,0179 0,0519	13 38
2	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	1449,4	35,53 0	35,53 7,11	51 497 0	51 497 10 305	10305 100	0 0,01493	0 22
3	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см *м2 покрытия полосы и обочин*	6100	211,12 4,79	20,36 5,38	1 287 832 29 219	124 196 32 818	82509 133	0,0317 0,02033	193 124
		Ремонт дорог улица "Лимонадная"								

4	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	182,4	47,43 2,59	44,84 13,81	8 651 472	8 179 2 519	2 901 97	0,0179 0,0519	3 9
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	361,15	35,53 0	35,53 7,11	12 832 0	12 832 2 568	2 568 100	0 0,01493	0 5
6	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12 см *м2 покрытия полосы и обочин*	450	211,12 4,79	20,36 5,38	95 004 2 156	9 162 2 421	6 087 133	0,0317 0,02033	14 9
		До птицефабрики								
7	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	2480	202,84 6,04	196,64 8,35	503 043 14 979	487 667 20 708	47 464 133	0,0349 0,0336	87 83
8	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя *м2*	2480	26,75 0,8	25,93 1,1	66 340 1 984	64 306 2 728	6 267 133	0,0046 0,0044	11 11
9	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	435,3	35,53 0	35,53 7,11	15 466 0	15 466 3 095	3 095 100	0 0,01493	0 6
10	Е27-16-2	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона *т смеси*	57	5545,8 97,2	150,08 56,13	361 253 5 540	8 555 3 199	11 623 133	0,546 0,1989	31 11
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	0,74	41602,42 0	339,59 140,94	30 786 0	251 104	138 133	0,58 0,58	0 0

12	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	2480	579 5,94	15,35 5,06	1 435 920 14 731	38 068 12 549	36 282 133	0,0336 0,01766	83 44
13	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	4960	69,47 0,01	0 0	344 571 50	0 0	67 133	0,00009 0	0 0
14	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	2,7	1171 0	1171 486	3 162 0	3 162 1 312	0 0	0 0	0 0
		Участок до Кирпичного цеха								
15	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	1850	202,84 6,04	196,64 8,35	375 254 11 174	363 784 15 448	35 407 133	0,0349 0,0336	65 62
16	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя *м2*	1850	26,75 0,8	25,93 1,1	49 488 1 480	47 971 2 035	4 675 133	0,0046 0,0044	9 8
17	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	324	35,53 0	35,53 7,11	11 512 0	11 512 2 304	2 304 100	0 0,01493	0 5
18	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,3	41602,42 0	339,59 140,94	54 083 0	441 183	243 133	0,58 0,58	1 1
19	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	1850	579 5,94	15,35 5,06	1 071 150 10 989	28 398 9 361	27 066 133	0,0336 0,01766	62 33

20	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	3700	69,47 0,01	0 0	257 039 37	0 0	49 133	0,00009 0	0 0
21	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	2,01	1171 0	1171 486	2 354 0	2 354 977	0 0	0 0	0 0
		Ремонт дороги улица "Гагарина" (Аллея) участок "Неразорвавшаяся звезда"								
22	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов *т*	1,61	41602,42 0	339,59 140,94	66 980 0	547 227	302 133	0,58 0,58	1 1
23	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	2306	579 5,94	15,35 5,06	1 335 174 13 698	35 397 11 668	33 737 133	0,0336 0,01766	77 41
24	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000; *м2 покрытия*	4612	69,47 0,01	0 0	320 396 46	0 0	61 133	0,00009 0	0 0
25	0-10-2	Автогудронаторы, до 7000 л *маш-ч*	2,5	1171 0	1171 486	2 928 0	2 928 1 215	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу 3				**7 797 434** **108 451**	**1 349 496** **147 853**	**324 795**		**650** **513**
		Накладные расходы, тенге				324 795				
		- заработная плата, тенге				48 719				
		- трудоемкость, чел-ч				162				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				487 334				
		Всего по разделу, тенге				**8 609 563**				
		Сметная заработная плата, тенге				305 023				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1325				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 609 563**				
		- в текущих ценах 2012 года				**17 976 768**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**359 535**				

		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18 336 303**				
	Решения Правительства	**НДС (12 %)**				**2 200 356**				
		Всего по акту:				**20 536 659**				

Начальник _____ Нурахметов А.В.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

Директор _____ Қабылда Е.А.

ТОО "Целиндорстрой-1"

Начальник ПТО Карпеев Д.С.

ТОО "Целиндорстрой-1"