Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т. Рыскулова Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Субподрядчик: ТОО "ПМК 48"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 14374187,00 тенге, в т.ч. НДС - 1540091,46 тенге
б) за отчетный месяц - 14374187 тенге, в т.ч. НДС - 1540091,46 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "Каракыстак" и голов-ного сооружения с плотинным водозабором в районе Т. Рыскулова Жамбылской области"	тенге	22050763,38	3571428,57	0,00	3571428,57	0	12834095,54		12834095,54	12834095,54
168	НДС	тенге	2646091,62	428571,43	0,00	428571,43	0	1540091,46		1540091,46	1540091,46
	Итого:	тенге	24696855,00	4000000,00	0,00	4000000,00	0	14374187,00		14374187,00	14374187,00

И.о. директора ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК
Б. Нуралиев

Директор ТОО "ПМК 48"
С. Ашимов

Технадзор
Т. Абдраимов

Форма 2

Подрядчик:ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.
Субподрядчик:ТОО "ПМК 48"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт магистрального канала Каракыстак и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канал Каракыстак								
		Демонтажные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	1223	27,84	26,18	34048	32018	10511	0,01	12
				1,66	7,20	2030	8806	97	0	37
			м3							
2	Е0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами при перемещений грунтов до 5м	1223	6,48	6,48	7925	7925	2491	0,00	0
				0,00	2,10	0	2568	97	0,01	12
			м3							
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	1223	21,55	4,52	26356	5528	20203	0,11	135
				17,03	0,00	20828	0	97	0,00	0
			м3							
4	Е0107-30-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными ж/б плит	197,23	3266,95	0,04	644341	8	464222	12,71	2507
				1681,20	0,02	331583	4	140	3,29	648,9
			м3							
5	Е0106-1-16	Разборка ж/б днищ	94,72	375,10	157,30	35529	14899	27571	1,79	170
				217,80	59,42	20630	5628	105	0,4	34
			м3							
		Сборный железобетон								
7	Е0106-1-16	Установка плит крепления дна и откосов сборными ж/б плитами	173,9	7491,70	1982,18	1302807	344701	685116	12,71	2210
				2101,50	712,58	365451	123918	140	3,29	572
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г-образные для сооружений ирригационных систем	45,18	21900,00	0,00	989442	0	0	0,0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		Монолитный железобетон								
9	Е0142-6-1	Устроисво однослойных оснований т=10см	959	242,20	9,35	232270	8967	47805	0,33	316
		м2		52,88	3,13	50712	3002	89	0,01	10
10	Е0106-1-16	Крепление дна	77,7	8802,36	196,62	683943	15277	28271	1,79	139
		м3		272,25	74,27	21154	5771	105	0,36	28,0
11	с12041-70	Каркасы	0,515	73000,00	0,00	37625	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	с12041-72	Каркасы	0,84	67700,00	0,00	56868	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	с12041-55	Каркасы	0,69	60500,00	0,00	41745	0	0	0,0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		Затворы								
14	Ц0122-110-1	Демонтаж затвора	0,556	21962,87	14200,37	12211	7895	5624	137,00	76
		т		7762,50	3476,25	4316	1933	90	20,16	11
15	Е0139-1-1	Демонтаж рамы	0,488	28643,23	14043,65	13978	6853	5618	52,43	26
		т		9790,20	3000,38	4778	1464	90	11,81	5,8
16	Ц0122-62-19	Демонтаж подъемников	0,4852	16256,16	7143,66	7887	3466	4698	119,00	58
		т		9112,50	1647,00	4421	799	90	9,55	4,6
17	Е0146-34-3	Вырубка бетона	2	4330,04	2095,79	8660	4192	6047	13,32	27
		м3		2234,25	789,37	4469	1579	100	3,86	7,7
18	Е0139-1-1	Рама затвора	0,488	45998,11	20062,36	22447	9790	9049	87,39	43
		т		16317,00	4286,25	7963	2092	90	16,87	8,2
19	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, гр до 5т	0,4852	58179,83	23812,20	28229	11554	15662	119,00	58
		т		30375,00	5490,00	14738	2664	90	31,84	15
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные	0,556	80722,33	47334,58	44882	26318	18746	137,0	76
		т		25875,00	11587,50	14387	6443	90	67,2	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12021-226	Жесткие затворы для негаборитных емкостей	0,556	220500,00	0,00	122598	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
22	С12021-41	Рама затворов	0,488	147100,00	0,00	71785	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		т								
23	Спрайс-лист	Винтовой подъемник с ручным приводом	4,00	39152,58	0,00	156610	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
1	Е0142-12-1	Окраска металических огрунтованых поверхностей за 2 раза	124,8	33,84	0,04	4223	5	930	0,02	2
				8,28	0,00	1033	0	90	0,00	0
		м2								
2	Е0142-12-1	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	2	15715,74	782,39	31431	1565	2532	7,41	15
				1203,75	218,77	2408	438	89	0,74	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4617841				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1355096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358376				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6331313				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМР ПО АКТУ:	Тенге			4617841				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1355096				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			358376				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6331313				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	6331313
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	253253
ИТОГО	Тенге	6584565
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	136301
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	65846
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	26338
ИТОГО	Тенге	6813050
Командировочные расходы	Тенге	640000
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	7453050
Итого в текущих ценах К=2,087742	Тенге	15560045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с понижающим коэфицентом к=0,8086382	Тенге			12582447				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге			251649				
		Итого	Тенге			12834096				
		НДС 12%	Тенге			1540091				
		Всего по акту	Тенге			**14 374 187**				

Подрядчик

И.о.директора ЖФ РГП"Казводхоз"

_____ Б. Нуралиев

Технадзор _____ Т.Абдраимов

Субподрядчик

Директор ТОО"ПМК 48"

_____ С. Ашимов