Счет-фактура № 0000000021 от 20.07.12 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1" (2)

РНН, БИН и его адрес: РНН: 620200009517, БИН: 011140000275, Адрес: г.Астана пер.Рауана,18, свидетельство о (2а)

Расчетный счет поставщика: KZ71998BTB0000055941 АО "Цеснабанк", г.Астана, БИК TSESKZKA (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): а.Акмол,ул.Гагарина,14

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления (6)

Товарно-транспортная накладная (7)

Грузоотправитель (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель (9)

Покупатель: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района" (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 031200211873, БИН: 060140013888, Республика Казахстан,Акмолинская (10а)

Расчетный счет покупателя: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК, , БИК (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров	НДС		Всего стоимость	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского р-на. Акмолинской области"	шт	1	18 282 099,11	18 282 099,11	12%	2 193 851,89	20 475 951,00		
Всего по счету:					18 282 099,11		2 193 851,89	20 475 951,00		

Директор: Қабылда Е. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Сугирбаева О.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо постав
Начальник ПТО:

(должность)

Карпеев Д.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Один (первый экземпляр) - поставщику, Один (второй экземпляр) - поставщику.

Предприятие, организация	Подразделение
Целиндорстрой-1	"Средний ремонт улично дорожн.

Номер документа	Дата составления
0000000001	**20.07.2012**

Акт выполненных работ 0000000001 20.07.2012

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Основание: договор №10 "о гос.закупках"от 16 июня 2012г.

цена: НДС (12%) в сумме

№	Услуга	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	Выполненные работы по объекту "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района, Акмолинсой области"	шт	1	20 475 951,00	20 475 951,00

Всего работ на сумму: 20 475 951,00
в т.ч НДС 2 193 851,89

Итого сумма: Двадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят один тенге 00 тиын

Перечисленные работы выполнены в полном объеме, с требуемым качеством, проверены и приняты Заказчиком. Акт

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Целиндорстрой-1"

РНН: 620200009517,
Адрес: г.Астана пер.Рауан,18
ИИК: KZ71998BTB0000055941 АО "ЦеснаБанк", г.Астана,
БИК TSESKZKA

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

РНН: 031200211873,
Адрес: Республика Казахстан,Акмолинская область,Целиноградский район,а.Акмол,ул.Гагарина,дом №14: ИИК: KZ23070103KSN0312000 в ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК,
БИК KKMFKZ2A

МП

Директор
(должность)
ТОО "Целиндорстрой-1"
Қабылда Е.А.
(Ф.И.О., подпись)

Начальник ПТО
ТОО "Целиндорстрой-1"
Карпеев Д.С.
(Ф.И.О., подпись)

Начальник ГУ "Отдел
(должность)
ЖКХ,ПТ и АД Целиноградского района"
Нурахметов А.В.
(Ф.И.О., подпись)

Форма №3 КС-3

Утверждена постановлением
Госком РК от 16.11.94г. №73

Заказчик **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»**

Подрядчик **ТОО "Целиндорстрой-1"**

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **июль 2012 г.**
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансир.		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	Код	Номер	Дата
		10	16 июня 2012г				

Стоимость работ и затраты в тенге

№	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начало года	В отчетном месяце	из графы 3.						
				СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не вход. в СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добаленную стоимость
					в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобрет. материал.	Другие дополнит. затраты	
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области	20 475 951	20 475 951							2 193 852
	Итого	**20 475 951**	**20 475 951**							**2 193 852**

Начальник ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» _____ Нурахметов А.В.

Директор ТОО "Целиндорстрой-1" _____ Кабылда Е.А.

Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»
Подрядчик: ТОО "Целиндорстрой-1"

Акт приемки выполненных работ
за июль месяц 2012 г
Наименование объекта: "Средний ремонт улично-дорожной сети аула Акмол Целиноградского района Акмолинской области"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт дорог улицы "От АЗС "Светлана" до районной больницы"								
		Раздел 1 Подготовительные работы								
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см / *м2*	14843	202,84 / 6,04	196,64 / 8,35	3 010 754 / 89 652	2 918 728 / 123 939	284076 / 133	0,0349 / 0,0336	518 / 499
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя / *м2*	14843	26,75 / 0,8	25,93 / 1,1	397 050 / 11 874	384 879 / 16 327	37507 / 133	0,0046 / 0,0044	68 / 65
3	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см / *м2*	6361	93,25 / 2,32	90,8 / 5,29	593 163 / 14 758	577 579 / 33 650	64383 / 133	0,0134 / 0,0208	85 / 132
4	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя / *м2*	6361	5,3 / 0,14	5,15 / 0,31	33 713 / 891	32 759 / 1 972	3808 / 133	0,0008 / 0,0012	5 / 8
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза / *т*	2607	35,53	35,53	92 627	92 627	18536	0	0

				0	7,11	0	18 536	100	0,01493	39
		Ремонт дорог улица "Лимонадная"								
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см *м2*	3724	202,84	196,64	755 376	732 287	71 272	0,0349	130
				6,04	8,35	22 493	31 095	133	0,0336	125
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя *м2*	3724	26,75	25,93	99 617	96 563	9 410	0,0046	17
				0,8	1,1	2 979	4 096	133	0,0044	16
3	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см *м2*	1596	93,25	90,8	148 827	144 917	16 154	0,0134	21
				2,32	5,29	3 703	8 443	133	0,0208	33
4	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя *м2*	1596	5,3	5,15	8 459	8 219	955	0,0008	1
				0,14	0,31	223	495	133	0,0012	2
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	654	35,53	35,53	23 237	23 237	4 650	0	0
				0	7,11	0	4 650	100	0,01493	10
		Ремонт дорог улицы "9-ая пятилетка"								
4	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании *м*	440	122,85	0	54 054	0	71 892	0,767	337
				122,85	0	54 054	0	133	0	0
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка *т*	102,08	152,8	152,8	15 598	15 598	10 918	0	0
				0	106,96	0	10 918	100	0,22462	23
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза *т*	102,08	35,53	35,53	3 627	3 627	726	0	0
				0	7,11	0	726	100	0,01493	2
		Ремонт дорог "Переулок Исенова"								
4	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	630	122,85	0	77 396	0	102 937	0,767	483

		м		122,85	0	77 396	0	133	0	0
5	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	146,28	152,8 0	152,8 106,96	22 352 0	22 352 15 646	15 646 100	0 0,22462	0 33
6	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза т	146,28	35,53 0	35,53 7,11	5 197 0	5 197 1 040	1 040 100	0 0,01493	0 2
		Ремонт дорог "Улица Исенова"								
	Раздел 1 Подготовительные работы									
1	Е27-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см м2	4508	202,84 6,04	196,64 8,35	914 403 27 228	886 453 37 642	86 277 133	0,0349 0,0336	157 151
2	Е27-101-7	Добавлять к расценке 27-101-1 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя м2	4508	26,75 0,8	25,93 1,1	120 589 3 606	116 892 4 959	11 391 133	0,0046 0,0044	21 20
3	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см м2	1932	93,25 2,32	90,8 5,29	180 159 4 482	175 426 10 220	19 554 133	0,0134 0,0208	26 40
4	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя м2	1932	5,3 0,14	5,15 0,31	10 240 270	9 950 599	1 156 133	0,0008 0,0012	2 2
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза т	791,3	35,53 0	35,53 7,11	28 115 0	28 115 5 626	5 626 100	0 0,01493	0 12
6	Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований м3 конструкции	36,8	408,12 238,5	169,62 4,07	15 019 8 777	6 242 150	11 873 133	1,55 0,0136	57 1
7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка т	75,44	27,1 0	27,1 18,97	2 044 0	2 044 1 431	1 431 100	0 0,03984	0 3

8	Е27-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании м	2760	122,85 122,85	0 0	339 066 339 066	0 0	450 958 133	0,767 0	2 117 0
9	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка т	545,28	152,8 0	152,8 106,96	83 319 0	83 319 58 323	58 323 100	0 0,22462	0 122
10	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза т	621,13	35,53 0	35,53 7,11	22 069 0	22 069 4 416	4 416 100	0 0,01493	0 9
		Итого по разделу 3				**7 056 070** **661 452**	**6 389 079** **394 899**			**4 045** **1 349**
		Накладные расходы, тенге				1 364 915				
		- заработная плата, тенге				204 737				
		- трудоемкость, чел-ч				682				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				505 259				
		Всего по разделу, тенге				**8 926 244**				
		Сметная заработная плата, тенге				1 261 088				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				6076				
		- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**8 926 244**				
		- в текущих ценах 2012 года				**17 923 626**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)				**358 473**				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18 282 099**				
	Решения Правительства	**НДС (12 %)**				**2 193 852**				
		Всего по акту:				**20 475 951**				

Начальник _____ Нурахметов А.В.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

Директор _____ Кабылда Е.А.

ТОО "Целиндорстрой-1"

Начальник ПТО _____ Карпеев Д.С.

ТОО "Целиндорстрой-1"