ТОО "Костанайстройтеплокотл сервис" Цены региона Костанайская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с/о Весёлоподольский Сарыкольского района"

Подрядчик: ТОО "Костанай стройтеплокотл сервис"

Наименование объекта: Текущий ремонт котельной и установка котлов отопления

Акт

приемки выполненных работ за январь м-ц 2014год

Текущий ремонт котельной и установка котлов отопления.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Монтаж котельного оборудования								
1	Е18-15-2	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 159 мм *шт*	2	9266,35	68,6	18533	137	3169	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	50	128	0,13	–
2	Е18-17-3	Установка воздухосборников из стальных бесшовных и сварных труб с наружным диаметром корпуса 108 мм *шт*	1	1997,49	36,99	1997	37	269	1,11	1
				195,75	13,5	196	14	128	0,07	–
3	Е18-22-2	Установка манометров с трехходовым краном *комплект*	2	858,7	1,57	1717	3	104	0,22	–
				40,5	–	81	–	128	–	–

4	Е18-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	63	–	126	–	138	0,31	1
		комплект		54	–	108	–	128	–	–
5	12-5-4	Термометры прямые в оправе	2	352		704				
		шт								
6	Ц12-698-1	Бобышки, штуцеры на Ру до 10 МПа	2	436,8	18,8	874	38	239	0,58	1
		шт		133	–	266	–	90	–	–
7	Е18-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм	1	8210,28	111,65	8210	112	357	1,38	1
		фильтр		236,25	42,75	236	43	128	0,2	–
8	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
9	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	4	285		1140				
		шт								
10	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм (клапан обратный)	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
11	9-3-12	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	1	296		296				
		шт								
12	Е16-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром 25 мм	1	770,92	30,04	771	30	424	1,86	2
		шт		319,5	11,25	320	11	128	0,06	–

13	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
		шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	–
14	8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	2	285		570				
		шт								
15	99-1-1(пл)пр	Кран шаровый д.40мм	5	1626,83		8134				
		шт								
16	8-10-54	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	5	198		990				
		шт								
17	9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	4	3500		14000				
		шт								
18	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	–
19	99-1-1(пл)пр	Кран шаровый д.20мм	1	473,26		473				
		шт								
20	Е16-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3699	2,6	16
		шт		447,75	33,75	2687	203	128	0,16	1
21	9-2-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	4	5190		20760				
		шт								
22	8-9-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 80 мм	10	377		3770				

		шт							
23	Е16-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 40 мм	4,723	580,44	3,74	2741	18	426	0,374	2
		м трубопровода		69,08	1,4	326	7	128	0,0069	–
24	Е16-11-3	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диаметром до 80 мм	7	1379,64	15,98	9657	112	1207	0,726	5
		м трубопровода		128,7	5,99	901	42	128	0,0292	–
25	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	3	264,48	3,96	793	12	206	0,297	1
		м трубопровода		52,2	1,49	157	4	128	0,0073	–
26	Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	1	343,48	3,96	343	4	68	0,297	–
		м трубопровода		52,2	1,49	52	1	128	0,0073	–
27	99-1-1(пл)пр:	Патрубок для слива воды д.50мм	1	148		148				
		шт								
28	Е16-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм	23	11,13	–	256	–	315	0,0501	1
		м трубопровода		10,69	–	246	–	128	–	–
29	Е9-61-4	Монтаж газохода из листовой стали	0,126	24382	9149,12	3072	1153	1528	63,9	8
		т конструкций		11902,5	1568,93	1500	198	90	7,58	1
30	2-1-194	Конструкции для газохода	0,126	185400		23360				
		т								
31	Е9-17-1	Монтаж дымовой трубы д.375мм высотой 12м	0,614	4646,85	2285,57	2853	1403	1214	9,35	6
		т конструкций								

				1579,5	617,13	970	379	90	2,34	1
32	99-1-1(пл)пр:	Стоимость дымовой трубы д.375мм высотой 12м в комплекте.	1	167160		167160				
		шт								
		Всего прямые затраты				**305901**	**4189**			**80**
						14286	**1188**			**3**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				287432				
		Накладные расходы, тенге				18547				
		- заработная плата, тенге				2782				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19467				
		Всего				**343915**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				3439				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				1376				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**348730**				
		Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге				**779063**				
		- материалы, тенге				642123				
		- сметная заработная плата, тенге				51541				
		Налог (2 %)				15581				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**794643**				
		НДС (12 %)				95357				
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**890000**				

Заказчик _____ аким Аликбашев К.М.

Подрядчик _____ Директор Комзов Е.С.

Счет-фактура № 00000000010 от 7 февраля 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012

ИИК поставщика: KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 6 от 06.02.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Костанайская область, Сарыкольский район, Веселый Подол с.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 050140005538, ГУ "Аппарат акима Веселоподольского сельского округа Сарыкольского района",Республика Казахстан, Костанайская область, Сарыкольский район, Веселый Подол с.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима Веселоподольского сельского округа Сарыкольского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 050140005538, Республика Казахстан, Костанайская область, Сарыкольский район, Веселый Подол с.

ИИК получателя: KZ66070103KSN3914000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Затраты по оплате работ по текущему ремонту котельной и установке котлов отопления	шт	1	794 642,86	794 642,86	12%	95 357,14	890 000,00		
Всего по счету:					**794 642,86**		**95 357,14**	**890 000,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.