Заказчик *ГУ "Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района"* Форма 2

Генподрядчик: *ТОО МАРГАНЕЦ*

Наименование строительства и его адрес *Установка (монтаж) котельной акимата поселка Жезды*

Наименование объекта *Установка (монтаж) котельной акимата поселка Жезды*

Сметная стоимость строительно-ремонтных работ объекта,выполненных в августе - сентябре 2018 года *3334839* *тенге*

Договор № 34 от 27.07.2018г.

Акт приемки выполненных строительно-ремонтных работ за август-сентябрь 2018 года № 1 от 17.09.2018г.

№ п/п	номер позиций	Наименование работ и затрат	к-во	стоимость единицы				общая стоимость				Накладные расходы		затраты труда рабочих			
				всего	в том числе			всего	в том числе					на единицу		всего	
					осн.	экс.машин			осн.	экс.машин							
		Единица измерения			зарпл.	всего	зарпл.		зарпл.	всего	зарпл.	тенге	%	всего	экс.маш		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Раздел 1. Блочно-модельная котельная															
1	Счет-фактура	Стоимость котла отопительного водогрейного "КСВр-0,10 К/Б"	1,00	284700,00	0,00	0,00	0,00	284700	0	0	0	0	0	0,0000	0,00000	0	0
		котел															
		Раздел 2. Подземная часть /Фундамент/															
2	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	14,40	29,64	1,61	28,03	7,06	427	23	404	102	121	97	0,0100	0,0200	0	0
		м3															
3	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5м3 под оборудование	14,40	6897,53	614,25	260,48	89,46	99324	8845	3751	1288	10640	105	3,9400	0,3500	57	5
		м3															
4	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, беотну стен, фундаментов	57,60	245,44	37,35	3,82	1,44	14137	2151	220	83	2636	118	0,2100	0,0100	12	0
		м2															
5	Е0108-4-2	Гидроизоляция горизонтальная в 1 слой стен, фундаментов	12,00	424,77	22,10	7,14	2,68	5097	265	86	32	351	118	0,1400	0,0100	2	0
		м2															

6	Е0127-22-1	Устройство основания отмостки *м2*	20,16	300,78	5,00	33,28	11,49	6064	101	671	232	442	133	0,0300	0,0400	1	1
7	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий отмостки *м2*	20,16	51,59	24,75	0,00	0,00	1040	499	0	0	664	133	0,1400	0,0000	3	0
		Раздел 3. Трубопроводы															
8	Е0124-1-1	Прокладка стальных трубопроводовд.50мм при условном давлении 0,6МПа и температуре 115грС *км*	0,08	168023,88	73125,00	45997,13	16970,25	13442	5850	3680	1358	9370	130	415,0000	88,1600	33	7
9	С130806-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, Д 57 мм, толщина стенки 3,5 мм *м*	80,0000	279,00	0,00	0,00	0,00	22320	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
10	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебри стой краской БТ-177 *м2*	12,5600	19,64	3,13	0,02	0,00	247	39	0	0	35	90	0,0200	0,0000	0	0
11	Е0116-14-9	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным д.110мм *м*	50,0000	259,53	196,20	14,83	5,56	12977	9810	742	278	12913	128	1,1100	0,0300	56	1
12	Е0116-20-1	Установка кранов диам.50мм *1кран*	6,0000	3971,47	157,50	23,09	9,00	23829	9336	139	54	1279	128	0,9000	0,0400	5	0
13	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам.25мм *1кран*	4,0000	7932,57	54,00	1,57	0,00	31730	216	6	0	276	128	0,3000	0,0000	1	0
14	Е0116-32-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл- полимерных труб д.25мм *м*	80,00	181,03	167,32	3,71	1,05	14482	13386	297	84	17241	128	0,9400	0,0000	75	0

15		Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения д.до 50мм	160,00					1758	1710	0	0	2189	128			8	0
	Е0116-29-1			10,99	10,69	0,00	0,00							0,0500	0,0000		
		м															
		Раздел 4. Выгреб емкостью 19,85м3															
16		Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3	132,89					3939	214	3725	938	1117	97			1	3
	Е0101-12-9			29,64	1,61	28,03	4,06							0,0100	0,0200		
		м3															
17		Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2м без креплений с откосами	4,1100					1080	1080	0	0	1220	113			6	0
	Е0101-164-2			262,72	262,72	0,00	0,00							1,5400	0,0000		
		м3															
18		Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,50					195	195	0	0	220	113			1	0
	Е0101-164-3			389,25	389,25	0,00	0,00							2,4800	0,0000		
		м3															
19	Е0101-27-5	Засыпка траншеи и котлованов бульзозерами мощностью 99(108) вКт (л.с.), при перемещений грунтов 2 группы до 5м	76,10					255	0	255	88	86	97			0	0
				3,35	0,00	3,35	1,16							0,0000	0,0000		
		м3															
20	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншеи, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,03					809	809	0	0	914	113			6	0
				134,10	134,10	0,00	0,00							0,9700	0,0000		
		м3															
21		Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками						1640	1296	344	0	1257	97			8	
	Е0101-134-1		76,10	21,55	17,03	4,52	0,00							0,1100	0,0000		0
		м3															
22	Е0101-25-2	Разравнивание вытесненного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с), с перемещением до 10м	55,37					620	0	620	169	164	97			0	1
				11,19	0,00	11,19	3,06							0,0000	0,0100		

23	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты *м3*	3,25	1886,27	123,75	100,89	38,25	6130	402	328	124	621	118	0,8500	0,1800	3	1
24	Е0113-49-1	Пропитка щебня битумом *м3*	3,25	4406,76	1935,00	462,96	173,25	14322	6289	1505	563	6167	90	11,0000	0,8500	36	3
25	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150мм *м3*	3,7200	9150,26	1075,50	954,99	330,44	34039	4001	3553	1229	5492	105	6,5100	1,3400	24	5
26	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111,д.14мм *т*	0,92	61300,00	0,00	0,00	0,00	56660	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
27	Е0114-9-1	Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямков *м3*	0,40	9318,22	618,75	180,88	67,73	3727	248	72	27	291	106	3,9800	0,3300	2	0
28	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111,д.14мм *т*	0,0200	61300,00	0,00	0,00	0,00	1226	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
29	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента *м3*	4,1200	78,00	0,00	0,00	0,00	321	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
30	С143001-58	Надбавка к сметной стоимости при применении марки бетона по морозостойкости до 200: за 150 циклов *м3*	4,1200	482,00	0,00	0,00	0,00	1986	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
31	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1т *шт*	36,0000	479,54	106,58	243,37	85,08	17264	3848	8761	3063	9675	140	0,6700	0,3400	24	12
32	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5т *шт*	12,00	1060,56	195,53	598,40	214,16	12727	2346	7181	2570	6883	140	1,1800	0,9100	14	11

33	С143003-14	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3м3 из тяжелого бетона: В10/М-150/	6,1000	9840,00	0,00	0,00	0,00	60024	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		м3															
34	С143003-18	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5м3 до 0,3м3 из тяжелого бетона: В10/М-150/	3,64	9430,00	0,00	0,00	0,00	34325	0	0	0	0		0,0000	0,0000	0	0
		м3															
35	С143003-22	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ13579-78/ объемом 0,5м3 и более из тяжелого бетона: В10/М-150/	7,43	9030,00	0,00	0,00	0,00	67093	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		м3															
36	Е0106-1-20	Устройство монолитных заделок	0,60	7191,07	441,00	311,32	117,61	4315	265	187	71	352	105	2,8200	0,5700	2	0
		м3															
37	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	6,00	1792,69	256,50	310,26	94,27	10756	1539	1862	566	2946	140	1,5300	0,3900	9	2
		шт															
38	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: плоские прямоугольные	2,70	17300,00	0,00	0,00	0,00	46710	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		м3															
39	Е0107-31-2	Установка колец	0,25	1881,73	503,55	1247,36	418,91	470	126	312	105	323	140	3,0000	1,7600	1	0
		м3															
40	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка КО-6	5,00	775,00	0,00	0,00	0,00	3875	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		шт															
41	С143018-41	Кольца стеновые смотровых колодцев, марка КС-7-3	4,00	1750,00	0,00	0,00	0,00	7000	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		шт															
42	Е0123-24-1	Установка люка	1,00	8348,27	209,25	35,42	13,50	8348	209	35	14	290	130	1,3100	0,0700	1	0
		шт															
43	Е0110-9-2	Устройство деревянной крышки	0,30	902,62	178,20	14,05	5,31	271	53	4	2	66	120	1,1900	0,0300	0	0

		м2															
44	С11011-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5мм, ширина полки 35-36мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,00	58700,00	0,00	0,00	0,00	18	0	1	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		т															
45	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д.10мм	0,00	50642,00	0,00	0,00	0,00	20	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		т															
46	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,12	64092,87	3330,00	304,24	114,75	7883	410	37	14	445	105	20,0000	0,5600	2	0
		1т															
47	Е0122-33-5	Установка футляров стальных в стенах выгреба	0,02	247994,13	62775,00	49389,75	18657,00	5034	1274	1003	379	2149	130	312,7000	91,1200	6	2
		т															
48	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам.800мм	1,00	4618,68	1320,75	559,80	9,29	4619	1321	560	9	1729	130	7,9900	0,0200	8	0
		футляр															
49	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, с ограждением	0,06	13711,47	5040,00	5475,87	1552,87	793	291	317	90	343	90	28,9000	5,4600	2	0
		т															
50	С11041-85	Сталь угловая 50х50мм /ГОСТ 8509-86/	0,00	47200,00	0,00	0,00	0,00	212	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		т															
51	С11011-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10мм, ширина полки 60-100мм, немерной длины, нормальной/обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04	59200,00	0,00	0,00	0,00	2398	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		т															

52	С12041-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д.2022мм	0,01	48300,00	0,00	0,00	0,00	613	0	0	0	0	0	0,0000	0,0000	0	0
		т															
53	Е0113-16-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой цинковой протекторной, кистью за один раз	0,88	139,49	13,68	0,16	0,07	123	12	0	0	11	90	0,0700	0,0000	0	0
		м2															
54	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010, за один раз	2,99	36,09	4,39	0,09	0,05	108	13	0	0	12	90	0,0200	0,0000	0	0
		м2															
55	Е0113-26-17	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХВ-784	2,99	67,13	2,77	0,12	0,05	201	8	0	0	8	90	0,0100	0,0000	0	0
		1м2															
		Итого прямые затраты						**953722**	**78480**	**40656**	**13531**	**100939**				**411**	**53**

Итого в текущих ценах 2001 года	**1054661**
Всего в текущих ценах 2018 года	**3269450**
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	**65389**
НДС,12%	**0**
Всего по акту	**3334839**
Итого с понижающим коэффициентом к=0,89959	**3000000**
Подлежит к оплате согласно акту с понижающим коэф.	**3000000**

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района"

Аким _____ **С.Д.Есенгалиев**

Комиссия в составе _____ **Спанов М.А**

_____ **Конуркульжинова А.А**

_____ **Жумабеков М.Д**

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:
ТОО МАРГАНЕЦ

Директор _____ **Б.М.Сахалова**

Заказчик: **Форма 3**
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды
Улытауского района»

Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ
Основание: Договор № 34 от 27.07.2018г.

А К Т № 1
выполненных работ за август-сентябрь месяцы 2018 года

Объект: Установка (монтаж) котельной акимата поселка Жезды

от 17 сентября 2018 года

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала работы	9 888 222,00
2.	НДС	0
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4.	НДС	0
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6.	НДС	0
7.	Виды выполняемых работ	Установка (монтаж) котельной
8.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	3 000 000,00
9.	НДС	0
10.	Сумма выполненных работ в августе-сентябре месяцах 2018 года	3 000 000,00
11.	НДС	0
12.	Удержание аванса	0
13.	Удержание резерва 5%	0
14.	НДС резерва	0
15.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	3 000 000,00
16.	НДС	0

Три миллиона тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды
Улытауского района»

Аким _____ **С.Есенгалиев**

Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ

Директор _____ **Б.Сахалова**