Заказчик *ГУ "Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района"* Форма 2

Генподрядчик: *ТОО МАРГАНЕЦ*

Наименование строительства и его адрес *Установка (монтаж) котельной акимата пос.Жезды*

Наименование объекта *Установка (монтаж) котельной акимата пос.Жезды*

Сметная стоимость строительно-ремонтных работ объекта,выполненных в октябре 2018 года *9553718* *тенге*

Договор № 34 от 27.07.2018г.

Акт приемки выполненных строительно-ремонтных работ за октябрь 2018 года № 2

от 09.10.2018г.

№ п/п	номер позиций	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	к-во	стоимость единицы: всего	в том числе: осн. зарпл.	экс.машин: всего	экс.машин: зарпл.	общая стоимость: всего	в том числе: осн. зарпл.	экс.машин: всего	экс.машин: зарпл.	Накладные расходы: тенге	Накладные расходы: %	затраты труда рабочих на единицу: всего	на единицу: экс.маш	всего:	всего:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Раздел 1. Блочно-модельная котельная															
1	Прайс-лист	Модульное здание котельной рахмером 7,2х4х2,3м, в комплекте: котел (50кВт) -2шт, дымовые трубы Ду 273 L7,5+7,5м, с растяжками из прутя Ф12мм-4шт, дымовой короб-2шт, генератор бензиновый 3кВт-1шт, насосы циркуляционные-2шт, насос подпиточный-1шт,расширительный бак 80л-1шт, бак запаса воды объем1м3-1шт, запорная арматура, контрольно-ихмерительные приборы, обвязка котлов, шланг резиновый Ф-20мм-20м, электротехническое оборудование (шкаф управления, кабельная продукция, вентиляция и т.д.), вентилятор канальный с вентиляционным коробом, комната отдыха с умывальником со смесителем и подводкой холодной и горячей воды, помещение душевой в комплекте с электротитаном душевым поддоном и смесителем с подводкой труб канализации, горячей и холодной воды, туалет в комплекте с унитазом, с подключением к канализации и холодной воде, монтажные работы *шт*	1,00	3021416,23	0,00	0,00	0,00	3021416	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Итого прямые затраты	3021416	0	0	0	0	0	0
Итого в текущих ценах 2001 года	3021416						
Всего в текущих ценах 2018 года	9366390						
Налоги,сборы и обязательные платежи 2%	187328						
НДС,12%	0						
Всего по акту	9553718						
Итого с понижающим коэффициентом к=0,721	6888222						
Подлежит к оплате согласно договору	6888222						

ПРИНЯЛ ЗАКАЗЧИК:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды Улытауского района"

Аким _____ **С.Д.Есенгалиев**

СДАЛ ПОДРЯДЧИК:
ТОО МАРГАНЕЦ

Директор _____ **Б.М.Сахалова**

Комиссия в составе: _____ **Спанов М.А.**

_____ **Конуркульжинова А.А.**

_____ **Жумабеков М.Д.**

Заказчик:
Форма 3
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды
Улытауского района»
Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ
Основание: Договор № 34 от 27.07.2018г.

А К Т № 2
выполненных работ за октябрь месяцы 2018 года

Объект: Установка (монтаж) котельной акимата поселка Жезды

от 09 октября 2018 года

1.	Общая стоимость работ, выполняемых с начала работы	9 888 222,00
2.	НДС	0
3.	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0
4.	НДС	0
5.	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	3 000 000,00
6.	НДС	0
7.	Виды выполняемых работ	Установка (монтаж) котельной
8.	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	9 888 222,00
9.	НДС	0
10.	Сумма выполненных работ в октябре месяце 2018 года	6 888 222,00
11.	НДС	0
12.	Удержание аванса	0
13.	Удержание резерва 5%	0
14.	НДС резерва	0
15.	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	6 888 222,00
16.	НДС	0

Шесть миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч двести двадцать два тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ «Аппарат Акима поселка Жезды
Улытауского района»
пос. Жезды, ул.Кутымбетова, 37
БИН 010340002583
ИИК KZ 96070103KSN3023000
ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

Аким _____ С.Есенгалиев

Подрядчик:
ТОО МАРГАНЕЦ

пос.Жезды, ул. Живова, 13
БИН 990440006403
ИИК KZ 676017171000000716
АО «Народный Банк Казахстана»

БИК HSBKKZKX

Директор _____ Б.Сахалова