Наименование объекта: "Капитальный ремонт Магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т. Рыскулова Жамбылской области"
Программа 037 - "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"
Специфика 421 - "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений"

Субподрядчик: Байзакский РСУ ЖФ РГП "Казводхоз"

Полная сметная стоимость по договору 119276060тенге
Лимит финансирования на 2013 год 90014812 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту
а) с начала года - 51147537,00тенге, в т.ч. НДС - 580093,25 тенге
б) за отчетный месяц - 9930917тенге, в т.ч. НДС - 1064026,82тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказа	Код подряд.	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость за ед. работ	аванс			Ранее заактивированная сумма (тенге)	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			кол-во	сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Капитальный ремонт Магистрального канала "Каракыстак" и голов-ного сооружения с плотинным водозабором в районе Т. Рыскулова Жамбылской области"	тенге	80370367,85	15465815,71	8115514,29	7350301.42	36800553,57	45667443,75		751375,89	45667443,75
168	НДС	тенге	9644444,15	1855897,89	973861,71	882036,17	4416066,43	5480093,25		90165,11	5480093,25
	Итого:	тенге	90014812,00	17321713,60	9089376,00	8232337,59	41216620,00	51147537,00		841541,00	51147537,00

И.о. директора ЖФ РГП "Казводхоз" КВР МООС РК
Б. Нуралиев

Начальник Байзакского РСУ ЖФ РГП "Казводхоз"
У. Есжанов

Технадзор
Т. Абдраимов

Подрядчик:ЖФ РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.
Субподрядчик:Байзакский РСУ ЖФ РГП"Казводхоз"

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт магистрального канала Каракыстак и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канал Каракыстак								
		Демонтажные работы								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	817	27,84	26,18	22745	21389	7021	0,01	8
				1,66	7.20	1356	5882	97	0	25
			м3							
2	E0101-27-2	Засыпка пазух бульдозерами при перемещений грунтов до 5м	817	6,48	6,48	5294	5294	1664	0,00	0
				0,00	2,10	0	1716	97	0,01	8
			м3							
3	E0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	817	21,55	4,52	17606	3693	13496	0,11	90
				17,03	0.00	13914	0	97	0,00	0
			м3							
4	E0107-30-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными ж/б плит	131,77	3266,95	0,04	430486	5	310148	12,71	1675
				1681,20	0,02	221532	3	140	3,29	433,5
			м3							
5	E0106-1-16	Разборка ж/б днищ	63,28	375,10	157,30	23736	9954	18420	1,79	113
				217,80	59,42	13782	3760	105	0,4	23
			м3							
		Сборный железобетон								
7	E0106-1-16	Установка плит крепления дна и откосов сборными ж/б плитами	39,48	7491,70	1982,18	295772	78256	155540	12,71	502
				2101,50	712,58	82967	28133	140	3,29	130
			м3							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Монолитный железобетон								
9	Е0142-6-1	Устроисво однослойных оснований т=10см	217	242,20	9,35	52557	2029	10817	0,33	72
				52,88	3,13	11475	679	89	0,01	2
		м2								
10	Е0106-1-16	Крепление дна	17,64	8802,36	196,62	155274	3468	6418	1,79	32
				272,25	74,27	4802	1310	105	0,36	6,4
		м3								
11	с12041-70	Каркасы	0,12	73000,00	0,00	8760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		т								
12	с12041-72	Каркасы	0,19	67700,00	0,00	12863	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
13	с12041-55	Каркасы	0,15	60500,00	0,00	9075	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		т								
		Металлическое ограждение								
1	Е0146-26-4	Сверление колцевыми алмазными сверлами	300	238,11	118,34	71433	35502	55230	0,61	183
				114,30	69,80	34290	20940	100	0,11	33
		отв								
2	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,092	93997,62	304,24	8648	28	3206	198,00	18
				33075,00	114,75	3043	11	105	0,56	0
		т								
3	Е0130-73-1	Установка ст перил	0,703	17298,09	124,87	12161	88	8258	61,00	43
				10732,50	45,00	7545	32	109	0,22	0
		т								
4	С12021-96	Ограждение	0,7311	177400,00	0,00	129697	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		т								
5	Е0115-172-3	Окраска перил ограждения	21,09	100,70	0,07	2124	1	1336	0,37	8
				60,30	0,02	1272	0	105	0,0	0
		м2								
6	Е0101-164-2	Очистка каналов от наносов и грязи вручную	160	218,93	0,00	35029	0	39583	1,54	246
				218,93	0,00	35029	0	113	0,00	0
		м3								
7	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами при перемещений грунтов до 10м	585	9,24	9,24	5405	5405	0	0,00	0
		срезка растительного грунта с перемешением на 30м		0,00	0,00	0	0	97	0,01	6
		м3								
8	Е0101-24-10	Добавлять на каждые последующие 10 м	1170	7,91	7,91	9255	9255	2917	0,0	0
				0,00	2,57	0	3007	97	0,01	12
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-164-2	Срезка грунта вручную	60	218,93	0,00	13136	0	14843	1,54	92
				218,93	0,00	13136	0	113	0,00	0
		м3								
			Затворы							
18	Е0139-1-1	Рама затвора	0,488	45998,11	20062,36	22447	9790	9049	87,39	43
				16317,00	4286,25	7963	2092	90	16,87	8,2
		т								
19	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, гр до 5т	0,4852	58179,83	23812,20	28229	11554	15662	119,00	58
				30375,00	5490,00	14738	2664	90	31,84	15
		т								
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные	0,556	80722,33	47334,58	44882	26318	18746	137,0	76
				25875,00	11587,50	14387	6443	90	67,2	37
		т								
21	С12021-226	Жесткие затворы для негаборитных емкостей	0,556	220500,00	0,00	122598	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
22	С12021-41	Рама затворов	0,488	147100,00	0,00	71785	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		т								
23	Спрайс-лист	Винтовой подъемник с ручным приводом	4,00	39152,58	0,00	156610	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
1	Е0142-12-1	Окраска металических огрунтованых поверхностей за 2 раза	124,8	33,84	0,04	4223	5	930	0,02	2
				8,28	0,00	1033	0	90	0,00	0
		м2								
2	Е0142-12-1	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	2	15715,74	782,39	31431	1565	2532	7,41	15
				1203,75	218,77	2408	438	89	0,74	1
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1803262				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			695817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149945				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2649023				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование								
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
				2273,00	110,00	4546	220	95	1	1
		шкаф								
2	Прайс-лист	Шкаф	2	19206,81	0,00	38414	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
3	У65-34-21	Ящик управления асинхронными двигателями	5	3977,33	324,13	19887	1621	9580	15,00	75
				1946,00	70,84	9730	354	95	0,04	0
		устр								
4	Прайс-лист	Ящик управления РУС-2874	3	16445,83	0,00	49337	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
5	Прайс-лист	Ящик управления РУС-2674	2	16445,83	0,00	32892	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		шт								
7	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный	5	672,20	13,20	3361	66	1645	2,00	10
				344,00	2,30	1720	12	95	0,01	0
		шт								
8	Прайс-лист	Пост управления КУ123-3	5	9295,01	0,00	46475	0	0	0,0	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		шт								
9	Ц0108-545-2	Коробка соеденительная	5	1392,90	28,90	6965	145	3602	4,00	20
				756,00	2,30	3780	12	95	0,01	0
		шт								
10	с151801-134	Коробка соеденительная КС-20	5	1750,00	0,00	8750	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
11	ц0108-407-1	Трубы стальные д-25мм	98	125,60	64,10	12309	6282	5325	0,26	25
				41,40	15,80	4057	1548	95	0,09	8,8
		м								
12	с130806-20	Трубы стальные д-25мм	98	168,00	0,00	16464	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
13	ц108-411-1	Металический рукав	20	114,40	7,80	2288	156	937	0,3	6
				48,80	0,50	976	10	95	0,0	0
		м								
14	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш32	5	115,51	0,00	578	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	15	78,37	0,00	1176	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		м								
16	ц0108-141-1	Кабель до 35кВ прокладываемый в готовых траншеях	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
				19,10	0,50	573	15	95	0,00	0,0
		т								
17	с151601-483	Кабели силовые марки АВБбШв 4х4 мм2	0,03	115400,00	0,00	3462	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		1000м								
18	ц0108-412-1	Затягивание провода в проложеные трубы сеч 2,5мм2	20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1
				7,30	0,00	146	0	95	0,00	0,0
		м								
19	ц0108-412-9	Затягивание провода в проложеные трубы сеч 2,5мм2	100	5,40	0,10	540	10	352	0,02	2
				3,70	0,00	370	0	95	0,00	0
		м								
20	ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям сеч до 16мм2	20	60,50	2,80	1210	56	1056	0,3	6
				55,10	0,50	1102	10	95	0,0	0
		м								
21	с151607-117	Провода силовые для электроустановок сеч 1,5мм2	0,14	9230,00	0,00	1292	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
22	ц0108-472-6	Проводник заземляющий сеч100мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
				27,90	0,30	558	6	95	0,00	0,0
		м								
23	ц0108-472-7	Проводник заземляющий сеч160мм2	2,00	107,30	3,50	215	7	62	0,18	0
				32,40	0,04	65	0	95	0,00	0,0
		м								
24	ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложеных трубах	98	27,70	2,10	2715	206	1881	0,02	2
				19,70	0,50	1931	49	95	0,00	0
		м								
25	Прайс-лист	Кабели контрольные марка АКВВГ сеч 19х2,5мм2	98	389,57	0,00	38178	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
26	ц0108-481-2	Подготовка машин	5	556,70	25,70	2784	129	1602	2,00	10
				335,00	2,30	1675	12	95	0,01	0
		шт								
27	Прайс-лист	Электродвигатель мощ1,1кВт АД80В4У3	2	5603,95	0,00	11208	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
28	Прайс-лист	Электродвигатель мощ1,5кВт АД80В4У3	3	7804,58	0,00	23414	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ц0108-538-1	Выключател путевой	10	410,30	16,30	4103	163	2520	2,00	20
				263,00	2,30	2630	23	95	0,01	0
		шт								
30	Прайс-лист	Выключатель концевой МП2101	10	7870,71	0,00	78707	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			415638				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			34322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			469811				
		Раздел 3. Автоматизированная система учета и регулирования воды.								
1	Прайс-лист	Зарядное устройство Орион PW150 12В,емкость 6А	5	331970,42	0,00	1659852	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
2	Прайс-лист	Преоброзователь напряжения ПН24/12-12А	1	536590,12	0,00	536590	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2196442				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2196442				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМР ПО АКТУ:	Тенге			2063636				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			730139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			169795				
		ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			2963570				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	2963570
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	118543

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО		Тенге			3082113				
	Дополнительные затраты при производстве									
	работ в зимнее время 2,07%		Тенге			63800				
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			30821				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			12328				
	ИТОГО		Тенге			3189062				
	Передислокация техники		Тенге			-133180				
	ИТОГО		Тенге			3055882				
	Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.		Тенге			2351706				
	ИТОГО в ценах 2001г.		Тенге			5407588				
	Итого в текущих ценах	К=2,087742	Тенге			11289649				
	Итого с понижающим коэфицентом к=0,77		Тенге			8693030				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			173861				
	Итого		Тенге			8866890				
	НДС 12%		Тенге			1064027				
	Всего по акту		Тенге			**9 930 917**				

Подрядчик

И.о.директора ЖФ РГП"Казводхоз" _____ Б.Нуралиев

Технадзор _____ Абдраимов Т.

Субподрядчик

Начальник Байзакского РСУ ЖФ РГП"Казводхоз" _____ У.Есжанов