Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"

Форма 3КС

Программа 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 142 924 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 39 692 944,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика 431 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 23 228 928 тенге, в.т.ч. НДС 2 488 814 тенге.
б) за отчетный месяц 16 260 250 тенге, в.т.ч. НДС 1 742 170 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		125	22.08.2012г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"	тенге	39 692 944,0	11 907 883,2	6 968 678,4	4 939 204,8		23 228 928,0		16 260 249,6	23 228 928,0
	ИТОГО :		**39 692 944,0**	**11 907 883,2**	**6 968 678,4**	**4 939 204,8**		**23 228 928,0**		**16 260 249,6**	**23 228 928,0**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и
развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

ЗАКАЗЧИК: РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

ПОДРЯДЧИК: Жамбылский филиал РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт МК Каракыстак с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области

АКТ № 1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МК КАРАКЫСТАК С ПЛОТИННЫМ ВОДОЗАБОРОМ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.
(Ф №2)
ЗА октябрь 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Головное сооружение с плотинным водсзабором								
					Головной водозабор					
1	Ц0122-110-1-Демонтаж затвора	т	1,55	21962,87	14200,37	34042	22011	15678	137	212
	к-0,3			7762,5	3476,25	12032	5388	90	20,16	31
2	Е0139-1-1 -Демонтаж рамы	т	1,22	28643,23	14043,65	34945	17133	14044	52,43	64
	т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5			9790,2	3000,38	11944	3660	90	11,81	14
3	Ц0122-62-19-Демонтаж подъемников	т	1,08	16256,16	7143,66	17557	7715	10458	119	129
	к-0,3			9112,5	1647	9842	1779	90	9,55	10
4	Е0146-34-3 -Вырубка бетона	м3	1,5	4330,04	2095,79	6495	3144	4535	13,32	20
				2234,25	789,37	3351	1184	100	3,86	6
					Затворы					
5	Е0139-1-1 -Рама затвора	т	1,22	45998,11	20062,36	55971	24412	22563	87,39	106
				16317	4286,25	19855	5216	90	16,87	21
6	Ц0122-62-19-Демонтаж подъемников	т	0,196	16256,16	7143,66	3186	1400	1898	119	23
	к-0,3			9112,5	1647	1786	323	90	9,55	2
					Отводящий канал до отстойника					
7	Е0101-162-2-Очистка стальной трубы вручную	м3	31	294,75	-	9137	-	10325	1,89	59
				294,75	-	9137	-	113	-	-
8	Е0101-164-2-Очистка канала от наносов и грязи вручную		85	218,93	-	18609	-	21028	1,54	131

			м3		218,93	-	18609	-	113	-	-
9	Е0101-164-2-Очистка водомерных колодцев от грязи и мусора вручную		м3	1,5	218,93	-	328	-	371	1,54	2
					218,93	-	328	-	113	-	-
10	Е0101-195-1-Корчевка деревьев и кустарников диаметром 10-15 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)		дерево	215	41,73	34,3	8972	7374	3016	0,05	11
					7,43	12,61	1597	2711	70	0,04	9
11	С01031-А20--1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках	т	10,63	167,1	-	1777	-	43	0,7	7
					33,42	-	355	-	12	-	-
12	Е010333-А10--1	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 10 км	т	10,63	76,6	76,6	814	814	163	-	-
					-	15,32	-	163	100	0,32	3
					По отстойнику						
13	Е0101-195-1-Корчевка деревьев и кустарников диаметром 10-15 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)		дерево	225	41,73	34,3	9389	7717	3156	0,05	12
					7,43	12,61	1672	2837	70	0,04	9
14	С01031-А20--1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках	т	11,13	167,1	-	1859	-	45	0,7	8
					33,42	-	372	-	12	-	-
15	Е010333-А10--1	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 10 км	т	11,13	76,6	76,6	852	852	170	-	-
					-	15,32	-	170	100	0,32	4
16	Е0101-77-2	Очистка чащи отстойника от наносов и грязи одноковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	5675	139,2	139,2	789987	789987	148664	-	-
					-	27,01	-	153262	97	0,18	999
					Затворы по всдосбросу						
17	Ц0122-110-1-Демонтаж затвора		т	0,3006	21962,87	14200,37	6602	4269	3041	137	41
	к-0,3				7762,5	3476,25	2333	1045	90	20,16	6
18	Е0139-1-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	-Демонтаж рамы	т	0,2671	28643,23	14043,65	7651	3751	3075	52,43	14
					9790,2	3000,38	2615	801	90	11,81	3
19	Ц0122-62-19-Демонтаж подъемников		т	0,2493	16256,16	7143,66	4053	1781	2414	119	30
	к-0,3				9112,5	1647	2272	411	90	9,55	2
20	Е0146-34-3	-Вырубка бетона	м3	0,5	4330,04	2095,79	2165	1048	1512	13,32	7
					2234,25	789,37	1117	395	100	3,86	2
21	Е0139-1-1	-Рама затвора	т	0,2671	45998,11	20062,36	12286	5359	4953	87,39	23
					16317	4286,25	4358	1145	90	16,87	5
					Затворы						
22	Ц0122-110-1-Демонтаж затвора		т	0,06	21962,87	14200,37	1318	852	607	137	8

	к-0,3			7762,5	3476,25	466	209	90	20,16	1
23	Е0139-1-1 -Демонтаж рамы		0,0565	28643,23	14043,65	1618	793	650	52,43	3
	т.ч.	т		9790,2	3000,38	553	170	90	11,81	1
	п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5									
24	Ц0122-62-19-Демонтаж подъемников	т	0,0175	16256,16	7143,66	284	125	169	119	2
	к-0,3			9112,5	1647	159	29	90	9,55	-
25	Е0146-34-3 -Вырубка бетона	м3	0,5	4330,04	2095,79	2165	1048	1512	13,32	7
				2234,25	789,37	1117	395	100	3,86	2
26	Е0139-1-1 -Рама затвора	т	0,0565	45998,11	20062,36	2599	1134	1048	87,39	5
				16317	4286,25	922	242	90	16,87	1
27	С01031-А26--1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	7096,8	27,1	-	192323	-	4616	0,11	808
				5,42	-	38465	-	12	-	-
28	Е010333-А1--2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	7096,8	24,6	24,6	174581	174581	34916	-	-
				-	4,92	-	34916	100	0,1	733
29	С01031-А12--1 Погрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	9,56	234,3	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	С01031-А12--2 Разгрузка изделий металлических /армокаркасы, заготовки трубные и др./ при автомобильных перевозках	т	9,56	232,8	-	2226	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	Е010333-А1--2 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 2	т	9,56	24,6	24,6	235	235	47	-	-
				-	4,92	-	47	100	0,1	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1406267	1077535			1732
		Тенге				145258	216496			1865
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				67042	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	38073	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				34265	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	5140	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				6078	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				107386	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		516
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	43212	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1224155	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	272201	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				195959	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				234119	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		117
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	35118	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				87496	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1545771	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		2955
Сметная заработная плата -	Тенге		-	307319	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		115069	-	-		-
Материалы -	Тенге		22240	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	51481	-		-
Накладные расходы -	Тенге		46333	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	6950	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		9684	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		171086	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		283
Сметная заработная плата -	Тенге		-	58431	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1824243	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		3754
Сметная заработная плата -	Тенге		-	408962	-		-

РАЗДЕЛ 2. ВЛ 10 кВ

1	E0133-103-1-Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	49	1672,56	966,05	81955	47337	42597	3,37	165
				556,88	271,06	27287	13282	105	1,13	56
2	E0133-103-2-Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 10 кВ /с траверсами/	опора	6	3453,34	2189,29	20720	13136	10640	6,58	39
				1084,05	604,89	6504	3629	105	2,52	15
3	E0133-103-3-Установка одностоечных железобетонных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	3	5302,86	3506,01	15909	10518	8158	9,9	30
				1623,6	966,24	4871	2899	105	3,99	12
4	C143019-104-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	шт	70	19400	-	1358000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	E0133-107-3-Установка для опор ВЛ 10 кВ плит объемом до 0,7 м3	шт	21	960,57	625,32	20172	13132	11191	1,91	40
				335,25	172,26	7040	3617	105	0,63	13
6	C143014-3 -Плиты П-3и	м3	1,05	16500	-	17325	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	E0133-109-1-Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	1км	3,66	28062,93	18232,68	102710	66732	51535	50,76	186
				8856	4554,2	32413	16668	105	16,94	62
8	C151607-27 -Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	т	1,76	322100	-	566896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	E0133-114-1-Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ от промежуточной опоры с помощью механизмов /количество проводов в		1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
				213,75	32,13	214	32	105	0,13	-

		ответвлении - 1/								
			шт							
10	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ2	шт	2	3205,82	-	6412	-	-	-	-
11	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ60а	шт	5	903,68	-	4518	-	-	-	-
12	СЦена фирмы	-Траверса стальная ТМ73	шт	5	2550,21	-	12751	-	-	-	-
13	СЦена фирмы	-Оголовок ОГs 55	шт	49	3879,7	-	190105	-	-	-	-
14	СЦена фирмы	-Оголовок ОГs 59	шт	4	3489,87	-	13959	-	-	-	-
15	СЦена фирмы	-Накладка ОГ52	шт	5	186,24	-	931	-	-	-	-
16	СЦена фирмы	-Хомут Х1	шт	12	235,76	-	2829	-	-	-	-
17	СЦена фирмы	-Крепление подкоса У1	шт	12	1076,38	-	12917	-	-	-	-
18	СЦена фирмы	-Крепление изолятора КИs 1	шт	9	493,53	-	4442	-	-	-	-
19	СЦена фирмы	-Заземляющий проводник ЗП1	м	1,8	108,99	-	196	-	-	-	-
20	СЦена фирмы	-Заземляющий проводник ЗП21	м	24	162,11	-	3891	-	-	-	-
21	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	1т	0,6557	1100,25	-	721	-	758	6,71	4
22	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	1т	0,233	1100,25 846	- -	721 197	- -	105 207	- 5,15	- 1
23	Е33-528-94	-Развозка ж/б стоек по трассе	шт	70	846 118,47	- 5,97	197 8293	- 418	105 8368	- -	- -
24	СЦена фирмы	-Изоляторы ШФ20-В	шт	6	112,5 362,39	1,35 -	7875 2174	95 -	105 -	0,01 -	1 -
25	СЦена фирмы	-Изоляторы SDI 37	шт	175	3449,66	-	603690	-	-	-	-
26	СЦена фирмы	-Изолятор натяжной SDI 90/150	шт	24	3449,66	-	82792	-	-	-	-
27	СЦена фирмы	-Кожух защитный SP 15	шт	89	123,17	-	10962	-	-	-	-
28	СЦена фирмы	-Кожух защитный SP 16	шт	9	244,65	-	2202	-	-	-	-
29	СЦена фирмы	-Вязка спиральная SO 115/5073	к-т	58,33	4395,25	-	256389	-	-	-	-
30	СЦена фирмы	-Зажим SL 37.2	шт	89	284,01	-	25277	-	-	-	-
31	СЦена	-Зажим натяжной SO 235		24	2566,29	-	61591	-	-	-	-

	фирмы	шт								
				-	-	-	-	-	-	-
32	СЦена фирмы	-Зажим прокалывающий SL 25.2	9	1029,82	-	9268	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
33	СЦена фирмы	-Скоба СК-7	24	154,47	-	3707	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
34	СЦена фирмы	-Устройство защиты от повреждения дугой SE20.2	170	1750,23	-	297538	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
35	СЦена фирмы	-Устройство защиты от повреждения дугой для подвесных изоляторов SDU27.1	24	4140,02	-	99360	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
36	Е33-534-94	-Развозка траверс с деталями крепления	1,8	937,71	17,46	1688	31	1747	-	-
		т		920,25	4,4	1656	8	105	0,03	-
37	Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	15	218,93	-	3284	-	3711	1,54	23
		м3		218,93	-	3284	-	113	-	-
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15	134,1	-	2012	-	2273	0,97	15
		м3		134,1	-	2012	-	113	-	-
39	Ц0108-471-3	-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	58	247,7	20,7	14367	1201	6204	0,7	41
		шт		111	1,6	6438	93	95	0,01	1
40	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	10	51,7	2,8	517	28	264	0,16	2
		м		27,5	0,3	275	3	95	-	-
41	Е0133-116-3	-Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	6	2263,89	769,89	13583	4619	10222	7,42	45
		шт		1386	236,48	8316	1419	105	1,03	6
42	Цена фирмы	-Разъединительный пункт РЛНДМ1-10/400 с приводом ПРН3-10У1	6	21296,51	-	127779	-	-	-	-
		к-т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			4064425	157305			591

			Тенге			109103	41745			165
	Стоимость оборудования -		Тенге			127779	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге			6389	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге			1610	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			135778	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2423303	-	-		-
	Материалы -		Тенге			11156	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	65625	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2292126	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			68225	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		34
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	10234	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			149492	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			2641020	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		375
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	75859	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1513343	-	-		-

Материалы -	Тенге		8956	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	85223	-		-
Местные материалы -	Тенге		1358000	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		89908	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		45
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	13486	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		96195	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1699446	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		460
Сметная заработная плата -	Тенге		-	98709	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		4476244	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		836
Сметная заработная плата -	Тенге		-	174568	-		-

РАЗДЕЛ 3. КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ МОЩНОСТЬЮ 25 кВа

1 Е0133-117-1-	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 25 кВа по строительным работам /на фундамент из двух стоек/	1	1342,86	1045,86	1343	1046	598	1,8	2
т.ч. п-3.83 К=0,6			297	272,65	297	273	105	1,09	1
	шт								
2 Е0133-117-2-	Установка комплектной трансформаторной подстанции мощностью 25 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,1	12
			2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
	шт								
3 75-4-30	-Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300	-	368300	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
4 75-3-1	-Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметичный без расширителя общего назначения напряжением 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 25/6-10 У1, мощность 25 кВА, напряжение ВН 6;10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1050х410х1080 мм	1	117500	-	117500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								
5 Е0101-164-2-	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	36	218,93	-	7881	-	8906	1,54	55
			218,93	-	7881	-	113	-	-
	м3								
6 Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36	134,1	-	4828	-	5455	0,97	35
			134,1	-	4828	-	113	-	-
	м3								
7 Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	6	330,1	24,1	1981	145	675	0,7	4
			116	2,5	696	15	95	0,01	-
	шт								

8	Ц0108-472-1	-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм	110	51,7	2,8	5687	308	2905	0,16	18
				27,5	0,3	3025	33	95	-	-
		м								
9	Е0133-116-1	-Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11
				616,5	306,68	1850	920	105	1,06	3
		комплект								
10	Цена фирмы	-Разрядник высоковольтный РВО-10	3	3705,45	-	11116	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
11	Ц0108-53-1	-Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ	3	493,6	18,6	1481	56	1002	2	6
		шт		347	4,5	1041	14	95	0,03	-
12	Цена фирмы	-Трансформатор тока Т-100/5 А	3	576,2	-	1729	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	СЦена фирмы	-Стойка железобетонная СОН44-29	4	5743,92	-	22976	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	С12021-41	-Металлоконструкции	0,068	147100	-	10003	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	0,25	2139,27	100,89	535	25	48	0,85	-
		м3		123,75	38,25	31	10	118	0,18	-
16	Е0108-3-3	-Устройство гравийного основания под фундаменты	1	1215,82	100,89	1216	101	191	0,85	1
		м3		123,75	38,25	124	38	118	0,18	-
17	Ц0108-600-2	-Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт		158	2,3	158	2	95	0,01	-
18	Цена фирмы	-Счетчик электронный ЦЭ 6803 В	1	3509,7	-	3510	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	571779	8416		145

	Тенге	22122	1746		7
Стоимость оборудования -	Тенге	502155	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	818	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	206	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	503178	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	55165	-	-	-
Материалы -	Тенге	4639	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	10956	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	32978	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11006	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1651	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	3970	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	70141	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	66
Сметная заработная плата -	Тенге	-	12607	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	14460	-	-	-
Материалы -	Тенге	7	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	12912	-	-
Местные материалы -	Тенге	1463	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	14600	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	7
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	2190	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1744	-	-	-

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	30804	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	99
Сметная заработная плата -	Тенге	-	15102	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	604123	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	165
Сметная заработная плата -	Тенге	-	27709	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	6043671	1244456		2468
	----	---	---		---
	Тенге	276483	261532		2046
Стоимость оборудования -	Тенге	629934	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	31497	-	-	-
Заготов.-складские расходы -	Тенге	7937	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге	638956	-	-	-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	2545510	-	-	-
Материалы -	Тенге	15794	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	114654	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	2325104	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	113496	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	17024	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	159540	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	2818547	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	957
Сметная заработная плата -	Тенге	-	131678	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2753158	-	-	-
Материалы -	Тенге	8963	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	371880	-	-
Местные материалы -	Тенге	1359463	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	195959	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	340249	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	170
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	51037	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	185604	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3279011	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3525
Сметная заработная плата -	Тенге	-	422917	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	115069	-	-	-
Материалы -	Тенге	22240	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51481	-	-
Накладные расходы -	Тенге	46333	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	23
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	6950	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9684	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	171086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	283
Сметная заработная плата -	Тенге	-	58431	-	-
ИТОГО ПО АКТУ Ф-2	Тенге	6148717	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	4765
Сметная заработная плата -	Тенге	-	613026	-	-
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	250626			
Зимнее удорожание 2,07%	Тенге	34887			
Выслуга лет 1%	Тенге	65163			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	26065			
Передислокация техники	Тенге	32885			
Командировочные расходы	Тенге	787125			
ИТОГО	Тенге	7345468			
Итого в текущих ценах 2012г. К- 2,087742	Тенге	15335443			

Итого с понижающим коэффициентом К=0,895640202139186	Тенге	15335443
Проектно-изыскательные работы	Тенге	4316012
Стоимость экспертизы	Тенге	681990
Итого	Тенге	20333445
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	406669
ИТОГО	Тенге	20740114
НДС 12%	Тенге	2488814
ВСЕГО ПО АКТУ Ф-2	Тенге	23228928

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Генерального директора

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ Б. Малимов

Производственно-технический отдел

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

и.о. директора Жамбылского филиала

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ Б. Нуралиев

Технадзор:

_____ Т. Абдраимов

Наименование объекта: **Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Форма 3КС

Программа 054 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **142 924 947,0 тенге**
Лимит финансирования на 2012 год **39 692 944,0 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика 431 "Капитальный ремонт помещений, зданий и сооружений "
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года **39 692 944 тенге, в.т.ч. НДС** **4 252 815 тенге.**
б) за отчетный месяц **16 464 016 тенге, в.т.ч. НДС** **1 764 002 тенге.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		125	22.08.2012г.						

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"	тенге	39 692 944,0	4 939 204,8	4 939 204,8	0,0	23 228 928,0	39 692 944,0		11 524 811,2	39 692 944,0
	ИТОГО :		**39 692 944,0**	**4 939 204,8**	**4 939 204,8**	**0,0**	**23 228 928,0**	**39 692 944,0**		**11 524 811,2**	**39 692 944,0**

Заказчик :
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М.Мараим**

Начальник управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик :
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **О. Жампозов**

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 28490

ЗАКАЗЧИК: Комитет Водных Ресурсов МСХ РК

ПОДРЯДЧИК: РГП «Казводхоз»

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт МК Каракыстак с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области

АКТ № 2

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МК КАРАКЫСТАК С ПЛОТИННЫМ ВОДОЗАБОРОМ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВА ЖАМБЫЛСКОЙ СБЛАСТИ.

ЗА ноябрь 2012г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Головное сооружение с плотинным водозабором												
1	Ц0122-62-19	-Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	1,08	58179,83	23812,2	62904	25746	34900	119	129				
				30375	5490	32841	5936	90	31,84	34				
2	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	1,55	80722,33	47334,58	124861	73217	52152	137	212				
				25875	11587,5	40023	17924	90	67,21	104				
3	С12021-226	-Жесткие затворы для негабаритных емкостей	1,55	220500	-	341069	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	С12021-41	-Рама затворов	1,22	147100	-	178991	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	СПрайс	-Винтовой подъемник	3	39152,58	-	117458	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
6	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	82,91	42,1	0,04	3490	3	618	0,02	2				
				8,28	-	686	-	90	-	-				
7	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	-Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	1,5	15715,74	782,39	23574	1174	1899	7,41	11				
				1203,75	218,77	1806	328	89	0,74	1				
8	Ц0122-62-19	-Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до	0,196	58179,83	23812,2	11403	4667	6327	119	23				
				30375	5490	5954	1076	90	31,84	6				

			т							
9	СПрайс	-Винтовой подъемник	2	39152,58	-	78305	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Е0115-64-3	-Ремонт бычков из раствора	300	877,92	3,43	263375	1029	23638	0,46	137
		м2		73,73	1,31	22119	393	105	0,01	2
11	Е0137-75-3	-Установка анкеров для сооружений	0,0091	3478,94	508,94	32	5	34	20,4	-
		т		2970	188,96	27	2	120	0,87	-
12	С12041-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	0,0091	44700	-	407	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
13	Е0146-26-1	-Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	25	175,98	88,16	4400	2204	3427	0,45	11
		отверст.		85,05	52,04	2126	1301	100	0,08	2
14	Е0142-3-1	-Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем при уклоне откосов 1:3 и положе, толщине слоя до 0,2 м	0,2	944,27	37,94	189	8	5	0,11	-
		м3		17,08	13,18	3	3	89	0,04	-
15	Е0142-8-1	-Демонтаж бетонных плит крепления откосов	2	418,1	59,9	836	120	674	2,94	6
		м3		358,2	20,54	716	41	89	0,1	-
16	Е0142-8-1	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными 16 т при толщине крепления до 0,1 м	4	9454,65	74,88	37819	300	1685	2,94	12
		м3		447,75	25,67	1791	103	89	0,1	-
17	Е0142-14-1	-Установка армосеток массой до 0,1 т	0,063	2081,68	322,52	131	20	92	9,57	1
		т		1514,25	122,92	95	8	89	0,6	-
18	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,063	67700	-	4265	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	10	2660,95	132,49	26610	1325	4177	1,97	20
		м		317,25	84,4	3173	844	104	0,37	4
20	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001	26143,3	1166,54	26	1	2	5,07	-
		т		1284,75	574,87	1	1	104	2,69	-

21	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,003	30039,53	1538,51	90	5	9	9,49	-
					2407,5	590,92	7	2	104	2,44	-
22	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	т	0,0055	17024,31	1344,28	94	7	16	10	-
					2542,5	291,92	14	2	104	0,75	-
23	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	м2	14,1	477,83	12,27	6737	173	970	0,24	3
					63,45	2,71	895	38	104	0,01	-
24	Е0101-77-2	-Очистка чащи перед плотиной одноковшовыми экскаваторами поперечного черпания с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	м3	88	139,2	139,2	12250	12250	2305	-	-
					-	27,01	-	2377	97	0,18	15
						Металлическое ограждение					
25	Е0130-73-1	-Установка стальных сварных перил	т	2,31	17298,09	124,87	39907	288	27101	61	141
					10732,5	45	24760	104	109	0,22	1
26	С12021-96	-Ограждения	т	2,4	177400	-	425632	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
27	Е0115-172-3	-Окраска перильного ограждения	м2	69,21	112,32	0,07	7774	5	4383	0,37	26
					60,3	0,02	4173	1	105	-	-
28	Е0106-1-2	-Устройство бетонных фундаментов	м3	8,82	1732,34	98,32	15279	867	6783	4,41	39
					695,25	37,15	6132	328	105	0,18	2
29	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Бетон тяжелый класса В15 /М-200/ ГОСТ 7473-94	м3	9	7490	-	67383	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
						Отводящий канал до отстойника					
30	Е0142-15-1	-Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1,5 т	м3	29	1378,01	962,21	39962	27904	19306	3,28	95
					415,8	332,22	12058	9634	89	1,57	46
31	Е0142-3-1	-Крепление откосов песчано-гравийной смесью или щебнем при уклоне откосов 1:3 и положе, толщине слоя до 0,2 м	м3	39	944,27	37,94	36827	1480	1050	0,11	4
					17,08	13,18	666	514	89	0,04	2
32	Е0142-15-1	-Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	м3	29	1722,51	1202,76	49953	34880	24133	3,28	95
					519,75	415,28	15073	12043	89	1,57	46
33	С143018-10	-Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 18,1-20 см	м2	382,5	3254,2	-	1244732	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

34	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	210	1222,75	132,49	256778	27823	87720	1,97	414
				317,25	84,4	66623	17724	104	0,37	77
		м								
35	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0035	26143,3	1166,54	92	4	7	5,07	-
				1284,75	574,87	4	2	104	2,69	-
		т								
36	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0105	30039,53	1538,51	315	16	33	9,49	-
				2407,5	590,92	25	6	104	2,44	-
		т								
37	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,1925	17024,31	1344,28	3277	259	567	10	2
				2542,5	291,92	489	56	104	0,75	-
		т								
38	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	49,35	477,83	12,27	23581	606	3396	0,24	12
				63,45	2,71	3131	134	104	0,01	-
		м2								
					Затворы по водосбросу					
39	Ц0122-62-19	-Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	0,2493	58179,83	23812,2	14504	5936	8047	119	30
				30375	5490	7572	1369	90	31,84	8
		т								
40	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,3006	80722,33	47334,58	24265	14229	10135	137	41
				25875	11587,5	7778	3483	90	67,21	20
		т								
41	С12021-226	-Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,3006	220500	-	66282	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
42	С12021-41	-Рама затворов	0,2671	147100	-	39290	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	СПрайс	-Винтовой подъемник с ручным приводом	1	39152,58	-	39153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
44	Е0113-26-18	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	17,04	42,1	0,04	717	1	127	0,02	-
				8,28	-	141	-	90	-	-
		м2								
45	Е0142-12-1 т.ч. п-1.16 и п-3.10 К=1,02	-Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	0,5	15715,74	782,39	7858	391	633	7,41	4
		м3		1203,75	218,77	602	109	89	0,74	-
					Затворы					
46	Ц0122-62-19	-Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, грузоподъемность до 5 т	0,0175	58179,83	23812,2	1018	417	565	119	2
				30375	5490	532	96	90	31,84	1
		т								
47	Ц0122-110-1	-Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,06	80722,33	47334,58	4843	2840	2023	137	8
				25875	11587,5	1553	695	90	67,21	4
		т								
48	С12021-226	-Жесткие затворы для негабаритных емкостей	0,06	220500	-	13230	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
49	С12021-41	-Рама затворов	0,0565	147100	-	8311	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
50	СПрайс	-Винтовой подъемник с ручным приводом	1	39152,58	-	39153	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

51	E0113-26-18-Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за 2 раза	3,5	42,1	0,04	147	-	26	0,02	-
			8,28	-	29	-	90	-	-
		м2							
52	E0142-12-1 -Монолитный бетон стенок для т.ч. монтажа затворов	0,5	15715,74	782,39	7858	391	633	7,41	4
	п-1.16 и п-3.10 К=1,02	м3	1203,75	218,77	602	109	89	0,74	-
53	Ц0122-120-1-Решетки сороудерживающие	0,1716	22083,66	11333,72	3790	1945	1713	43	7
		т	7785	3307,5	1336	568	90	19,18	3
54	C12021-268 -Сварная решетка	0,1785	134000	-	23914	-	-	-	-
		т	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3805141	242535			1490
		Тенге			265558	77352			379
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			247589	-	-		-
	Материалы -	Тенге			21003	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	128735	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			115862	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		58
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17379	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21807	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			385258	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		691
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	146114	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2420924	-	-		-
	Материалы -	Тенге			231988	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	189312	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			278740	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			1653737	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			188351	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28253	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			156557	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2765832	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1189
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	217565	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1136628	-	-		-
	Материалы -	Тенге			14859	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	24864	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1096721	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			27101	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4065	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			69824	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1233553	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	28929	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4384642	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2035
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	392608	-		-

РАЗДЕЛ 2. Устройство порога отстойника водосброса

1	E0101-17-8 -Разработка грунта 1 группы с погрузкой на	985	32,25	30,77	31768	30309	9330	0,01	10

	автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	1399	8220	97	0,03	28
	м3								
2 С010333-А5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1723,75	45	-	77569	-	15514	0,19	326
			9	-	15514	-	100	-	-
	т								
3 Е0101-20-1	-Работа на отвале 1 группы грунтов	985	3,08	2,66	3035	2621	1261	-	3
	м3		0,39	0,93	384	916	97	-	3
	Монолитный и сборный железобетон								
	Устройство крепления откосов								
4 С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(шпильки)	0,574	45800	-	26289	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
5 С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	3,77	60500	-	228039	-	-	-	-
	т		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	366700	32930					338
		Тенге	17297	9136					31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге	366700	-	-				-
	Всего заработная плата -	Тенге	-	26432	-				-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	254328	-	-				-
	Местные материалы -	Тенге	90	-	-				-
	Транспортные расходы -	Тенге	77569	-	-				-
	Накладные расходы -	Тенге	26105	-	-				-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-				13
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3916	-				-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	23568	-	-				-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	416373	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				382
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	30348	-				-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	416373	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				382
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	30348	-				-
	ИТОГО ПО АКТУ ф-2	Тенге	4801015	-	-				-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-				3891
	Сметная заработная плата -	Тенге	-	690306	-				-
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге	192041						
	Зимнее удорожание 2,07%	Тенге	103356						
	Выслуга лет 1%	Тенге	49931						
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	19972						

Передислокация техники	Тенге	25805
Командировочные расходы	Тенге	206124
ИТОГО	Тенге	5398243
Итого в текущих ценах 2012г. К- 2,087742	Тенге	11270138
Итого с понижающим коэффициентом К=0,895797974307445	Тенге	10095767
Проектно-изыскательные работы	Тенге	4316012
Итого	Тенге	14411779
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	288236
ИТОГО	Тенге	14700015
НДС 12%	Тенге	1764001
ВСЕГО ПО АКТУ Ф-2	Тенге	16464016

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Генерального директора

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ Б. Малимов

Производственно-технический отдел

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор Жамбылского филиала

РГП «Казводхоз» КВР МСХ РК

_____ И. Казыкеев

Технадзор:

_____ Т. Абдраимов