Форма 3КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 142 924 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 103 232 003,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 45 492 958 тенге, в.т.ч. НДС 4 874 246 тенге.
б) за отчетный месяц 45 492 958 тенге, в.т.ч. НДС 4 874 246 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ-ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор №	договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	источник финансирования наименование	источник финансирования код	организационно-правовая форма	
		125	22.08.2012г.	125-д/2	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге: Сумма аванса	Аванс, тенге: Сумма погашения	Аванс, тенге: Остаток	Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь-июль месяц: Кол-во	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за июнь-июль месяц: Сумма, тенге	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"	тенге	92 171 431,25	27 651 429,38	12 185 613,75	15 465 815,63	0,00	40 618 712,50		28 433 098,75	40 618 712,50
168	НДС		11 060 571,75	3 318 171,52	1 462 273,65	1 855 897,87	0,00	4 874 245,50		3 411 971,85	4 874 245,50
	Итого:		103 232 003,0	30 969 600,90	13 647 887,40	17 321 713,50	0,00	45 492 958,00		31 845 070,60	45 492 958,00

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ Б.Шаханов

Подрядчик :
Генеральный директор
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ Е.Хусаинов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ Е. Кульжанбеков

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.2.3) 28500

ЗАКАЗЧИК: РГП «Казводхоз» КВР МООС РК

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЖФ РГП «Казводхоз» КВР МООС РК

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА: Капитальный ремонт МК Каракыстак с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области

АКТ № 3

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МК КАРАКЫСТАК С ПЛОТИННЫМ ВОДОЗАБОРОМ В РАЙОНЕ Т.РЫСКУЛОВА ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ.

ЗА июнь-июль 2013г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонтно-строительные работы дома-сторожки								
1	Е0111-9-2	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых м2	90	186,7	5,46	16803	492	1411	0,08	8
				12,11	2,05	1090	184	110,7	0,01	1
2	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" м2	90	935,06	6,13	84155	551	6933	0,44	40
				67,28	2,31	6055	208	110,7	0,01	1
3	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	96,3	111,76	0,58	10763	55	1500	0,09	8
				13,85	0,22	1333	22	110,7	-	-
4	Е0162-16-1	-Окраска масляными составами плинтусов и галтелей м2	9	94,3	0,04	849	-	579	0,38	3
				68,11	0,01	613	-	94,5	-	-
5	Е0118-2-1	-Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,21 МВт /0,18 Гкал/ч/ 1котел	1	14661,12	2140,49	14661	2140	11475	52,9	53
				9159,75	801,56	9160	802	115,2	3,91	4
6	Е0118-2-1	-Демонтаж котла 1котел	1	7741,91	1369,91	7742	1370	8813	46	46
				6372	513	6372	513	128	3,13	3
7	75-1-А23	-Котел отопительный стальной водогрейный комбинированный двухконтурный /с контуром для нагрева питьевой воды/ на газе и твердом топливе, марки КС-ТГ-20, мощность 20 кВт, 520х840х1030 мм Шт	1	19800	-	19800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

8	Е0165-19-1	-Демонтаж радиаторов массой до 80 кг	5	197,2	15,96	986	80	1058	1,21	6
		шт		181,24	2,52	906	13	115,2	0,02	-
9	Е0165-18-1	-Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 32 мм	45	67,96	0,5	3058	23	3502	0,44	20
		м		67,46	0,09	3036	4	115,2	-	-
10	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	7,44	4352,1	43,41	32380	323	1208	0,78	6
		1кВт		124,72	16,26	928	121	115,2	0,08	1
11	Е0116-6-4	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	45	431,3	4,95	19409	223	3209	0,34	15
		м		60,03	1,86	2701	84	115,2	0,01	-
12	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	140	3,69	-	517	-	502	0,03	4
		м		3,69	-	517	-	97,2	-	-
13	Е0167-11-2	-Прокладка скрытой проводки в бороздах	140	24,84	-	3478	-	3380	0,15	21
		м		24,84	-	3478	-	97,2	-	-
14	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	24900	-	1992	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
15	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,06	39800	-	2388	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
16	Е0158-25-1	-Смена конька из листовой стали	20	249,7	0,77	4994	15	1288	0,41	8
		м		60,01	0,11	1200	2	107,1	-	-
17	Е0162-9-5	-Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 процентов	27,3	231,89	0,09	6331	2	4561	1,06	29
		м2		176,78	0,03	4826	1	94,5	-	-
18	Е0161-2-3	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	451	497,91	33,79	224557	15239	126836	1,74	785
		м2		291,98	5,62	131683	2535	94,5	0,03	14
19	Е0162-1-1	-Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая	451	25,23	0,05	11379	23	9406	0,14	64
		м2		22,05	0,02	9945	9	94,5	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 1		Тенге			466240	20537			1116
			Тенге			183842	4497			24
	Стоимость оборудования -		Тенге			19800	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			19800	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			8374	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	3994	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4380	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3882	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	582	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	735	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	12992	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	26
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4577	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	359831	-	-	-
Материалы -	Тенге	111102	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	159706	-	-
Местные материалы -	Тенге	75606	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	152514	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	76
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	22877	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	30741	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	543086	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1038
Сметная заработная плата -	Тенге	-	182583	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	78235	-	-	-
Материалы -	Тенге	50974	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	24639	-	-
Накладные расходы -	Тенге	29265	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	15
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4390	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6450	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	113951	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	169
Сметная заработная плата -	Тенге	-	29029	-	-
ИТОГО ПО разделу 1	Тенге	689828	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1233
Сметная заработная плата -	Тенге	-	216188	-	-

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение дома-сторожки

1 Ц0108-599-1-	Щиток осветительный, устанавливаемый в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	1	961,6	22,6	962	23	394	2	2
	шт		412	2,3	412	2	95	0,01	-
2 С151803-158-	Щиток квартирный на 12 модулей, тип ЩКВ-1х1-1-СЭ1	1	18600	-	18600	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
3 Ц0108-600-1-	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	1	62,9	5,4	63	5	53	-	-
	шт		54	2,3	54	2	95	0,01	-
4 СПрайс	-Счетчик СО-И411	1	1269,81	-	1270	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
5 Ц0108-526-1-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,2	13,2	3007	79	1307	1	6
	шт		227	2,3	1362	14	95	0,01	-
6 Прайс	-Линейный автомат ВА47-29(1ф) 16А	4	91,98	-	368	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
7 Прайс	-Линейный автомат ВА47-29(1ф) 20А	2	91,98	-	184	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8 Ц0108-526-2-	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
	шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-

9	Прайс	-Вводной автомат ВА47-29(1ф) 40А	1	107,68	-	108	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
10	Ц0108-526-1	-Устройство защитного отключения	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,01	-
11	Ц0108-526-2	-Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2
		шт		340	4,5	340	4	95	0,03	-
12	Цена фирмы	-Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК 25А 30 мА	4	1258,06	-	5032	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Цена фирмы	-Устройство защитного отключения УЗО.ИЭК 40А 30 мА	1	1258,06	-	1258	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
14	СЦена фирмы	-Динрейка	3	124,86	-	375	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	СЦена фирмы	-Шины	3	136,72	-	410	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
16	Ц0108-593-6	-Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	313	131	626	262	296	0,75	2
		шт		119	36,9	238	74	95	0,21	-
17	С151701-80	-Светильники тип НБ007Х60/Р2-1-01, НБ006-60	1	158	-	158	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
18	С151701-88	-Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	1	157	-	157	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
19	С151706-5	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-40	1	24	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
20	С151706-9	-Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б220-230-60	1	24	-	24	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Ц0108-592-2	-Патрон подвесной	4	120,3	1,7	481	7	292	0,49	2
		шт		76,5	0,3	306	1	95	-	-
22	СПрайс	-Патрон подвесной	4	65,18	-	261	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
23	Ц0108-545-1	-Коробка соединительная на 3 контакта	4	843,5	19,5	3374	78	1829	3	12
		шт		479	2,3	1916	9	95	0,01	-
24	С151803-46	-Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока	4	3500	-	14000	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
25	Ц0108-591-2	-Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	3	47	0,2	141	1	130	0,29	1
		шт		45,5	0,1	137	-	95	-	-
26	Ц0108-591-5	-Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	48,5	0,2	97	-	89	0,29	1
				47	0,1	94	-	95	-	-

27	С151801-13	-Выключатель 2-х клавишный	шт	2	182	-	364	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
28	С151801-12	-Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	3	156	-	468	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
29	С151801-132	-Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ	1000шт	0,018	16300	-	293	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
30	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом	шт	14	67,4	0,2	944	3	770	0,34	5
					57,8	0,1	809	1	95	-	-
31	Ц0108-591-9	-Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке с 3-им заземляющим контактом, двухместные	шт	3	134,8	0,4	404	1	330	0,34	1
					115,6	0,2	347	1	95	-	-
32	С151801-146	-Розетка штепсельная с заземляющим контактом защищенного исполнения, одноместная, 10А, 220В, тип РС10-122	шт	5	195	-	975	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
33	СЦена фирмы	-Розетка штепсельная с заземляющим контактом защищенного исполнения, двухместная, 10А, 220В, тип РС16-004	шт	5	67,85	-	339	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
34	СЦена фирмы	-Розетка штепсельная с заземляющим контактом, двухместная, 16А, 220В, тип РА10-407	шт	3	75,39	-	226	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
35	С151801-158	-Розетка штепсельная потолочная с заземляющим контактом, скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 25 А	шт	4	237	-	948	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
36	С151803-48	-Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	шт	0,01	26100	-	261	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
37	С151803-55	-Коробка протяжная /ТУ36-1689-78/, тип У996 У2	1000шт	2	505	-	1010	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
38	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, масса 1 м до 1 кг	шт	22	27,7	2,1	609	46	422	0,1	2
					19,7	0,5	433	11	95	-	-
39	С151601-113	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х16 мм2	м	0,02	63100	-	1262	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-

40	С151601-344	-Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х6 мм2 1000м	0,002	109800	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
41	Ц0108-409-1	-Трубы ПВХ гофрированная по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	110	108,6	48,9	11946	5379	5413	0,22	24
				39,6	12,2	4356	1342	95	0,07	8
42	СЦена фирмы	-Труба ПВХ, Dн 16 мм м	110	17,59	-	1935	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	Ц0108-407-1	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм м	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
				41,4	15,8	1242	474	95	0,09	3
44	С130806-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 18х2 мм м	30	33	-	990	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-407-2	-Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	22	159,9	81,1	3518	1784	1563	0,35	8
				54,5	20,3	1199	447	95	0,12	3
46	С130806-57 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм м	22	112	-	2464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
47	Ц0108-412-1	-Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	140	8,5	0,1	1190	14	971	0,05	7
				7,3	-	1022	-	95	-	-
48	С151607-174	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,08	24900	-	1992	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
49	С151607-176	-Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,06	39800	-	2388	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
50	С240529-144 0-1	-Крюк для подвески светильников У623 1000 шт	0,004	9591	-	38	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

Демонтажные работы

51	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки		140	3,69	-	517	-	502	0,03	4
			м		3,69	-	517	-	97,2	-	-
52	Е0167-7-6	-Демонтаж щитков		1	40,78	0,5	41	1	39	0,26	-
			шт		40,28	0,09	40	-	97,2	-	-
53	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания		6	9,32	0,23	56	1	53	0,06	-
			шт		9,09	0,05	55	-	97,2	-	-
54	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток		14	8,42	-	118	-	115	0,06	1
			шт		8,42	-	118	-	97,2	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				93992	9716			93
			Тенге				16244	2397			14
	Стоимость оборудования -		Тенге				6950	-	-		-
	Транспортные расходы -		Тенге				347	-	-		-
	Заготов.-складские расходы -		Тенге				88	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге				7385	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				83588	-	-		-
	Материалы -		Тенге				9630	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	18642	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				47998	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				17725	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				-	2659	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				6079	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге				107393	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		115
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	21300	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3454	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				3454	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге				207	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге				3661	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				118439	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		115
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	21300	-		-

РАЗДЕЛ 3. Крепление откоса отстойника

1	Е0101-73-21	-Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы		110	46,97	44,98	5167	4948	1978	0,01	2
			м3		1,99	16,55	219	1820	97	0,06	7
		Устройство крепления откосов									
2	Е0108-3-3	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения		34	1215,82	100,89	41338	3430	6499	0,85	29
			м3		123,75	38,25	4208	1301	118	0,18	6
3	Е0142-8-6	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м		44	8359,11	59,28	367801	2608	10244	1,55	68
					240,75	20,85	10593	917	89	0,07	3

		м3							
4	Е0142-14-1	-Установка армосеток массой до 0,1 т	2,3	2081,68	322,52	4788	742	3351	9,57	22
				1514,25	122,92	3483	283	89	0,6	1
		т								
5	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм(шпильки)	0,245	45800	-	11221	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
6	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,06	60500	-	124328	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
7	Е0142-1-5	-Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса круче, чем 1:3 толщина слоя до 2 м	21	190,06	138,03	3991	2899	1484	0,27	6
				44,33	35,08	931	737	89	0,12	3
		м3								
8	Е01031-А15-1	--Погрузка камня природного при автомобильных перевозках	37,8	44,3	44,3	1675	1675	1172	-	-
				-	31,01	-	1172	100	0,65	25
		т								
9	Е01031-А15-2	--Разгрузка камня природного при автомобильных перевозках	37,8	21,4	21,4	809	809	566	-	-
				-	14,98	-	566	100	0,31	12
		т								
10	Е010334-А24	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(70км)	37,8	67,4	67,4	2548	2548	510	-	-
				-	13,48	-	510	100	0,28	11
		т								
11	С010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	37,8	302,1	-	11419	-	2284	1,27	48
				60,42	-	2284	-	100	-	-
		т								
12	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	140	1244,18	132,49	174186	18549	58480	1,97	276
				317,25	84,4	44415	11816	104	0,37	52
		м								
13	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,014	26143,3	1166,54	366	16	27	5,07	-
				1284,75	574,87	18	8	104	2,69	-
		т								
14	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,042	30039,53	1538,51	1262	65	131	9,49	-
				2407,5	590,92	101	25	104	2,44	-
		т								
15	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,77	17024,31	1344,28	13109	1035	2270	10	8
				2542,5	291,92	1958	225	104	0,75	1
		т								
16	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	197,4	477,83	12,27	94323	2423	13582	0,24	47
				63,45	2,71	12525	535	104	0,01	1
		м2								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			858329	41746			505
			Тенге			80734	19914			121

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	858329	-	-	-
Материалы -	Тенге	247070	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	100648	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	135549	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	344095	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	11419	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	102579	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	15387	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	57654	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1018563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	678
Сметная заработная плата -	Тенге	-	116035	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	1018563	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	678
Сметная заработная плата -	Тенге	-	116035	-	-

РАЗДЕЛ 4. Устройство порога отстойника водосброса

Устройство крепления откосов

1	Е0142-6-1	-Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	480	242,2	9,35	116258	4490	23927	0,33	156
		м2		52,88	3,13	25382	1502	89	0,01	5
2	Е0142-8-6	-Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м	120	8359,11	59,28	1003093	7114	27939	1,55	186
		м3		240,75	20,85	28890	2502	89	0,07	9
3	Е0142-8-1	-Устройство фундаментов под деформационный шов	3	8471,4	74,88	25414	225	1264	2,94	9
		м3		447,75	25,67	1343	77	89	0,1	-
4	Е0142-14-1	-Установка армосеток массой до 0,1 т	6,41	2081,68	322,52	13344	2067	9340	9,57	61
		т		1514,25	122,92	9706	788	89	0,6	4
5	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,07	60500	-	125039	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	150	1222,75	132,49	183413	19874	62657	1,97	296
		м		317,25	84,4	47588	12660	104	0,37	55
7	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,015	26143,3	1166,54	392	17	29	5,07	-
		т		1284,75	574,87	19	9	104	2,69	-
8	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,045	30039,53	1538,51	1352	69	140	9,49	-
		т		2407,5	590,92	108	27	104	2,44	-
9	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,825	17024,31	1344,28	14045	1109	2432	10	8
		т		2542,5	291,92	2098	241	104	0,75	1
10	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	211,5	477,83	12,27	101060	2596	14553	0,24	51
		м2		63,45	2,71	13420	573	104	0,01	2
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1583410	37561			767

	----	---	---	---		---
	Тенге	128554	18378			76
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1583410	-	-		-
Материалы -	Тенге	253722	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	146933	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	125039	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	1038534	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	142281	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		71
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	21342	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	103541	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2245606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		914
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168275	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	2245606	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		914
Сметная заработная плата -	Тенге	-	168275	-		-

РАЗДЕЛ 5. ВЛИ-380В. Наружное освещение

1	Е0133-103-1-Установка одностоечной железобетонной опоры ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/ опора	11	1534,11	878,23	16875	9661	8693	3,06	34
			506,25	246,42	5569	2711	105	1,03	11
2	Е0133-103-2-Установка одностоечной железобетонной опоры с одним подкосом ВЛ 0,4 кВ /с траверсами/ опора	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
			985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
3	С143019-102-Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ, длина 9,5 м, марка СВ 95-2а шт Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	25	11500	-	287500	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
4	Ц0108-595-2-Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА шт	11	802,4	283	8826	3113	5916	2,73	30
			485,1	81	5336	891	95	0,47	5
5	С151703-4 -Светильники тип РКУ060125 шт	11	4460	-	49060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
6	С151706-84 -Лампы ртутные ДРЛ-125 шт	11	619	-	6809	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7	Е0101-164-2-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления м3	11	218,93	-	2408	-	2721	1,54	17
			218,93	-	2408	-	113	-	-
8	Е0101-166-2-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	11	134,1	-	1475	-	1667	0,97	11
			134,1	-	1475	-	113	-	-
9	Ц0108-472-1-Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм м	3	51,7	2,8	155	8	79	0,16	-
			27,5	0,3	83	1	95	-	-
10	Ц0108-472-8-Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из	3	84,6	2,8	254	8	93	0,17	1

		круглой стали, диаметр 8 мм м		32,4	0,2	97	1	95	-	-
11	Е0133-108-1-	Подвеска проводов ВЛ 0,4 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов 1км	0,525	7533,91 --- 3019,5	4310,78 --- 1169,46	3955 --- 1585	2263 --- 614	2309 --- 105	17,71 --- 4,45	9 --- 2
12	СЦена фирмы	-Провод изолированный самонесущий СИП4 сечение 4х16 мм2 1000м	0,03	79280,04 --- -	- --- -	2378 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
13	СЦена фирмы	-Провод изолированный самонесущий СИП4 сечение 4х35+25 мм2 1000м	0,495	172535,48 --- -	- --- -	85405 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
14	Ц0108-405-1-	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	50	60,5 --- 55,1	2,8 --- 0,5	3025 --- 2755	140 --- 25	2641 --- 95	0,32 --- -	16 --- -
15	С151607-136-	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВЗ сечение 1,5 мм2 1000м	0,05	9960 --- -	- --- -	498 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
16	Е0133-30-12-	Установка кронштейнов 1000кг	0,0275	7754,64 --- 2895,75	4858,89 --- 1287,36	213 --- 80	134 --- 35	14 --- 12	16,5 --- 4,47	- --- -
17	С12021-237	-Кронштейны для светильников 1000кг	0,0275	154400 --- -	- --- -	4246 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
18	СЦена фирмы	-Патрон для предохранителя SV 19.25 шт	11	1759,54 --- -	- --- -	19355 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
19	СЦена фирмы	-Предохранитель ПВД 2-25 шт	11	135,45 --- -	- --- -	1490 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
20	СЦена фирмы	-Хомут Х15 шт	11	576,07 --- -	- --- -	6337 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
21	СЦена фирмы	-Крюк SOT21.1 шт	7	317,45 --- -	- --- -	2222 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
22	СЦена фирмы	-Крюк SOT21.16 шт	11	317,45 --- -	- --- -	3492 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
23	СЦена фирмы	-Зажим поддерживающий SO140 шт	18	1980,06 --- -	- --- -	35641 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
24	СЦена фирмы	-Зажим ответвительный SLIP22.127 шт	18	500,31 --- -	- --- -	9006 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
25	СЦена фирмы	-Зажим натяжной SO157.1 шт	3	253,54 --- -	- --- -	761 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
26	СЦена фирмы	-Зажим соединительный SLIP22.1 шт	21	484,22 --- -	- --- -	10169 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
27	СЦена фирмы	-Зажим заземляющий SM2.25 шт	18	818,18 --- -	- --- -	14727 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
28	СЦена фирмы	-Заземляющий проводник ЗП6 м	7	105,84 ---	- ---	741 ---	- ---	- ---	- ---	- ---

				-	-	-	-	-	-	-
29	СЦена фирмы	-Крюк бандажный SOT29 шт	8	467,94	-	3744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
30	СЦена фирмы	-Крюк дистанционный PD2.2 шт	5	873,63	-	4368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	СЦена фирмы	-Крюк дистанционный PD2.3 шт	1	950,24	-	950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	СЦена фирмы	-Бандажная лента СОТ-37 м	20,8	184,26	-	3833	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	СЦена фирмы	-Скрепа СОТ 36-2 шт	16	33,44	-	535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
34	СЦена фирмы	-Зажим натяжной SO 118.425 шт	9	1373,09	-	12358	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
35	СЦена фирмы	-Зажим плашечный ПС1-1 шт	7	78,31	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
36	СЦена фирмы	-Бандаж пластиковый PER-15 шт	8	11,01	-	88	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
37	СЦена фирмы	-Концевые колпачки PK99.025 шт	4	106,24	-	425	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
38	СЦена фирмы	-Концевые колпачки PK99.050 шт	16	109,63	-	1754	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
39	СЦена фирмы	-Дистанционный бандаж SO79.1 шт	10	712,1	-	7121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
40	Ц0108-405-1	-Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 16 мм2 м	9	60,5	2,8	545	25	475	0,32	3
				55,1	0,5	496	4	95	-	-
41	СЦена фирмы	-Проводник медный марка МГ-16 1000кг	0,0013	493900	-	622	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
42	СЦена фирмы	-Ограничитель перенапряжения SE30.166 шт	7	3770,92	-	26396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
43	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Сталь круглая Д6 т	0,0044	50600	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
44	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,0189	59500	-	1122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
45	Ц0108-164-8	-Муфта термоусаживаемая шт	2	7278,3	5341	14557	10682	5831	9	18
				1890	1179,03	3780	2358	95	6,84	14
46	СЦена фирмы	-Муфта термоусаживаемая ERKT0015/4-35CEE01 шт	2	2174,33	-	4349	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

47	Е0133-27-2	-Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,0464	846	-	39	-	41	5,15	-
		1т		846	-	39	-	105	-	-
48	Е33-527	-Развозка ж/б стоек по трассе	25	925,44	828,69	23136	20717	8978	-	-
		шт		96,75	245,25	2419	6131	105	1,42	36
						Электрооборудование				
49	Ц0108-524-1-	Ящик с рубильником и двумя предохранителями устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	2	1514,6	39,6	3029	79	782	2	4
		шт		405	6,8	810	14	95	0,04	-
50	С151803-163-	Ящики с предохранителями серии ЯРП11-31-54 на 31,5А	2	3640	-	7280	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	Ц0108-524-1-	Ящик с пакетным выключателем	1	1514,6	39,6	1515	40	391	2	2
		шт		405	6,8	405	7	95	0,04	-
52	С151803-184-	Ящик однолинейный со встроенным пакетным выключателем, тип ЯВП-2-15, двухполюсный на 25А	1	5570	-	5570	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
53	Ц0108-146-2-	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 1 кг	110	73,1	20,8	8041	2288	2905	0,14	15
		м		23,4	4,4	2574	484	95	0,03	3
54	С151601-484- Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х6 мм2	0,11	130500	-	14355	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	745617	63090			202
	Тенге	36809	17125			87
Стоимость монтажных работ -	Тенге	390534	-	-		-
Материалы -	Тенге	7334	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22319	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	346632	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	21423	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3213	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24717	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	436675	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		134
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25533	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	355084	-	-		-
Материалы -	Тенге	2906	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	31615	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1346	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	287500	-	-		-

	Накладные расходы -	Тенге			33399	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	17
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5010	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23309	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			411792	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	184
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	36625	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			848470	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	317
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	62158	-	-

РАЗДЕЛ 6. Замена опор ВЛ

1	Е0133-103-1-	Демонтаж промежуточных опор ВЛ-10 кВ	11	1227,29	702,58	13500	7728	6955	2,45	27
		опора		405	197,14	4455	2168	105	0,82	9
2	Е0133-103-1-	Установка одностоечных железобетонных опор ВЛ 10 кВ /с траверсами/	11	1672,56	966,05	18398	10627	9563	3,37	37
		опора		556,88	271,06	6126	2982	105	1,13	12
3	С143019-104 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 квт, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	11	19400	-	213400	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
4	СЦена фирмы	-Изоляторы ШС-10	30	203,85	-	6115	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
5	Е0133-27-1	-Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,102	1100,25	-	112	-	118	6,71	1
		1т		1100,25	-	112	-	105	-	-
6	Е33-528-94	-Развозка ж/б стоек по трассе	11	118,47	5,97	1303	66	1315	-	-
		шт		112,5	1,35	1238	15	105	0,01	-
7	С10333-А5-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13	45	-	585	-	117	0,19	2
		Т		9	-	117	-	100	-	-
8	С01031-А26--1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	13	27,1	-	352	-	8	0,11	1
		Т		5,42	-	70	-	12	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 6	Тенге				253766	18421			69
		Тенге				12118	5165			22
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				6115	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				6115	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				367	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				6482	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				247651	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2963	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	17283	-		-
	Местные материалы -	Тенге				213400	-	-		-
	Транспортные расходы -	Тенге				937	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				18076	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	2711	-		-

Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		15944	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		281670	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		99
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19994	-		-
ИТОГО ПО разделу 6	Тенге		288152	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		99
Сметная заработная плата -	Тенге		-	19994	-		-

РАЗДЕЛ 7. Акведук на ПК50+62

Земляные работы

1	Е0101-73-21-	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3 в грунтах 2 группы	15	46,97	44,98	705	675	270	0,01	-
				1,99	16,55	30	248	97	0,06	1
		м3								
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	13	6,48	6,48	84	84	27	-	-
				-	2,1	-	27	97	0,01	-
		м3								
3	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2	134,1	-	268	-	303	0,97	2
				134,1	-	268	-	113	-	-
		м3								
4	Е0101-134-1-	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	13	21,55	4,52	280	59	215	0,11	1
				17,03	-	221	-	97	-	-
		м3								
5	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	50	26,22	25,02	1311	1251	385	0,01	-
				1,15	6,79	58	339	97	0,02	1
		м3								
6	С010333-А5-1-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	87,5	45	-	3938	-	788	0,19	17
				9	-	788	-	100	-	-
		т								
7	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	50	3,08	2,66	154	133	64	-	-
				0,39	0,93	20	47	97	-	-
		м3								
8	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	110	18,64	17,87	2050	1965	451	0,01	1
				0,77	3,46	85	380	97	0,01	1
		м2								

Монолитный и сборный железобетон

Устройство опор и крепление лотков канала

9	Е0142-6-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения	100	242,2	9,35	24220	935	4985	0,33	33
				52,88	3,13	5288	313	89	0,01	1
		м2								
10	Е0142-8-6	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании бульдозерами при толщине крепления до 0,2 м	25	8359,11	59,28	208978	1482	5821	1,55	39
				240,75	20,85	6019	521	89	0,07	2
		м3								
11	Е0137-73-5	Устройство опор акведуков и консольных перепадов на	2,4	10317,77	169,56	24763	407	2224	4,32	10

	оросительных и осушительных системах из монолитного бетона		711	61,3	1706	147	120	0,26	1
12	E0101-156-1-	Устройство каменной наброски или призмы м3	2,4	432,86	0,86	1039	2	1006	2,81	7
				432	0,32	1037	1	97	-	-
13	E01031-A15--1	Погрузка камня природного при автомобильных перевозках м3	4,32	44,3	44,3	191	191	134	-	-
				-	31,01	-	134	100	0,65	3
14	E01031-A15--2	Разгрузка камня природного при автомобильных перевозках т	4,32	21,4	21,4	92	92	65	-	-
				-	14,98	-	65	100	0,31	1
15	E010334-A24-	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 9,5 до 10 км(70км) т	4,32	67,4	67,4	291	291	58	-	-
				-	13,48	-	58	100	0,28	1
16	E010333-A60--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 т	4,32	302,1	302,1	1305	1305	261	-	-
				-	60,42	-	261	100	1,27	5
17	E0122-8-14 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием км	0,048	542651,84	240633,09	26047	11550	21959	1369	66
				261000	90900	12528	4363	130	443,96	21
18	C130806-145- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х8 мм м	48,19	14800	-	713242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	E0113-16-1 -	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз м2	124	36,09	0,09	4475	11	496	0,02	3
				4,39	0,05	544	6	90	-	-
20	E0113-26-3 -	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 2 раза м2	248	111,91	0,12	27754	30	966	0,02	6
				4,28	0,05	1061	12	90	-	-
21	E0122-8-15 -	Укладка стальных водопроводных труб диам. 900 мм с гидравлическим испытанием км	0,008	748220,22	395593,09	5986	3165	4753	1622	13
				307575	149438,25	2461	1196	130	729,86	6
22	C130806-151- Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 920х10 мм м	8,03	20700	-	166262	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
23	E0106-11-7 -	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,1548	93997,62	304,24	14555	47	5396	198	31
				33075	114,75	5121	18	105	0,56	-
24	E0122-48-1 -	Соединение труб на оросительных и осушительных системах футляр	2	5240,18	559,8	10480	1120	3458	7,99	16
				1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	-

25	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0003	26143,3	1166,54	8	-	1	5,07	-
		т		1284,75	574,87	-	-	104	2,69	-
26	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,0125	17024,31	1344,28	212	17	37	10	-
		т		2542,5	291,92	32	4	104	0,75	-
27	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	3,62	477,83	12,27	1727	44	249	0,24	1
		м2		63,45	2,71	229	10	104	0,01	-
28	Е0141-7-5	-Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	12	1222,75	132,49	14673	1590	5013	1,97	24
		м		317,25	84,4	3807	1013	104	0,37	4
29	Е0141-8-2	-Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0012	26143,3	1166,54	31	1	2	5,07	-
		т		1284,75	574,87	2	1	104	2,69	-
30	Е0141-8-3	-Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0036	30039,53	1538,51	108	6	11	9,49	-
		т		2407,5	590,92	9	2	104	2,44	-
31	Е0141-8-8	-Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,066	17024,31	1344,28	1124	89	195	10	1
		т		2542,5	291,92	168	19	104	0,75	-
32	Е0141-9-2	-Изготовление асфальтовых матов на мешковине	16,92	477,83	12,27	8085	208	1164	0,24	4
		м2		63,45	2,71	1074	46	104	0,01	-
		Демонтажные работы								
33	Е0107-31-6	-Демонтаж лотков из сборного железобетона	6,5	1272,32	690,92	8270	4491	7410	4,26	28
		м3		581,4	232,86	3779	1514	140	1,23	8
34	Е0146-34-2	-Разборка монолитного бетона	3	2430,59	1082,84	7292	3249	5488	8,27	25
		м3		1347,75	481,5	4043	1444	100	1,95	6
35	С01031-А26-1	--Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	22,8	27,1	-	618	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
36	С010333-А5-2	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 2	22,8	56,2	-	1281	-	256	0,24	5
		т		11,24	-	256	-	100	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 7	Тенге	1281899	34490		331
	Тенге	53274	12208		64
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	402395	-	-	-
Материалы -	Тенге	90487	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65482	-	-
Местные материалы -	Тенге	219350	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	5219	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	73908	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11086	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	28578	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	504882	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	431
Сметная заработная плата -	Тенге	-	76569	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	879504	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	879504	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52770	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	932274	-	-	-

ИТОГО ПО разделу 7	Тенге			1437156	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		431
Сметная заработная плата -	Тенге			-	76569	-		-

РАЗДЕЛ 8. Канал Каракыстак

1 Е0101-164-2-	Очистка канала от камней и грязи вручную с ПК0 до песколовки	360	218,93	-	78815	-	89061	1,54	554
	м3		218,93	-	78815	-	113	-	-
2 Е0101-24-2 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м срезка растительного грунта с перемещением на 30 м	4590	9,24	9,24	42434	42434	13364	-	-
	м3		-	3	-	13777	97	0,01	53
3 Е0101-24-10-	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт /80 л.с./	9180	7,91	7,91	72617	72617	22869	-	-
к=2	м3		-	2,57	-	23576	97	0,01	90
4 Е0101-164-2-	Срезка грунта 2 группы вручную	1150	218,93	-	251770	-	284500	1,54	1771
	м3		218,93	-	251770	-	113	-	-
5 Е0101-195-1-	Корчевка деревьев и кустарников диаметром 10-15 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	7907	41,73	34,3	329944	271195	110904	0,05	407
	дерево		7,43	12,61	58749	99685	70	0,04	326
6 С01031-А20--1	Погрузка деревьев при автомобильных перевозках	195,52	167,1	-	32671	-	784	0,7	137
	т		33,42	-	6534	-	12	-	-
7 С010333-А10--1	Перевозка деревьев, расстояние перевозки 10 км	195,52	76,6	-	14977	-	2995	0,32	63
	т		15,32	-	2995	-	100	-	-
				Затворы					
8 Ц0122-110-1-	Демонтаж затвора	0,556	21962,87	14200,37	12211	7895	5624	137	76
	т		7762,5	3476,25	4316	1933	90	20,16	11
к-0,3									
9 Е0139-1-1	-Демонтаж рамы	0,488	28643,23	14043,65	13978	6853	5618	52,43	26
т.ч.	т		9790,2	3000,38	4778	1464	90	11,81	6
п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7;0,5									

10 Ц0122-62-19-Демонтаж подъемников	0,4852	16256,16	7143,66	7887	3466	4698	119	58
т		---	---	---	---	---	---	---
к-0,3		9112,5	1647	4421	799	90	9,55	5
11 Е0146-34-3 -Вырубка бетона	2	4330,04	2095,79	8660	4192	6047	13,32	27
м3		---	---	---	---	---	---	---
		2234,25	789,37	4469	1579	100	3,86	8
12 С143018-20 -Панели-блоки стеновые Г- и Т	452,42	21900	-	9907985	-	-	-	-
Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15 м3		---	---	---	---	---	---	---
		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО разделу 8	Тенге	10773949	408652		3119
	---	---	---		---
	Тенге	416846	142813		498
Стоимость монтажных работ -	Тенге	20099	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	11469	-	-
Накладные расходы -	Тенге	10322	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1548	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1825	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	32246	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	155
Сметная заработная плата -	Тенге	-	13018	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10739873	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	541949	-	-
Местные материалы -	Тенге	9907985	-	-	-
Транспортные расходы -	Тенге	47648	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	530524	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	265
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	79579	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	676224	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11946620	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3701
Сметная заработная плата -	Тенге	-	621527	-	-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	13978	-	-	-
Материалы -	Тенге	2347	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6242	-	-
Накладные расходы -	Тенге	5618	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	843	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1176	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге	20771	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	34
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7084	-	-

ИТОГО ПО разделу 8	Тенге	11999638	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3890
Сметная заработная плата -	Тенге	-	641629	-	-
ИТОГО ПО АКТУ Ф-2	Тенге	18645866	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3356
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1322148	-	-
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	745539			
Зимнее удорожание 2,07%	Тенге	401249			
Выслуга лет 1%	Тенге	193840			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	77536			
Передислокация техники	Тенге	131540			
Командировочные расходы	Тенге	1097540			
ИТОГО	Тенге	21293110			
Итого в текущих ценах 2012г. К- 2,087742	Тенге	44454518			
Итого с понижающим коэффициентом К=0,895797974307445	Тенге	39822267			
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	796445			
ИТОГО	Тенге	40618713			
НДС 12%	Тенге	4874246			
ВСЕГО ПО АКТУ Ф-2	**Тенге**	**45492958**			

Зам. генерального директора
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ Б. Малимов

Начальник производственно-технического отдела
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ М.Бурлибаев

Директор Жамбылского филиала
РГП «Казводхоз» КВР МООС РК
_____ И.Казыкеев

Технадзор:
_____ Т. Абдраимов