Наименование объекта: **Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"**

Форма 3КС

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ **142 924 947,0 тенге**
Лимит финансирования на 2013 год **103 232 003,0 тенге**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Специфика: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года **96 782 003 тенге, в.т.ч. НДС** **10 369 500 тенге.**
б) за отчетный месяц **20 991 125 тенге, в.т.ч. НДС** **2 249 049 тенге.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		125	22.08.2012г.	125-д/2	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"**	**тенге**	**92 171 431,25**	**7 350 301,34**	**7 350 301,34**	**0**	**67 670 426,79**	**86 412 502,68**		**11 391 774,55**	**86 412 502,68**
168	**НДС**		**11 060 571,75**	**882 036,16**	**882 036,16**	**0**	**8 120 451,21**	**10 369 500,32**		**1 367 012,95**	**10 369 500,32**
	Итого:	**-**	**103 232 003,0**	**8 232 337,50**	**8 232 337,50**	**0**	**75 790 878,00**	**96 782 003,00**		**12 758 787,50**	**96 782 003,00**

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК _____ **Б.Шаханов**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **Е.Хусаинов**

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК _____ **Е. Кульжанбеков**

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт магистрального канала Каракыстак и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за октябрь месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канал Каракыстак								
		Сборный железобетон								
1	Е0106-1-16	Установка плит крепления дна и откосов сборными ж/б плитами	298,6	7491,70	1982,18	2237022	591879	1176398	12,71	3795
		м3		2101,50	712,58	627508	212776	140	3,29	982
		Монолитный железобетон								
3	Е0142-6-1	Устроисво однослойных оснований т=10см	1170	242,20	9,35	283374	10940	58323	0,33	386
		м2		52,88	3,13	61870	3662	89	0,01	12
4	Е0106-1-16	Крепление дна	94,8	8802,36	196,62	834464	18640	34493	1,79	170
		м3		272,25	74,27	25809	7041	105	0,36	34,1
5	с12041-70	Каркасы Д=6мм А111	0,64	73000,00	0,00	46720	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
6	с12041-72	Каркасы Д=10мм А111	1,038	67700,00	0,00	70273	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	с12041-55	Каркасы Д=10мм А1	0,84	60500,00	0,00	50820	0	0	0,0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затворы								
8	Ц0122-110-1	Демонтаж затвора	0,018	21962,87	14200,37	402	260	185	137,00	3
				7762,50	3476,25	142	64	90	20,16	0
		т								
9	Е0139-1-1	Демонтаж рамы	0,0237	28643,23	14043,65	679	333	273	52,43	1
				9790,20	3000,38	232	71	90	11,81	0,3
		т								
10	Ц0122-62-19	Демонтаж подъемников	0,0160	16256,16	7143,66	260	114	155	119,00	2
				9112,50	1647,00	146	26	90	9,55	0,2
		т								
11	Е0146-34-3	Вырубка бетона	0,2	4330,04	2095,79	866	419	605	13,32	3
				2234,25	789,37	447	158	100	3,86	0,8
		м3								
12	Е0139-1-1	Рама затвора	0,0237	45998,11	20062,36	1090	475	439	87,39	2
				16317,00	4286,25	387	102	90	16,87	0,4
		т								
13	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, гр до 5т	0,016	58179,83	23812,20	931	381	516	119,00	2
				30375,00	5490,00	486	88	90	31,84	1
		т								
14	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные	0,0183	80722,33	47334,58	1477	866	617	137,0	3
				25875,00	11587,50	474	212	90	67,2	1
		т								
15	С12021-226	Жесткие затворы для негабоpитных емкостей	0,0183	220500,00	0,00	4035	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
16	С12021-41	Рама затворов	0,0237	147100,00	0,00	3486	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		т								
17	Спрайс-лист	Винтовой подъемник с ручным приводом	1,00	39152,58	0,00	39153	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		шт								
18	Е0142-12-1	Окраска металических огрунтованых поверхностей за 2 раза	1,26	33,84	0,04	43	0	9	0,02	0
				8,28	0,00	10	0	90	0,00	0
		м2								
19	Е0142-12-1	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	0,2	15715,74	782,39	3143	156	253	7,41	1
				1203,75	218,77	241	44	89	0,74	0
		м3								
20	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках(бетон)	1057,44	27,10	0,00	28657	0	688	0,11	116
				5,42	0,00	5731	0	12	0,00	0,0
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 1 км	1057,44	24,60	24,60	26013	26013	5203	0,00	0
		т		0,00	4,92	0	5203	100	0,10	105,7
22	С01031-А12-1	Погрузка изделии металических при автомобильных перевозках	3,12	234,30	0,00	731	0	0	0,11	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
23	С01031-А12-2	Разгрузка изделии металических	3,12	232,80	0,00	726	0	0	0,11	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
24	Е010333-А1-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами растояние перевозки 1 км	3,12	24,60	24,60	77	77	15	0,00	0
		т		0,00	4,92	0	15	100	0,10	0,3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3634441				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1278173				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			294757				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5207370				
		Раздел 2. Автоматизированная система учета и регулирования воды.								
1	Прайс-лист	Стол для компютера и лазерного принтера	1	8162,89	0,00	8163	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
2	Прайс-лист	Кресло для компьютера	1	2215,99	0,00	2216	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
3	Прайс-лист	Компютер в комплекте	1	57620,42	0,00	57620	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
4	Прайс-лист	Лазерный принтер	1	14405,10	0,00	14405	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Прайс-лист	Аккумулятор 12В,емкость 90 А/час	5	24325,42	0,00	121627	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
6	Прайс-лист	Источник вторичного питания СКАТ 1200	1	8299,51	0,00	8300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
7	Прайс-лист	Проброзователь интерфейсов 485	1	14309,07	0,00	14309	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
8	Прайс-лист	Датчик уровня УУ	3	64390,81	0,00	193172	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
9	Прайс-лист	Измеритель потока сверхзвуковой 2000	2	71545,35	0,00	143091	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
10	Прайс-лист	Датчик положения затвора	5	89431,69	0,00	447158	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
11	Прайс-лист	Блок конечных выключателей БКВ	5	21463,60	0,00	107318	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	Прайс-лист	Блок телеуправления	5	35772,67	0,00	178863	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
13	Прайс-лист	Переносное считываюшее устройство ПСУ	1	32195,41	0,00	32195	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Прайс-лист	Блок питания 124	1	17886,34	0,00	17886	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
15	Прайс-лист	Блок зашиты шкафа управления	5	14309,07	0,00	71545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
16	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика положения затвора	5	14309,07	0,00	71545	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
17	Прайс-лист	Комплект монтажных изделий для установки датчика уровня	5	3577,27	0,00	17886	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
18	Прайс-лист	Сотовый модем MC 35PU	3	17886,34	0,00	53659	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
19	Прайс-лист	Сотовый модем RS-485	1	17886,34	0,00	17886	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
20	Прайс-лист	Стоимость програмного обеспечения	2	24775,18	0,00	49550	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1628398				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования	Тенге			1628398				
		Транспортные расходы	Тенге			81420				
		Заготов.-складские расходы	Тенге			20518				
		ВСЕГО,Стоимость оборудования	Тенге			1730335				
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1730335				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	5207370
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	208295
ИТОГО	Тенге	5415665
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	112104
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	54157
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	21663
ИТОГО	Тенге	5603588
Передислокация техники	Тенге	-58690
Командировочные расходы	Тенге	2812430
ИТОГО	Тенге	8357328
Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.	Тенге	1730335
ИТОГО в ценах 2001г.	Тенге	10087664
Итого в текущих ценах К=2,087742	Тенге	21060439
Итого с понижающим коэфицентом к=0,89	Тенге	18743792
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	374876
Итого	Тенге	19118668
ПИР	Тенге	-376592
Итого	Тенге	18742076
НДС 12%	Тенге	2249049
Всего по акту	Тенге	**20 991 125**

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **И. Казыкеев**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Заместитель директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **К. Шатанов**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**