Форма 3КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"

Программа 037 "Капитальный ремонт и восстановление особо аварийных участков межхозяйственных каналов и гидромелиоративных сооружений"

Полная сметная стоимость работ 142 924 947,0 тенге
Лимит финансирования на 2013 год 103 232 003,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Спецификa: 421 «Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств»
Спецификa: 168 «Перечисление поставщику суммы НДС, по приобретаемым товарам, услугам и работам»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Пушкина, 25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИН: 110740000364, КБЕ 16
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
АО «Народный Банк Казахстан»

а) с начала года 75 790 878 тенге, в.т.ч. НДС 8 120 451 тенге.
б) за отчетный месяц 30 297 920 тенге, в.т.ч. НДС 3 246 206 тенге.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2013 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

код заказчика	код подрядчика	договор		дополнительное соглашение		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		№	дата	№	дата	наименование	код		
		125	22.08.2012г.	125-д/2	14.05.2013г.				

Специ-фика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость единицы работ, тенге	Аванс, тенге			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток			Кол-во	Сумма, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Капитальный ремонт магистрального канала "Каракыстак" и головного сооружения с плотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области"**	**тенге**	**92 171 431,25**	**15 465 815,63**	**8 115 514,29**	**7 350 301,34**	**40 618 712,50**	**67 670 426,79**		**18 936 200,00**	**67 670 426,79**
168	**НДС**		**11 060 571,75**	**1 855 897,87**	**973 861,71**	**882 036,16**	**4 874 245,50**	**8 120 451,21**		**2 272 344,00**	**8 120 451,21**
	Итого:	-	**103 232 003,0**	**17 321 713,50**	**9 089 376,00**	**8 232 337,50**	**45 492 958,00**	**75 790 878,00**		**21 208 544,00**	**75 790 878,00**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам МООС РК Б.Шаханов

Руководитель управления эксплуатации
и развития гидротехнических сооружений КВР МООС РК Е. Кульжанбеков

Подрядчик :
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" Е.Хусаинов

Заказчик: Комитет по водным ресурсам МООС РК
Исполнитель:РГП"Казводхоз"КВР МООС РК.

Форма 2

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -" Капитальный ремонт магистрального канала Каракыстак и головного сооружения с глотинным водозабором в районе Т.Рыскулова Жамбылской области".

АКТ

выполненых работ за август месяц 2013г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Канал Каракыстак								
		Демонтажные работы								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	2040	27,84	26,18	56794	53407	17532	0,01	20
		м3		1,66	7,20	3386	14688	97	0	61
2	Е0101-27-2	Засыпка пазух булдозерами при перемещений грунтов до 5м	2040	6,48	6,48	13219	13219	4155	0,00	0
		м3		0,00	2,10	0	4284	97	0,01	20
3	Е0101-134-1	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	2040	21,55	4,52	43962	9221	33699	0,11	224
		м3		17,03	0,00	34741	0	97	0,00	0
4	Е0107-30-1	Демонтаж крепления дна и откосов каналов сборными ж/б плит	329	3266,95	0,04	1074827	13	774370	12,71	4182
		м3		1681,20	0,02	553115	7	140	3,29	1082,4
5	Е0106-1-16	Разборка ж/б днищ	158	375,10	157,30	59266	24853	45991	1,79	283
		м3		217,80	59,42	34412	9388	105	0,4	57
		Сборный железобетон								
7	Е0106-1-16	Установка плит крепления дна и откосов сборными ж/б плитами	199	7491,70	1982,18	1490848	394454	784003	12,71	2529
		м3		2101,50	712,58	418199	141803	140	3,29	655

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г-образные для сооружений ирригационных систем	45,18	21900,00	0,00	989442	0	0	0,0	0
		м3		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		Монолитный железобетон								
9	Е0142-6-1	Устроисво однослойных оснований т=10см	780	242,20	9,35	188916	7293	38882	0,33	257
		м2		52,88	3,13	41246	2441	89	0,01	8
10	Е0106-1-16	Крепление дна	63,2	8802,36	196,62	556309	12426	22995	1,79	113
		м3		272,25	74,27	17206	4694	105	0,36	22,8
11	с12041-70	Каркасы	0,42	73000,00	0,00	30952	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
12	с12041-72	Каркасы	0,692	67700,00	0,00	46848	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	с12041-55	Каркасы	0,56	60500,00	0,00	33880	0	0	0,0	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
		Затворы								
14	Ц0122-110-1	Демонтаж затвора	0,556	21962,87	14200,37	12211	7895	5624	137,00	76
		т		7762,50	3476,25	4316	1933	90	20,16	11
15	Е0139-1-1	Демонтаж рамы	0,488	28643,23	14043,65	13978	6853	5618	52,43	26
		т		9790,20	3000,38	4778	1464	90	11,81	5,8
16	Ц0122-62-19	Демонтаж подъемников	0,4852	16256,16	7143,66	7887	3466	4698	119,00	58
		т		9112,50	1647,00	4421	799	90	9,55	4,6
17	Е0146-34-3	Вырубка бетона	2	4330,04	2095,79	8660	4192	6047	13,32	27
		м3		2234,25	789,37	4469	1579	100	3,86	7,7
18	Е0139-1-1	Рама затвора	0,488	45998,11	20062,36	22447	9790	9049	87,39	43
		т		16317,00	4286,25	7963	2092	90	16,87	8,2
19	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, гр до 5т	0,4852	58179,83	23812,20	28229	11554	15662	119,00	58
		т		30375,00	5490,00	14738	2664	90	31,84	15
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные	0,556	80722,33	47334,58	44882	26318	18746	137,0	76
		т		25875,00	11587,50	14387	6443	90	67,2	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С12021-226	Жесткие затворы для негаборитных емкостей	0,556	220500,00	0,00	122598	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С12021-41	Рама затворов	0,488	147100,00	0,00	71785	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
23	Спрайс-лист	Винтовой подъемник с ручным приводом	4,00	39152,58	0,00	156610	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
1	Е0142-12-1	Окраска металических огрунтованых поверхностей за 2 раза	124,8	33,84	0,04	4223	5	930	0,02	2
		м2		8,28	0,00	1033	0	90	0,00	0
2	Е0142-12-1	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	2	15715,74	782,39	31431	1565	2532	7,41	15
		м3		1203,75	218,77	2408	438	89	0,74	1
		Металлическое ограждение								
1	Е0146-26-4	Сверление колцевыми алмазными сверлами	300	238,11	118,34	71433	35502	55230	0,61	183
		отв		114,30	69,80	34290	20940	100	0,11	33
2	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	0,092	93997,62	304,24	8648	28	3206	198,00	18
		т		33075,00	114,75	3043	11	105	0,56	0
3	Е0130-73-1	Установка ст перил	0,703	17298,09	124,87	12161	88	8258	61,00	43
		т		10732,50	45,00	7545	32	109	0,22	0
4	С12021-96	Ограждение	0,7311	177400,00	0,00	129697	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	Е0115-172-3	Окраска перил ограждения	21,09	100,70	0,07	2124	1	1336	0,37	8
		м2		60,30	0,02	1272	0	105	0,0	0
6	Е0101-164-2	Очистка каналов от наносов и грязи вручную	160	218,93	0,00	35029	0	39583	1,54	246
		м3		218,93	0,00	35029	0	113	0,00	0
7	Е0101-24-2	Разработка грунта булдозерами при перемещений грунтов до 10м срезка растительного грунта с перемешением на 30м	585	9,24	9,24	5405	5405	0	0,00	0
		м3		0,00	0,00	0	0	97	0,01	6
8	Е0101-24-10	Добавлять на кажлдые последуюшие 10 м	1170	7,91	7,91	9255	9255	2917	0,0	0
		м3		0,00	2,57	0	3007	97	0,01	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-164-2	Срезка грунта вручную	60	218,93	0,00	13136	0	14843	1,54	92
		м3		218,93	0,00	13136	0	113	0,00	0
		Затворы								
18	Е0139-1-1	Рама затвора	0,488	45998,11	20062,36	22447	9790	9049	87,39	43
		т		16317,00	4286,25	7963	2092	90	16,87	8,2
19	Ц0122-62-19	Механизмы подъемные с электрическим приводом винтовые, гр до 5т	0,4852	58179,83	23812,20	28229	11554	15662	119,00	58
		т		30375,00	5490,00	14738	2664	90	31,84	15
20	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные	0,556	80722,33	47334,58	44882	26318	18746	137,0	76
		т		25875,00	11587,50	14387	6443	90	67,2	37
21	С12021-226	Жесткие затворы для негаборитных емкостей	0,556	220500,00	0,00	122598	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	С12021-41	Рама затворов	0,488	147100,00	0,00	71785	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
23	Спрайс-лист	Винтовой подъемник с ручным приводом	4,00	39152,58	0,00	156610	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
1	Е0142-12-1	Окраска металических огрунтованых поверхностей за 2 раза	124,8	33,84	0,04	4223	5	930	0,02	2
		м2		8,28	0,00	1033	0	90	0,00	0
2	Е0142-12-1	Монолитный бетон стенок для монтажа затворов	2	15715,74	782,39	31431	1565	2532	7,41	15
		м3		1203,75	218,77	2408	438	89	0,74	1
10	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1057,44	27,10	0,00	28657	0	688	0,11	116
		т		5,42	0,00	5731	0	12	0,00	0,0
11	Е010333-А1-2	Устройство защитного отключения	1057,44	24,60	0,00	26013	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,10	105,7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5933967				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1963513				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			473849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8371329				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 2.Силовое электрооборудование										
1	Ц0108-102-1	Шкаф управления и регулирования	2	3089,00	497,00	6178	994	4528	13,00	26
		шкаф		2273,00	110,00	4546	220	95	1	1
2	Прайс-лист	Шкаф	2	19206,81	0,00	38414	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	У65-34-21	Ящик управления асинхронными двигателями	5	3977,33	324,13	19887	1621	9580	15,00	75
		устр		1946,00	70,84	9730	354	95	0,04	0
4	Прайс-лист	Ящик управления РУС-2874	3	16445,83	0,00	49337	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
5	Прайс-лист	Ящик управления РУС-2674	2	16445,83	0,00	32892	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
7	Ц0108-532-5	Пост управления кнопочный	5	672,20	13,20	3361	66	1645	2,00	10
		шт		344,00	2,30	1720	12	35	0,01	0
8	Прайс-лист	Пост управления КУ123-3	5	9295,01	0,00	46475	0	0	0,0	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,0	0
9	Ц0108-545-2	Коробка соеденительная	5	1392,90	28,90	6965	145	3602	4,00	20
		шт		756,00	2,30	3780	12	95	0,01	0
10	с151801-134	Коробка соеденительная КС-20	5	1750,00	0,00	8750	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
11	ц0108-407-1	Трубы стальные д-25мм	98	125,60	64,10	12309	6282	5325	0,26	25
		м		41,40	15,80	4057	1548	95	0,09	8,8
12	с130806-20	Трубы стальные д-25мм	98	168,00	0,00	16464	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	ц108-411-1	Металический рукав	20	114,40	7,80	2288	156	937	0,3	6
		м		48,80	0,50	976	10	95	0,0	0
14	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш32	5	115,51	0,00	578	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Прайс-лист	Металлорукав РЗ-Ц-Х-Ш20	15	78,37	0,00	1176	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
16	ц0108-141-1	Кабель до 35кВ прокладываемый в готовых траншеях	30	26,40	3,10	792	93	559	0,11	3
		т		19,10	0,50	573	15	95	0,00	0,0
17	с151601-483	Кабели силовые марки АВБбШв 4х4 мм2	0,03	115400,00	0,00	3462	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
18	ц0108-412-1	Затягивание провода в проложеные трубы сеч 2,5мм2	20	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1
		м		7,30	0,00	146	0	95	0,00	0,0
19	ц0108-412-9	Затягивание провода в проложеные трубы сеч 2,5мм2	100	5,40	0,10	540	10	352	0,02	2
		м		3,70	0,00	370	0	95	0,00	0
20	ц0108-405-1	Провода по стальным конструкциям сеч до 16мм2	20	60,50	2,80	1210	56	1056	0,3	6
		м		55,10	0,50	1102	10	95	0,0	0
21	с151607-117	Провода силовые для электроустановок сеч 1,5мм2	0,14	9230,00	0,00	1292	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
22	ц0108-472-6	Проводник заземляющий сеч100мм2	20	88,90	3,10	1778	62	536	0,16	3
		м		27,90	0,30	558	6	95	0,00	0,0
23	ц0108-472-7	Проводник заземляющий сеч160мм2	2,00	107,30	3,50	215	7	62	0,18	0
		м		32,40	0,04	65	0	95	0,00	0,0
24	ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложеных трубах	98	27,70	2,10	2715	206	1881	0,02	2
		м		19,70	0,50	1931	49	95	0,00	0
25	Прайс-лист	Кабели контрольные марка АКВВГ сеч 19х2,5мм2	98	389,57	0,00	38178	0	0	0,00	0
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	ц0108-481-2	Подготовка машин	5	556,70	25,70	2784	129	1602	2,00	10
		шт		335,00	2,30	1675	12	95	0,01	0
27	Прайс-лист	Электродвигатель мощ1,1кВт АД80В4У3	2	5603,95	0,00	11208	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Прайс-лист	Электродвигатель мощ1,5кВт АД80В4У3	3	7804,58	0,00	23414	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
29	ц0108-538-1	Выключател путевой	10	410,30	16,30	4103	163	2520	2,00	20
		шт		263,00	2,30	2630	23	95	0,01	0
30	Прайс-лист	Выключатель концевой МП2101	10	7870,71	0,00	78707	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			415638				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			34322				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19849				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			469811				
		Раздел 3. Автоматизированная система учета и регулирования воды.								
1	Прайс-лист	Зарядное устройство Орион PW150 12В,емкость 6А	5	331970,42	0,00	1659852	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,0
2	Прайс-лист	Преоброзователь напряжения ПН24/12-12А	1	536590,12	0,00	536590	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2196442				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			0				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2196442				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ СМР ПО АКТУ:	Тенге			6194342				
			Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			1997835				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			493699				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			8685876				

ИТОГО СМР ПО АКТУ	Тенге	8685876
Временные здания и сооружения 4%	Тенге	347435
ИТОГО	Тенге	9033311
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,07%	Тенге	186990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Затраты на выслугу лет, 1%		Тенге			90333				
	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		Тенге			36133				
	ИТОГО		Тенге			9346766				
	Командировочные расходы		Тенге			640000				
	ИТОГО		Тенге			9986766				
	Стоимость оборудования по акту в ценах 2001г.		Тенге			2351706				
	ИТОГО в ценах 2001г.		Тенге			12338473				
	Итого в текущих ценах	К=2,087742	Тенге			25759548				
	Итого с понижающим коэфицентом к=0,89579797		Тенге			23075351				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		Тенге			461507				
	Итого		Тенге			23536858				
	ПИР		Тенге			3514857				
	Итого		Тенге			27051715				
	НДС 12%		Тенге			3246206				
	Всего по акту		Тенге			**30 297 920**				

Заместитель генерального директора
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.Малимов**

И.о. директора Жамбылского филиала
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **Б.К. Нуралиев**

Начальник производственно-технического отдела
РГП "Казводхоз" КВР МООС РК

_____ **М. Бурлибаев**

Технадзор

_____ **Т.Абдраимов**

ЖК
АБДРАИМОВ
ТАЛАПТАС
ИП