л 44

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2019 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	146	19.10.2017	местный	040,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	08.02.2018				
		д/с № 2	04.05.2018				
		д/с № 3	07.06.2018				
		д/с № 4	17.07.2018				
		д/с № 5	22.10.2018				
		д/с № 6	07.12.2018				
		д/с № 7	30.01.2019				
		д/с № 9	24.05.2019				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	454549406,33									
Акт выполненных работ № 2 за июль 2019г.	41113075,92	36708103,50	35988336,76	35988336,76		1047053,74			4404972,42	41113075,92
Погашение аванса										
Всего к оплате	41113075,92									**41113075,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Макеев А.И.

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27

Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1

Наименование стройки: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36."

Договор № 146 от 19.10.2017, д/с № 1 от 08.02.2018г, д/с № 2 от 04.05.2018, д/с № 3 от 07.06.2018, д/с № 4 от 17.07.2018, д/с № 5 от 22.10.2018, д/с № 6 от 07.12.2018, д/с № 7 от 30.01.2019,д/с №9 от 24.05.2019

АКТ № 2

выполненных работ за июль 2019 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16) 25.07.2019

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы								
633	30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85К=-1,000; *м2*	-129,95	2260		-293687				
643	30-21-7	Марши лестничные с полуплощадками с бетонными ступенями под облицовку проступями и плитами ГОСТ 9818-85К=-1,000; *м2*	-129,95	2260		-293687				
		ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 8 Окна								
486	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	70	498,08 / 230,97	19,17 / 6,18	34866 / 16168	1342 / 433	19921 / 120	1,3822 / 0,0302	97 / 2
487	Е10-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	240	346,04 / 136,44	18,87 / 6,39	83050 / 32746	4529 / 1534	41136 / 120	0,8165 / 0,0312	196 / 7
488	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	10	472,81 / 217,73	19 / 6,18	4728 / 2177	190 / 62	2687 / 120	1,303 / 0,0302	13 / –

489	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	50	367,11	19,34	18356	967	8759	0,8342	42
		м2 проемов		139,39	6,57	6970	329	120	0,0321	2
Раздел 9 Перегородки										
499	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	1401	1167,69	34,73	1635934	48657	393473	1,43	2003
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	315225	18227	118	0,0635	89
501	Е46-4-3	Крепление перегородок	4,3713	38982,42	477,54	170404	2087	131411	186,17	814
		т		29882,25	180	130624	787	100	0,88	4
506	Е10-87-6	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами глухих. Общая толщина перегородки 75-125 мм	420,3	1480,29	5,4	622166	2270	85741	1,0046	422
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		168,43	1,57	70791	660	120	0,0068	3
507	Е10-87-7	Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами с одним дверным проемом. Общая толщина перегородки 75-125 мм	472,3	1535,34	6,21	725141	2933	101831	1,0614	501
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		177,96	1,71	84051	808	120	0,0074	3
Раздел 12 Внутренняя отделка										
556	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	3868,96	240,61	3,39	930910	13116	478227	0,65	2515
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	452668	2786	105	0,0505	195
557	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3868,96	146,88	3,43	568273	13271	304842	0,4552	1761
		м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	285258	5068	105	0,0063	24
558	Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	151,48	197,34	1,19	29893	180	3615	0,138	21
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	3375	68	105	0,0022	–
559	Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	476,14	240,61	3,39	114564	1614	58854	0,65	309
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117	0,72	55708	343	105	0,0505	24

ЛС № 2-1-6 Отопление

1	Е16-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	18	935,75	20,8	16844	374	3186	0,725	13
		м трубопровода		130,5	7,79	2349	140	128	0,038	1
2	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	130	623,7	14,12	81081	1836	17580	0,553	72
		м трубопровода		100,35	5,29	13046	688	128	0,0258	3
3	Е16-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	1	1565,57	27,87	1566	28	243	1,04	1
		м трубопровода		180,23	10,44	180	10	128	0,051	–
4	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 45 мм	38	425,7	14,12	16177	537	5138	0,553	21
		м трубопровода		100,35	5,29	3813	201	128	0,0258	1
5	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38 мм	50	330,7	14,12	16535	706	6762	0,553	28
		м трубопровода		100,35	5,29	5018	265	128	0,0258	1
6	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	80	362,67	4,19	29014	335	6290	0,337	27
		м трубопровода		59,85	1,58	4788	126	128	0,0076	1
7	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	3000	364,67	4,19	1094010	12570	235891	0,337	1011
		м трубопровода		59,85	1,58	179550	4740	128	0,0076	23

ЛС № 2-1-9 Электросиловое оборудование

88	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	8712	26,92	–	234527	–	232872	0,152	1324
		м провода		24,75	–	215622	–	108	–	–

ЛС № 2-1-10 Электроосвещение

19	Е21-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	1278	26,92	–	34404	–	34161	0,152	194
		м провода		24,75	–	31631	–	108	–	–
20	Е21-9-2	Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	872	26,92	–	23474	–	23309	0,152	133

	м провода		24,75	–	21582	–	108	–	–
31 Е21-2-3	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	123	80,57	8,47	9910	1042	7531	0,323	40
	м труб		51,75	4,94	6365	608	108	0,0219	3
32 Е21-2-1	Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	1542	72,13	6,92	111224	10671	84034	0,286	441
	м труб		46,13	4,33	71132	6677	108	0,0189	29
36 Е21-1-1	Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	3	78,15	8,23	234	25	219	0,388	1
	м труб		63,68	4,11	191	12	108	0,0188	–
38 Е21-4-1	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	3	9,33	0,82	28	2	28	0,0501	–
	м		7,99	0,5	24	2	108	0,0022	–
39 Е21-4-4	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	1710	21,79	2,88	37261	4925	35901	0,11	188
	м		17,8	1,64	30438	2804	108	0,0073	12
ЛС № 2-1-11 Лифты									
4 80-5-10(пл)	Лифт на 9 остановок ЛП-0601БК=2,000	2	1790281		3580562				
	шт								
	Всего прямые затраты				**9637762**	**124207**			**12188**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**2041490**	**47378**			**427**
	оборудования, тенге				3889339				
					3580562				

Накладные расходы, тенге	2323642
- заработная плата, тенге	348546
- трудоемкость, чел-ч	1162
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	502851
Всего	**12464255**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	97721
- сметная заработная плата, тенге	13779
- нормативная трудоемкость, чел-ч	78
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	259563
- сметная заработная плата, тенге	119399
- нормативная трудоемкость, чел-ч	727
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	89814
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	35926
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	98058
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	103489
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**13148826**
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**35988336,76**
- материалы, тенге	10645121
- оборудование, тенге	9799998
- сметная заработная плата, тенге	7379740
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14582
Налог (2 %)	719766,74
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**36708103,50**
НДС (12 %)	4404972,42
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**41113075,92**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

Танекенов К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

Айтенов П.Б.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

Макеев А.И.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска
Договор № 146 от 19.10.2017, д/с № 1 от 08.02.2018г, д/с № 2 от 04.05.2018, д/с № 3 от 07.06.2018, д/с № 4 от 17.07.2018, д/с № 5 от 22.10.2018.д/с № 6 от 07.12.2018, д/с № 7 от 30.01.2019, д/с № 9 от 24.05.2019

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2019 года

№№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненн	Всего заработная плата, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы**					
2		**Окна**					
3		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	70	230,97	16168	
4		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2 м2	м2 проемов	240	136,44	32746	
5		Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	м2 проемов	10	217,73	2177	
6		Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	м2 проемов	50	139,39	6970	
7		**Перегородки**					
8		Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1401	225	315225	
9		Крепление перегородок	т	4,3713	29882,25	130624	
10		Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами глухих. Общая толщина перегородки 75-125 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	420,3	168,43	70791	

11		Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами с одним дверным проемом. Общая толщина перегородки 75-125 мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	472,3	177,96	84051	
12		**Внутренняя отделка**					
13		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	3868,96	117	452668	
14		Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	73,73	73730	
15		Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	476,14	117	55708	
16		**ЛС № 2-1-6 Отопление**					
17		**Подраздел без наименования**					
18		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм	м трубопровода	18	130,5	2349	
19		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	м трубопровода	130	100,35	13046	
20		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 125 мм	м трубопровода	1	180,23	180	
21		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 45 мм	м трубопровода	38	100,35	3813	

22		Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 38 мм	м трубопровода	50	100,35	5018	
23		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м трубопровода	80	59,85	4788	
24		Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	м трубопровода	3000	59,85	179550	
25		**ЛС № 2-1-9 Электросиловое оборудование**					
26		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	8712	24,75	215622	
27		**ЛС № 2-1-10 Электроосвещение**					
28		Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	м провода	1278	24,75	31631	
29		Скрытая прокладка провода сечением свыше 10 мм2	м провода	872	24,75	21582	
30		Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 50 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м труб	123	51,75	6365	
31		Прокладка винипластовых труб, поставляемых прямыми трубами длиной 5-7 м и диаметром условного прохода до 25 мм, по стенам и колоннам с креплением накладными скобами	м труб	1542	46,13	71132	
32		Прокладка стальных труб диаметром до 25 мм с креплением накладными скобами	м труб	3	63,68	191	
33		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 2,5 мм2	м	3	7,99	24	
34		Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 35 мм2	м	1710	17,8	30438	
		Итого				**1826587**	
		Всего в текущих ценах				**4999369**	

Подрядчик
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ П.Б.Айтенов

Начальник ПТО _____ Валиева Е.В.
Начальник участка _____ Китапбаев С.С.
Прораб _____ Нуктенов Р.Ж.

Технадзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ Макеев А.И.