СПРАВКА № 3
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 13 апреля 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма Наименование	Организационная правовая форма код
4671509	299627	146	19.10.2017	местный	040,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	08.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	68609874,18									
Акт выполненных работ №3 с 1 по 13 апреля 2018г.	20219424,41	18053057,51	17699075,99	17699075,99		440610,52			2166366,90	20219424,41
Погашение аванса										
Всего к оплате:	**20219424,41**									**20219424,41**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ **Утебаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
_____ **Нугуманов Ш.Т.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ418560000006197167, АО "БанкЦентрКредит"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство жилого дома с инженерными сетями в 19 жилом районе города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. Жилой дом поз. 36."
Договор № 146 от 19.10.2017, д/с № 1 от 08.02.2018г.

АКТ № 3

выполненных работ с 1 по 13 апреля 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 07.11.16) 13.04.2018

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	467	18,51	17,5	8644	8173	2455	0,00703	3
		м3 грунта		1,01	4,41	472	2059	97	0,0153	7
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1945	23,36	22,08	45435	42946	12905	0,00888	17
		м3 грунта		1,28	5,56	2490	10814	97	0,0193	38
3	Е1-24-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	123	29,26	29,26	3599	3599	1134	–	–
		м3 грунта								

			–	9,5	–	1169	97	0,0364	4
Раздел 2 Фундаменты									
11 Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	580	1066,32	100,89	618466	58516	110873	0,85	493
	м3 основания								
			123,75	38,25	71775	22185	118	0,18	104
12 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	73,6	5853,25	66,01	430799	4858	17054	1,35	99
	м3								
			195,75	24,93	14407	1835	105	0,1218	9
13 Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	30	7468,45	196,62	224054	5899	10916	1,79	54
	м3								
			272,25	74,27	8168	2228	105	0,3628	11
15 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	4,29714	61200		262985				
	т								
17 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,28167	58800		16562				
	т								
18 4-1-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,20997	62100		13039				
	т								
20 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0291	68800		2002				
	т								
22 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,16556	64700		10712				
	т								
Раздел 4 Стены									
4.25 Стена СТм3-10									
303 4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	1,06066	52400		55579				
	т								

304	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,39652	50900	20183
		т			
Раздел 5 Перекрытие					
5.2 Перекрытие ППм2					
378	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	40,0376	52400	2097970
		т			
379	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	6,34688	50900	323056
		т			
5.3 Перекрытие ППм3					
385	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,21858	52400	587854
		т			
386	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5964	50900	30357
		т			
5.4 Перекрытие ППм4					
391	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	11,21858	52400	587854
		т			
392	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,5964	50900	30357
		т			

	5.5 Перекрытие ППм5					
397	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,91142	52400	47758	
			т			
398	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	0,16104	50900	8197	
			т			
	5.6 Перекрытие ППм6					
403	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	2,4552	52400	128652	
			т			
	5.7 Перекрытие ППм7					
410	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,71976	52400	37715	
			т			
	5.8 Перекрытие ППм8					
413	4-1-24	Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,11352	52400	5948	
			т			
414	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	0,40248	51000	20526	
			т			
	5.9 Перекрытие ППм9					
419	4-1-21	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0064	58600	375	

т

Всего прямые затраты	**5618678**	**123991**	**666**
	97312	**40290**	**173**
В том числе стоимость: материалов, тенге	5397376		
Накладные расходы, тенге	155337		
- заработная плата, тенге	23301		
- трудоемкость, чел-ч	78		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	346441		
Всего	**6120456**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	67325		
- сметная заработная плата, тенге	9493		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	54		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	178827		
- сметная заработная плата, тенге	82260		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	501		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61878		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24751		
Затраты на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиационного риска	6527		
Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами	6833		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6466597**		
Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге (Имрп = 2,737)	**17699075,99**		
- материалы, тенге	14197884		
- сметная заработная плата, тенге	875818		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1378		
Налог (2 %)	353981,52		

Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**18053057,51**
НДС (12 %)	2166366,90
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20219424,41**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Утебаев А.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Технадзор:
Эксперт ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

_____ **Нугуманов Ш.Т.**