Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Костанайсельхозводопроводстрой"
Договор о государственных закупках работ № 43 от 22.02.2018 г.
Наименование объекта: **"Строительство внеплощадочных инженерных сетей к мкр. "Кунай" г. Костанай. Водопровод. Канализация (Водопровод)". Насосная станция III подъема производительностью от 100 до 200 м3/час**

Акт № 1 за июнь 2018 года
приемки выполненных работ
Общестроительные работы

Основание : Заказ 24.3-590/17- ТП РК-100-200 НСП(IВ)-2009-АС.1, локальная ресурсная смета № 2-4-1

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы						
1	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)**	**м3 грунта**	**83,9450**		**36,75**	**3085**	**59,1 / 479**
1. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	0,826019	980,33	810	
		Итого оплата труда:				**9,65**	**810**	
1. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	0,826019	2745,77	2268	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	0,826019	980,33	810	
		Итого эксплуатация машин:				**27,02**	**2268**	
		Итого прямые затраты:				**27,02**	**2268**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				32,72	2747	
		НР второго уровня	%	4		1,31	110	
		Накладные расходы	%	--		7,01	588	
		Сметная прибыль	%	8		2,72	229	
2	**11-010102-0313 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (Погрузка растительного**	**м3 грунта**	**83,9450**		**154,08**	**12934**	**59,1 / 2079**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,0106	0,889817	635,75	566	
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	2,586	1141,82	2952	
		Итого оплата труда:				**41,91**	**3518**	
2. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	0,646376	3579,00	2313	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,646376	1141,82	738	
2. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	1,939	3378,07	6551	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	1,939	1141,82	2214	
		Итого эксплуатация машин:				**105,59**	**8864**	
2. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,002518	2637,22	7	
		Итого материалов:				**0,08**	**7**	
		Итого прямые затраты:				**112,41**	**9436**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				137,18	11515	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НР второго уровня	%	4		5,49	461	
		Накладные расходы	%	--		30,25	2540	
		Сметная прибыль	%	8		11,41	958	
3	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**134,3120**		**61,50**	**8260**	
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**7354**	
		НР второго уровня	%	4		2,19	294	
		Накладные расходы	%	--		2,19	294	
		Сметная прибыль	%	8		4,56	612	
4	**11-010102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**83,9450**		**17,75**	**1490**	**59,1 264**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00272	0,22833	689,79	158	
4. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00303	0,254353	1135,11	289	
		Итого оплата труда:				**5,32**	**446**	
4. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,005876	1958,57	12	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,005876	851,28	5	
4. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	0,248477	3579,00	889	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	0,248477	1141,82	284	
		Итого эксплуатация машин:				**10,73**	**901**	
4. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,001679	2637,22	4	
		Итого материалов:				**0,05**	**4**	
		Итого прямые затраты:				**12,66**	**1063**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				15,80	1326	
		НР второго уровня	%	4		0,63	53	
		Накладные расходы	%	--		3,77	317	
		Сметная прибыль	%	8		1,31	110	
5	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (вытесненный грунт)**	**м3 грунта**	**264,0564**		**188,17**	**49688**	**59,1 7990**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	3,433	635,75	2182	
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	9,929	1141,82	11337	
		Итого оплата труда:				**51,20**	**13519**	
5. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	2,482	3579,00	8884	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	2,482	1141,82	2834	
5. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	7,446	3378,07	25154	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	7,446	1141,82	8502	
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**34038**	
5. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,010562	2637,22	28	
		Итого материалов:				**0,11**	**28**	
		Итого прямые затраты:				**137,27**	**36248**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,53	44238	
		НР второго уровня	%	4		6,70	1770	
		Накладные расходы	%	--		36,96	9759	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль	%	8		13,94	3681	
6	**11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 (для**	**м3 грунта**	**131,9966**		**127,98**	**16893**	**59,1 2846**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,0115	1,518	689,79	1047	
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	3,3	1141,82	3768	
		Итого оплата труда:				**36,48**	**4815**	
6. 3	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	3,3	3378,07	11147	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	3,3	1141,82	3768	
		Итого эксплуатация машин:				**84,45**	**11147**	
		Итого прямые затраты:				**92,38**	**12194**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				113,94	15040	
		НР второго уровня	%	4		4,56	602	
		Накладные расходы	%	--		26,12	3447	
		Сметная прибыль	%	8		9,48	1251	
7	**11-010205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Добор грунта вручную)**	**м3 грунта**	**44,0059**		**2448,03**	**107728**	**59,1 35628**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,8)	чел-ч	1,848	81,323	741,29	60284	
		Итого оплата труда:				**1369,90**	**60284**	
		Итого прямые затраты:				**1369,90**	**60284**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				2179,52	95912	
		НР второго уровня	%	4		87,18	3836	
		Накладные расходы	%	--		896,79	39464	
		Сметная прибыль	%	8		181,34	7980	
8	**11-010102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**м3 грунта**	**29,3396**		**188,17**	**5521**	**59,1 888**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=1)	чел-ч	0,013	0,381415	635,75	242	
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	1,103	1141,82	1260	
		Итого оплата труда:				**51,20**	**1502**	
8. 3	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	0,275792	3579,00	987	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,275792	1141,82	315	
8. 4	31-010201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	0,827377	3378,07	2795	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	0,827377	1141,82	945	
		Итого эксплуатация машин:				**128,90**	**3782**	
8. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001174	2637,22	3	
		Итого материалов:				**0,11**	**3**	
		Итого прямые затраты:				**137,27**	**4028**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				167,53	4915	
		НР второго уровня	%	4		6,70	197	
		Накладные расходы	%	--		36,96	1084	
		Сметная прибыль	%	8		13,94	409	
9	**41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**469,4336**		**61,50**	**28868**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**54,75**	**25701**	
		НР второго уровня	%	4		2,19	1028	
		Накладные расходы	%	--		2,19	1028	
		Сметная прибыль	%	8		4,56	2138	
10	**11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**293,3960**		**21,68**	**6361**	**59,1 1124**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	0,00332	0,974075	689,79	672	
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00369	1,083	1135,52	1229	
		Итого оплата труда:				**6,48**	**1901**	
10. 3	33-010101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,023472	1958,57	46	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,023472	851,28	20	
10. 4	31-010101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	1,059	3579,00	3791	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00361	1,059	1141,82	1209	
		Итого эксплуатация машин:				**13,08**	**3837**	
10. 5	21-010201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,011736	2637,22	31	
		Итого материалов:				**0,11**	**31**	
		Итого прямые затраты:				**15,47**	**4540**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19,30	5663	
		НР второго уровня	%	4		0,77	227	
		Накладные расходы	%	--		4,60	1350	
		Сметная прибыль	%	8		1,61	471	
11	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (Для освобождения фронта работ)**	**м3 грунта**	**146,6629**		**42,95**	**6299**	**59,1 977**
11. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	1,687	980,33	1653	
		Итого оплата труда:				**11,27**	**1653**	
11. 2	31-010101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	1,687	2745,77	4631	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	1,687	980,33	1654	
		Итого эксплуатация машин:				**31,58**	**4631**	
		Итого прямые затраты:				**31,58**	**4631**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				38,24	5608	
		НР второго уровня	%	4		1,53	224	
		Накладные расходы	%	--		8,19	1202	
		Сметная прибыль	%	8		3,18	467	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**167747**	**52275**
В том числе:								
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**167747**	
Материалы -			Тенге				**73**	
Всего заработная плата -			Тенге				**88448**	
Транспортные расходы -			Тенге				**33055**	
Накладные расходы -			Тенге				**61074**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**52273**	**52273**
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				**8801**	
Сметная прибыль -			Тенге				**18306**	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**247126**	
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**110**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88448**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**247126**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**110**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**88448**	
		РАЗДЕЛ 2.Бетонные и железобетонные конструкции подвала						
16	**11-080101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**43,0560**		**3983,40**	**171509**	**50,8 17947**
12. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2,5)	чел-ч	0,78	33,584	722,22	24255	
12. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,29	12,486	886,88	11074	
		Итого оплата труда:				**820,53**	**35329**	
12. 3	31-060102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,21	9,042	1897,76	17159	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	9,042	851,28	7697	
12. 4	34-030402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,42	18,084	11,48	208	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
12. 5	31-050502-0102	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	3,444	3409,68	11745	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	3,444	980,33	3376	
		Итого эксплуатация машин:				**676,13**	**29111**	
12. 6	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	47,362	1714,26	81190	
12. 7	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,15	6,458	30,00	194	
		Итого материалов:				**1890,19**	**81384**	
		Итого прямые затраты:				**3129,64**	**134750**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				3546,47	152697	
		НР второго уровня	%	4		141,86	6108	
		Накладные расходы	%	--		558,69	24055	
		Сметная прибыль	%	8		295,07	12704	
17	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**10,1250**		**20809,27**	**210694**	**48,5 5331**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=2)	чел-ч	1,35	13,669	689,79	9429	
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	1,836	851,28	1563	
		Итого оплата труда:				**1085,55**	**10991**	
13. 3	31-040101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	4,86	12,47	61	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
13. 4	31-050101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	1,823	3608,60	6577	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	1,823	851,28	1552	
13. 5	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,013162	1792,30	24	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,013162	851,28	11	
		Итого эксплуатация машин:				**657,86**	**6661**	
13. 6	21-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,328	14472,10	149461	
13. 7	21-130803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	2,531	6598,38	16702	
13. 8	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,02025	30,00	1	
		Итого материалов:				**16411,20**	**166163**	
		Итого прямые затраты:				**18000,28**	**182253**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18526,77	187584	
		НР второго уровня	%	4		741,07	7503	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1267,56	12834	
		Сметная прибыль	%	8		1541,43	15607	
18	**11-061301-0104 РСНБ РК 2015**	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство**	**м3**	**43,6905**		**12682,70**	**554113**	**48,5 129134**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,8)	чел-ч	6,51	284,425	831,57	236519	
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6974	30,47	975,90	29735	
		Итого оплата труда:				**6094,11**	**266255**	
14. 3	31-050501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,117964	3397,21	401	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,117964	851,28	100	
14. 4	31-040101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3651	15,951	40,86	652	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 5	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0122	0,533024	3149,56	1679	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,533024	1141,82	609	
14. 6	31-050104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,646	28,224	2884,83	81422	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,646	28,224	980,33	27669	
14. 7	34-030102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0035	0,152917	62,65	10	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 8	31-060103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,469	20,491	179,25	3673	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
14. 9	33-010201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0365	1,595	1792,30	2858	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0365	1,595	851,28	1358	
		Итого эксплуатация машин:				**2075,82**	**90694**	
14.10	21-050307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	43,691	66,30	2897	
14.11	21-070203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0016	0,069905	26037,67	1820	
14.12	21-070203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, – толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0092	0,401953	26037,67	10466	
14.13	21-130102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00103	0,045001	32680,92	1471	
14.14	21-130209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,48	20,971	196,55	4122	
14.15	21-130812-1040	Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,00021	0,009175	204847,62	1879	
14.16	21-130812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00047	0,020535	197175,18	4049	
14.17	21-070101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,003	0,131072	14286,68	1873	
14.18	21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,00309	0,135004	30,00	4	
14.19	27-010101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,314	13,719	612,84	8407	
		Итого материалов:				**846,59**	**36988**	
		Итого прямые затраты:				**8335,93**	**364201**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				11291,57	493335	
		НР второго уровня	%	4		451,66	19733	
		Накладные расходы	%	--		3407,31	148867	
		Сметная прибыль	%	8		939,46	41045	
19	**21-020101-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В25 (М300), F100, W4 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**44,3454**		**21291,07**	**944160**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**18955,72**	**840598**	
		НР второго уровня	%	4		758,23	33624	
		Накладные расходы	%	--		758,23	33624	
		Сметная прибыль	%	8		1577,12	69938	
		Каркас Кр1: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - 23,6х8 кг						
20	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1890**		**21585,36**	**4080**	**48,5 1121**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(ср.р=3,5)	чел-ч	14,94	2,824	802,96	2267	
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,0378	1141,82	43	
		Итого оплата труда:				**12224,59**	**2310**	
16. 3	31-050102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,2	0,0378	3149,56	119	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0378	1141,82	43	
16. 4	34-030202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,04	0,00756	26,41	0	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 5	34-010105-0101	Станки для резки арматуры	маш.-ч	1,001	0,189189	215,33	41	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
16. 6	34-010204-0201	Станки для гнутья ручные	маш.-ч	0,819	0,154791	208,39	32	
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--	
		Итого эксплуатация машин:				**1017,19**	**192**	
16. 7	21-050307-1008	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,567	91,80	52	
		Итого материалов:				**275,40**	**52**	
		Итого прямые затраты:				**13288,81**	**2512**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19217,73	3632	
		НР второго уровня	%	4		768,71	145	
		Накладные расходы	%	--		6697,63	1266	
		Сметная прибыль	%	8		1598,92	302	
		Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм - 2483 кг						
21	**21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,4830**		**221839,57**	**550828**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**197506,74**	**490409**	
		НР второго уровня	%	4		7900,27	19616	
		Накладные расходы	%	--		7900,27	19616	
		Сметная прибыль	%	8		16432,56	40802	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**2014723**	**153533**
		В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2014723**	
Материалы -			Тенге				**284587**	
Всего заработная плата -			Тенге				**314885**	
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1331007**	
Накладные расходы -			Тенге				**240262**	
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				**153532**	**153532**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				86730	
		Сметная прибыль -	Тенге				180399	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				2435383	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				379	
		Сметная заработная плата -	Тенге				314885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2435383	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				379	
		Сметная заработная плата -	Тенге				314885	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				2182469	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				337621	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				196126	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				65713	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				1615667	
		- перевозка грузов	Тенге				33055	
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0	
	Накладные расходы I уровня		Тенге				205805	
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				2388274	
	Накладные расходы II уровня		Тенге				95531	
	ИТОГО:		Тенге				2483805	
	Сметная прибыль		Тенге				198704	
	ИТОГО по смете:		Тенге				2682510	

Итого сметная стоимость по акту	Тенге	2682510
Итого сметная стоимость СМР по главам 1-7		2682510
Временные здания и сооружения (2 %) от суммы глав 1-7		53650
Итого по главам 1-8		2736160
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее времы (3,3%)		90293
Итого по главам 1-9		2826453
Итого в текущих ценах 4 квартала 2017 года		2826453
Итого по акту в текущих ценах на 2018года, К =1,0599383		2995866
Ценовая скидка Подрядчика (4,98%)		-149194
Итого по акту в текущих ценах 2018 года с учетом ценовой скидки Подрядчика		2846672
НДС в текущих ценах (12 %)		341601
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		3188273

Принял: Заказчик
Инспектор ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная"
_____ Куанова А. К.

Технадзор заказчика
Директор ТОО "ТоболСтрой group"
_____ Шакибаев Е. Е.

Сдал: Подрядчик
Директор ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой"
_____ Шапошников А. С.