СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: Наименование	Организационная правовая форма: код
4671509	299627	163	25.09.2017	местный	040,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	24.10.2017				
		д/с № 2	14.12.2017				
		д/с № 3	02.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно монтажные работы	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	Дополнительные затраты: другие доп. Расходы (оборудование)	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	620748208,98									
Акт выполненных работ № 3 за апрель 2018г.	55016946,97	49122274,08				690361,00	33947854		5894672,89	55016946,97
Погашение аванса										
Всего к оплате:	55016946,97									55016946,97

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Утебаев А.А.**

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК TSESKZKA, ИИК KZ54998LTB0000382995, АО "Цеснабанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей). "
Договор № 163 от 26.09.2017, д/с № 1 от 24.10.2017, д/с № 2 от 14.12.17, д/с № 3 от 02.02.18

АКТ № 4
выполненных работ за май 2018 года

Составлен в текущих ценах на с 01.04.17 г. 17.05.2018

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы									
	Раздел 4 Каркас									
60	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство *м3*	29,8	32129,15 / 8779,99	3727,71 / 944,19	957449 / 261644	111086 / 28137	140543 / 48,5	10,4 / 1,0068	309,92 / 30,00264
61	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	1,0524	14862,22 / 13887,54	699,35 / 211,9	15641 / 14615	736 / 223	7196 / 48,5	16,88 / 0,17	17,76451 / 0,17891
63	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *т*	7,39766	11307,97	649,83	83653	4807	38012	12,62	93,35847

				10382,74	211,79	76808	1567	48,5	0,17	1,2576
65	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. УстановкаК=6,000;	0,036	205909,72	888,89	7413	32	894	58	2,088
		т		50812,5	381,94	1829	14	48,5	0,36	0,01296
66	11-060701-0102	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	108,03	38716,68	3807,1	4182563	411281	675499	14,4	1555,632
		м3		11997,07	895,48	1296043	96739	48,5	0,9585	103,54676
67	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	18,13813	14382,73	1017,95	260876	18464	117339	14,94	270,98366
		т		13089,38	249,17	237417	4519	48,5	0,2	3,62763
71	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,09	328570,63	886,06	29571	80	7589	198	17,82
		т		173473,7	380,53	15613	34	48,5	0,36	0,0324
	Раздел 6 Перекрытие									
87	11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство ПМ1-ПМ3	335	31255,32	1102,32	10470532	369277	1138549	8,06	2700,1
		м3		6715,03	292,5	2249534	97989	48,5	0,3117	104,4195
88	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	42	14862,15	699,24	624210	29368	287203	16,88	708,96
		т		13887,51	211,8	583275	8896	48,5	0,17	7,14
	ЛС № 2-2-1 Общестроительные работы									
	Раздел 4 Каркас									
42	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=36,000;	24,84	33015,37	3727,72	820102	92597	117151	10,4	258,336
		м3		8779,99	944,19	218095	23454	48,5	1,0068	25,00891

43	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=36,000;	0,36	14862,96	700	5351	252	2462	16,88	6,0768
		т		13887,96	212,04	5000	76	48,5	0,17	0,0612
47	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0052	328589,74	897,44	1709	5	438	198	1,0296
		т		173461,54	384,62	902	2	48,5	0,36	0,00187
48	11-060701-0102	Ригели. Устройство	84,58	39602,87	3807,11	3349611	322005	528869	14,4	1217,952
		м3		11997,07	895,48	1014712	75740	48,5	0,9585	81,06993
49	11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,142	14382,72	1018,05	30808	2181	13857	14,94	32,00148
		т		13089,34	249,18	28037	534	48,5	0,2	0,4284
51	11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	12,857	11718,4	666,6	150663	8570	68441	12,3	158,1411
		т		10776,39	199,34	138552	2563	48,5	0,16	2,05712
53	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1,083	205913,51	887,04	223004	961	26892	58	62,814
		т		50815,64	381,96	55033	414	48,5	0,36	0,38988
54	11-060601-0208	Диафрагмы железобетонные . Устройство Дм1-4	19,17	38854,37	4215,93	744838	80819	122123	14,4	276,048
		м3		12156,9	978,23	233048	18753	48,5	1,0486	20,10166
55	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,6067	14861,14	699,36	23877	1124	10987	16,88	27,1211
		т		13887,47	211,82	22313	340	48,5	0,17	0,27314
59	11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0624	205912,83	886,66	12849	55	1550	58	3,6192
		т		50817,22	384,57	3171	24	48,5	0,36	0,02246

Раздел 6 Перекрытие

80	11-060801-0101								
	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	193,09	32141,5	1102,32	6206202	212847	656247	8,06	1556,3054
	м3								
			6715,03	292,51	1296605	56481	48,5	0,3117	60,18615
81	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	16,1721	14862,14	699,23	240352	11308	110587	16,88	272,98505
	т								
			13887,52	211,81	224590	3425	48,5	0,17	2,74926
86	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	11,6542	11307,97	649,84	131785	7573	59883	12,62	147,076
	т								
			10382,72	211,8	121002	2468	48,5	0,17	1,98121
88	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0364	328571,43	888,28	11960	32	3069	198	7,2072
	т								
				173470,7	375,46	6314	14	48,5	0,36	0,0131

ЛС № 2-3-1 Общестроительные работы

Раздел 4 Каркас

40	11-060501-0104	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. УстройствоК=36,000;	24,84	33015,37	3727,72	820102	92597	117151	10,4	258,336
	м3								
				8779,99	944,19	218095	23454	48,5	1,0068	25,00891
41	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 ммК=36,000;	0,36	14862,96	700	5351	252	2462	16,88	6,0768
	т								
				13887,96	212,04	5000	76	48,5	0,17	0,0612
45	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,0052	328589,74	897,44	1709	5	438	198	1,0296
	т								
				173461,54	384,62	902	2	48,5	0,36	0,00187
46	11-060701-0102	Ригели. Устройство	84,58	39602,87	3807,11	3349611	322005	528869	14,4	1217,952
	м3								
				11997,07	895,48	1014712	75740	48,5	0,9585	81,06993

47 11-060301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	2,142	14382,72	1018,05	30808	2181	13857	14,94	32,00148
	т		13089,34	249,18	28037	534	48,5	0,2	0,4284
49 11-060301-0702	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	12,857	11718,4	666,6	150663	8570	68441	12,3	158,1411
	т		10776,39	199,34	138552	2563	48,5	0,16	2,05712
51 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	1,083	205913,51	887,04	223004	961	26892	58	62,814
	т		50815,64	381,96	55033	414	48,5	0,36	0,38988
52 11-060601-0208	Диафрагмы железобетонные . Устройство Д1-4	19,17	38854,37	4215,93	744838	80819	122123	14,4	276,048
	м3		12156,9	978,23	233048	18753	48,5	1,0486	20,10166
53 11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	1,6067	14862,14	699,36	23879	1124	10987	16,88	27,1211
	т		13887,47	211,82	22313	340	48,5	0,17	0,27314
57 11-060301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,0625	205911,86	885,71	12869	55	1552	58	3,625
	т		50816,35	384,16	3176	24	48,5	0,36	0,0225
	Всего прямые затраты				**33947854**				**11746**
									574

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 823 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 194 029
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	544 305
- материалы, изделия и конструкции, тенге	21 930 809
Накладные расходы I уровня, тенге	5 028 152
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	38 976 006
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 652 583
Итого, тенге	40 628 589

Сметная прибыль (8 %), тенге	3 250 287
Всего	**43 878 876**
Временные здания и сооружения (1,8 %)	789 820
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	982 711
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	690 361
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**46 341 768**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. - 57 % (Иинф=1,060)	**49 122 274,08**
НДС (12 %)	5 894 672,89
Всего по акту с учетом НДС	**55 016 946,97**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"
_____Утебаев А.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"
_____Андреева Е.В.