СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных работ и затрат
с 1 по 15 октября 2018 года

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей)"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансированния		Организационная правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
4671509	299627	163	25.09.2017	местный	040,015	ТОО "СтройЭлитРиэлти"	17
		д/с № 1	24.10.2017				
		д/с № 2	14.12.2017				
		д/с № 3	02.02.2018				
		д/с № 4	06.06.2018				

Наименование пусковых комплексов, обьектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состов СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. Расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено с начала строительства	1262476317,54									
Акт выполненных работ № 9 с 1 по 15 октября 2018г.	201070092,38	179526868,20				1920034,00	94870038		21543224,18	201070092,38
Погашение аванса										
Всего к оплате:	201070092,38									201070092,38

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технадзор:
Директор ТОО "УКТехЭкспертиза"

_____ **Андреева Е.В.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"

_____ **Айтенов П.Б.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894, БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000, РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстана, 27
Подрядчик: ТОО "СтройЭлитРиэлти" БИН 030740013973, БИК TSESKZKA, ИИК KZ54998LTB0000382995, АО "Цеснабанк"
г. Усть-Каменогорск, ул. Утепова 25/1
Наименование стройки: "Строительство школы с государственным языком обучения на 1000 мест в поселке Ахмирово города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (без наружных инженерных сетей). "
Договор № 163 от 26.09.2017, д/с № 1 от 24.10.2017, д/с № 2 от 14.12.17, д/с № 3 от 02.02.18, д/с № 4 от 06.06.2018

АКТ № 9

выполненных работ с 1 по 15 октября 2018 года

Составлена в текущих ценах на с 01.04.17 г.

15.10.2018

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС № 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 5 Стены								
73	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	34,4	23005,76	1440,99	791398	49570	70114	4,54	156,176
		м3 кладки		3640,67	371,54	125239	12781	50,8	0,4	13,76
74	11-080201-0107	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	76,22	22877,46	1441	1743720	109833	150384	4,38	333,8436
		м3 кладки		3512,37	371,54	267713	28319	50,8	0,4	30,488
80	11-090402-0101	Стойки. Монтаж	3,564	44123,74	14164,14	157257	50481	59840	25,3	90,1692
		т конструкций		24570,71	2999,44	87570	10690	60,9	2,778	9,90079
82	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,5298	419599,85	4747,07	222304	2515	14153	42,7	22,62246

		т стальных элементов		42061,16	956,96	22284	507	62,1	1,03	0,54569
83	11-070106-0402	Стены. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	1004	794,39	20,86	797568	20939	35561	0,0651	65,3604
		м шва		57,04	–	57264	–	62,1	–	–
84	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,6021	257063,61	1411,73	154778	850	14897	56,4	33,95844
		т металлических изделий		48201,3	501,58	29022	302	50,8	0,54	0,32513
Раздел 7 Кровля										
94	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	974,4	410,76	7,54	400248	7344	33358	0,0694	67,62336
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	57090	2055	56,4	0,0021	2,04624
95	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	194,88	10668,78	1179,05	2079132	229773	1082757	10,58	2061,8304
		м3 изоляции		9489,73	557,32	1849359	108610	55,3	0,6	116,928
97	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	974,4	568,38	71,83	553834	69993	110416	0,243	236,7792
		м2 стяжки		182,9	18,02	178214	17559	56,4	0,0194	18,90336
98	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	14616	18,51	1,06	270568	15504	7881	0,0009	13,1544
		м2 стяжки		0,68	0,28	9901	4073	56,4	0,0003	4,3848
99	11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	97,44	14707	1202,9	1433050	117211	129450	2,71	264,0624
		м3 утеплителя		2039,71	315,81	198749	30773	56,4	0,34	33,1296
100	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	974,4	568,38	71,83	553834	69993	110416	0,243	236,7792
		м2 стяжки		182,9	18,02	178214	17559	56,4	0,0194	18,90336

101	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *м2 стяжки*	14616	18,51	1,06	270568	15504	7881	0,0009	13,1544
				0,68	0,28	9901	4073	56,4	0,0003	4,3848
	Раздел 9 Проемы									
170	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом *м2*	50,652	58938,13		2985334				
171	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014 *шт.*	3	2599,1		7797				
	Раздел 10 Полы									
172	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	819,13	226,95	23,15	185904	18964	31556	0,0681	55,78275
				55,08	8,17	45120	6696	60,9	0,0088	7,20834
173	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	65,5304	20176,77	4,82	1322192	316	115104	3,66	239,84126
				2884,23	–	189005	–	60,9	–	–
174	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	819,13	967,56	70,58	792558	57818	150760	0,361	295,70593
				276,72	25,5	226667	20886	60,9	0,0284	23,26329
175	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-819,13	104,99	2,84	-85998	-2330	-4756	0,0104	-8,51895
				7,97	1,56	-6530	-1280	60,9	0,0019	-1,55635
176	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство *м плинтусов*	458,58	126,9	0,75	58192	345	27082	0,104	47,69232
				96,6	0,37	44299	170	60,9	0,0004	0,18343

177 11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	113,76	226,95	23,15	25818	2634	4382	0,0681	7,74706
	м2 площади уплотнения		55,08	8,18	6266	930	60,9	0,0088	1,00109
178 11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	9,1008	20176,91	4,83	183626	44	15986	3,66	33,30893
	м3 подстилающего слоя		2884,25	–	26249	–	60,9	–	–
179 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	113,76	654,55	19,38	74462	2205	19629	0,356	40,49856
	м2 стяжки		272,88	10,45	31043	1189	60,9	0,0127	1,44475
180 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	113,76	1047,44	47,17	119157	5366	31930	0,416	47,32416
	м2 изолируемой поверхности		452,2	8,68	51442	988	60,9	0,0098	1,11485
181 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	113,76	654,55	19,38	74462	2205	19629	0,356	40,49856
	м2 стяжки		272,88	10,45	31043	1189	60,9	0,0127	1,44475
182 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	455,04	97,01	3,29	44145	1496	1413	0,0044	2,00218
	м2 стяжки		3,37	1,73	1535	786	60,9	0,0021	0,95558
183 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	113,76	901,22	70,59	102523	8030	20937	0,361	41,06736
	м2 покрытия		276,71	25,5	31479	2901	60,9	0,0284	3,23078
184 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	-227,52	93,93	2,85	-21372	-648	-1322	0,0104	-2,36621
	м2 покрытия		7,97	1,56	-1814	-356	60,9	0,0019	-0,43229
185 11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	71,42	123,42	0,76	8815	54	4218	0,104	7,42768
	м плинтусов		96,6	0,38	6899	27	60,9	0,0004	0,02857
186 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	725,55	244,22	21,04	177196	15268	103291	0,258	187,1919

	м2 изолируемой поверхности								
			223,18	10,58	161928	7679	60,9	0,0116	8,41638
188 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	725,55	654,55	19,38	474906	14061	125193	0,356	258,2958
	м2 стяжки								
			272,88	10,45	197991	7581	60,9	0,0127	9,21449
189 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2176,65	97,01	3,29	211160	7155	6761	0,0044	9,57726
	м2 стяжки								
			3,37	1,73	7341	3761	60,9	0,0021	4,57097
190 11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	725,55	879,63	12,99	638216	9425	118321	0,3136	227,53248
	м2 стяжки								
			264,75	3,03	192090	2198	60,9	0,0035	2,53943
195 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1918,47	244,22	21,04	468536	40371	273118	0,258	494,96526
	м2 изолируемой поверхности								
			223,18	10,58	428165	20305	60,9	0,0116	22,25425
197 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1918,47	654,55	19,38	1255731	37182	331032	0,356	682,97532
	м2 стяжки								
			272,88	10,45	523521	20045	60,9	0,0127	24,36457
198 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7673,88	97,01	3,29	744456	25225	23836	0,0044	33,76507
	м2 стяжки								
			3,37	1,73	25882	13258	60,9	0,0021	16,11515
201 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	23,19	654,51	19,36	15178	449	4001	0,356	8,25564
	м2 стяжки								
			272,88	10,44	6328	242	60,9	0,0127	0,29451
202 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	120,588	97,01	3,28	11698	396	375	0,0044	0,53059
	м2 стяжки								
			3,38	1,72	407	208	60,9	0,0021	0,25323

203	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	44,11	654,57	19,38	28873	855	7611	0,356	15,70316
	м2 стяжки		272,89	10,45	12037	461	60,9	0,0127	0,5602
204	11-110101-0401								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	67,3	1047,46	47,18	70494	3175	18890	0,416	27,9968
	м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	30433	585	60,9	0,0098	0,65954
205	11-110101-0402								
	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	67,3	681,52	23,68	45866	1594	11385	0,251	16,8923
	м2 изолируемой поверхности		272,84	4,95	18362	333	60,9	0,0056	0,37688
206	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	67,3	654,55	19,38	44051	1304	11612	0,356	23,9588
	м2 стяжки		272,88	10,45	18365	703	60,9	0,0127	0,85471
	Раздел 12 Внутренняя отделка								
235	11-150207-0102								
	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	113,76	2519,66	23,81	286636	2709	71490	1,28	145,6128
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1134,77	12	129092	1365	54,8	0,0144	1,63814
237	11-150203-0201								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	726,12	924,09	53,21	670998	38634	244022	0,65	471,978
	м2 оштукатуриваемой поверхности		569,48	43,77	413514	31781	54,8	0,0532	38,62958
239	11-150207-0101								
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	388,58	2387,59	23,81	927769	9252	219653	1,15	446,867
	м2 оштукатуриваемой поверхности		1019,52	11,99	396165	4661	54,8	0,0144	5,59555
249	11-150203-0201								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	613,93	924,09	53,2	567324	32664	206319	0,65	399,0545
	м2 оштукатуриваемой поверхности		569,49	43,77	349624	26871	54,8	0,0532	32,66108

250	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	165,45	1114,55	56,4	184403	9332	65010	0,74	122,433
				671,44	45,58	111090	7541	54,8	0,0554	9,16593
265	11-150203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	397,37	1114,56	56,41	442892	22414	156137	0,74	294,0538
				671,44	45,58	266810	18111	54,8	0,0554	22,0143

ЛС № 2-1-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

2	23-051001-0246	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	776	1930,09		1497750
5	23-041008-0429	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002 *шт.*	86	9005,95		774512
6	23-051207-1903	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss *шт.*	86	8071,41		694141
14	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	25	70623,35		1765584

Раздел 2 Магистральные трубопроводы

36	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка 1,:	80	2406,31	46,64	192505	3731	34851	0,74675	59,74
		м трубопровода		703,99	17,28	56319	1382	60,4	0,01823	1,4584
37	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	24	3060,33	46,63	73448	1119	10455	0,74675	17,922
		м трубопровода		704	17,25	16896	414	60,4	0,01823	0,43752
38	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	104	60,93	1,81	6337	188	3638	0,0516	5,3664
		м трубопровода		57,91	–	6023	–	60,4	–	–
39	11-160401-0206	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	36	3959,28	64,78	142534	2332	21862	1,0712	38,5632
		м трубопровода		983,83	21,61	35418	778	60,4	0,02276	0,81936
40	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	18	4908,94	62,5	88361	1125	10932	1,0712	19,2816
		м трубопровода		983,83	21,67	17709	390	60,4	0,02276	0,40968
41	11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	72	9436,28	98,51	679412	7093	69266	1,7098	123,1056
		м трубопровода		1570,36	22,4	113066	1613	60,4	0,02338	1,68336
42	11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	126	64,06	1,81	8071	228	4407	0,0516	6,5016
		м трубопровода		57,91	–	7297	–	60,4	–	–

43	11-160601-0103								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	4	2666,5	195,25	10666	781	5769	2,678	10,712
	шт.		2346,25	41,5	9385	166	60,4	0,0412	0,1648
44	23-040904-1510								
	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 3, Тмакс 230 °С, PN 25, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	235231,63		940927				
	шт.								
45	11-160601-0102								
	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	4	1500,75	86,5	6003	346	3251	1,5141	6,0564
	шт.		1326,5	19,25	5306	77	60,4	0,0206	0,0824
46	23-040904-1507								
	Краны шаровые Х 3777 разборные с внутренней резьбой, из нержавеющей стали, полнопроходные, присоединение Rp 1 1/2, Тмакс 230 °С, PN 63, DN 40, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	4	56240,06		224960				
	шт.								
47	23-021104-0405								
	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	96	511,02		49058				
	кг								
48	11-260101-0901								
	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	7,48	28897,86	1208,42	216156	9039	75966	18,85	140,998
	м3 изоляции		17770,45	594,52	132923	4447	55,3	0,64	4,7872
49	21-110101-0108								
	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	11,5192	33862,2		390065				
	м3								
50	11-260301-0202								
	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	182,97	1583,14	31,68	289668	5796	142685	1,4852	271,74704
	м2 поверхности покрытия изоляции								

51	21-050104-0110			1400,14	10,03	256184	1835	55,3	0,0108	1,97608
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	1,04293	276000,13		287849				
		т								
52	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	104,2	69,94	1,04	7288	108	1722	0,0295	3,0739
		м2								
				30,31	0,19	3158	20	54,2	0,0002	0,02084
53	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	208,4	90,73	1,35	18908	281	1615	0,016	3,3344
		м2								
				14,02	0,28	2921	58	54,2	0,0003	0,06252
54	21-060510-1004	Опоры неподвижные	0,00537	242202,87		1301				
		т								
	ЛС № 2-2-1 Общестроительные работы									
	Раздел 5 Стены									
60	11-080201-0110	Каркасы стен при высоте этажа до 4 м. Заполнение	303,35	24398,38	1621,12	7401248	491768	697120	5,12	1553,152
		м3 кладки								
				4105,78	417,99	1245488	126796	50,8	0,45	136,5075
61	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	46,87	23005,76	1441,01	1078280	67540	95530	4,54	212,7898
		м3 кладки								
				3640,67	371,54	170638	17414	50,8	0,4	18,748
62	11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	2	318	152	636	304	205	0,148	0,296
		шт. сборных конструкций								
				125	40	250	80	62,1	0,043	0,086
63	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,113	60760,95		6866				
		м3								
64	11-090302-0301	Металлоперемычка. Монтаж	0,639	63892,02	14444,44	40827	9230	20075	56,5	36,1035
		т конструкций								
				47699,53	3887,32	30480	2484	60,9	3,608	2,30551
67	11-460101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	14,9528	203521,41	24251,65	3043215	362630	1343094	179,48	2683,72854
		т								
				169201,15	7614,23	2530031	113854	50,8	6,45	96,44556
70	11-090402-0101	Стойка СТ1. Монтаж	1,56639	44123,75	14164,42	69115	22187	26300	25,3	39,62967

	т конструкций								
			24570,51	2999,25	38487	4698	60,9	2,778	4,35143
74 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,07161	419606,2	4747,94	30048	340	1913	42,7	3,05775
	т стальных элементов								
			42061,16	963,55	3012	69	62,1	1,03	0,07376
75 11-090302-0301	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	2,2589	63892,6	14443,76	144327	32627	70964	56,5	127,62785
	т конструкций								
			47698,88	3886,4	107747	8779	60,9	3,608	8,15011
76 21-060801-0201	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,2589	364904,28		824282				
	т								
77 21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	0,003	381819,66		1145				
	т								
78 11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	743	794,39	20,86	590233	15496	26317	0,0651	48,3693
	м шва								
			57,04	–	42378	–	62,1	–	–
79 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,5595	257063,49	1411,6	657954	3613	63325	56,4	144,3558
	т металлических изделий								
			48201,21	501,66	123371	1284	50,8	0,54	1,38213
Раздел 6 Перекрытие									
89 11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	36	3615,5	36,08	130158	1299	13478	0,724	26,064
	м деформационных швов								
			656,92	6,92	23649	249	56,4	0,0069	0,2484
Раздел 7 Кровля									

90	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	733,8	64,62	6,03	47416	4423	25121	0,0694	50,92572
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	42993	1547	56,4	0,0021	1,54098
91	21-100404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	733,8	78,39		57523				
		м2								
92	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	146,76	10668,78	1179,05	1565750	173037	815401	10,58	1552,7208
		м3 изоляции		9489,73	557,32	1392713	81792	55,3	0,6	88,056
94	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	733,8	548,19	71,83	402259	52710	83152	0,243	178,3134
		м2 стяжки		182,9	18,02	134209	13223	56,4	0,0194	14,23572
95	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	11007	17,17	1,06	188938	11676	5935	0,0009	9,9063
		м2 стяжки		0,68	0,28	7456	3067	56,4	0,0003	3,3021
96	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,614	218333,33	939,28	352390	1516	8077	11,6	18,7224
		т		9913,88	403,97	16001	652	48,5	0,38	0,61332
97	11-060101-0115	Столбики железобетонные . Устройство	9,741	21493,07	1016,73	209364	9904	8235	1,79	17,43639
		м3		1472,64	270,4	14345	2634	48,5	0,2878	2,80346

Раздел 9 Проемы

172	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	19,35	24655,77		477089				
		м2								
173	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом	9,45	58938,13		556965				
		м2								
	Раздел 10 Полы									
174	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	679,54	226,96	23,16	154226	15735	26178	0,0681	46,27667
		м2 площади уплотнения		55,08	8,17	37431	5555	60,9	0,0088	5,97995
175	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	54,3632	20176,77	4,82	1096874	262	95489	3,66	198,96931
		м3 подстилающего слоя		2884,23	–	156796	–	60,9	–	–
176	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	679,54	967,56	70,58	657495	47964	125069	0,361	245,31394
		м2 покрытия		276,72	25,5	188040	17327	60,9	0,0284	19,29894
177	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	-679,54	93,93	2,84	-63829	-1933	-3946	0,0104	-7,06722
		м2 покрытия		7,97	1,56	-5417	-1062	60,9	0,0019	-1,29113
178	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	214,86	127,48	0,75	27390	162	12689	0,104	22,34544
		м плинтусов		96,6	0,37	20756	80	60,9	0,0004	0,08594
179	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем	38,07	226,98	23,17	8641	882	1467	0,0681	2,59257
		м2 площади уплотнения		55,08	8,2	2097	312	60,9	0,0088	0,33502

180	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,0456	20176,98	4,93	61451	15	5349	3,66	11,1469
				2884,16	–	8784	–	60,9	–	–
181	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	38,07	654,56	19,39	24919	738	6569	0,356	13,55292
				272,89	10,45	10389	398	60,9	0,0127	0,48349
182	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *м2 изолируемой поверхности*	38,07	1047,41	47,15	39875	1795	10686	0,416	15,83712
				452,19	8,69	17215	331	60,9	0,0098	0,37309
183	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	38,07	654,56	19,39	24919	738	6569	0,356	13,55292
				272,89	10,45	10389	398	60,9	0,0127	0,48349
184	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	152,28	97,02	3,29	14774	501	473	0,0044	0,67003
				3,38	1,73	514	263	60,9	0,0021	0,31979
185	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	38,07	901,21	70,58	34309	2687	7007	0,361	13,74327
				276,73	25,48	10535	970	60,9	0,0284	1,08119
186	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-76,14	93,92	2,84	-7151	-216	-442	0,0104	-0,79186
				7,97	1,56	-607	-119	60,9	0,0019	-0,14467
187	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство *м плинтусов*	23,72	127,45	0,76	3023	18	1401	0,104	2,46688
				96,59	0,38	2291	9	60,9	0,0004	0,00949
188	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	1188,72	244,22	21,04	290314	25015	169229	0,258	306,68976

			223,18	10,58	265299	12581	60,9	0,0116	13,78915
189 21-110101-0110	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012 *м3*	59,44	33862,06		2012761				
190 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	1188,72	654,55	19,38	778074	23039	205113	0,356	423,18432
			272,88	10,45	324383	12420	60,9	0,0127	15,09674
191 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	7132,32	97,01	3,29	691918	23445	22154	0,0044	31,38221
			3,37	1,73	24055	12323	60,9	0,0021	14,97787
192 11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *м2 стяжки*	1188,72	879,63	12,99	1045633	15441	193853	0,3136	372,78259
			264,75	3,03	314714	3600	60,9	0,0035	4,16052
197 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство *м2 изолируемой поверхности*	559,71	244,22	21,04	136694	11778	79682	0,258	144,40518
			223,18	10,58	124916	5924	60,9	0,0116	6,49264
199 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	559,71	654,55	19,38	366356	10847	96578	0,356	199,25676
			272,88	10,45	152736	5848	60,9	0,0127	7,10832
200 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 *м2 стяжки*	2238,84	97,01	3,29	217193	7359	6954	0,0044	9,8509
			3,37	1,73	7551	3868	60,9	0,0021	4,70156
203 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	109,23	654,55	19,38	71497	2117	18847	0,356	38,88588
			272,88	10,45	29807	1141	60,9	0,0127	1,38722

204	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	109,23	1047,48	47,18	114416	5153	30659	0,416	45,43968
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	49394	949	60,9	0,0098	1,07045
205	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	109,23	681,52	23,67	74442	2586	18480	0,251	27,41673
		м2 изолируемой поверхности		272,85	4,96	29803	542	60,9	0,0056	0,61169
206	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	109,23	654,55	19,38	71497	2117	18847	0,356	38,88588
		м2 стяжки		272,88	10,45	29807	1141	60,9	0,0127	1,38722

ЛС № 2-2-3 Отопление

Раздел 1 Отопление

2	23-051001-0246	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	553	1930,09		1067340				
		секция								
12	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	16	70623,35		1129974				
		шт.								

Раздел 2 Магистральные трубопроводы

29	11-160401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка 1,:	104	2406,31	46,65	250256	4852	45305	0,74675	77,662
		м трубопровода		703,98	17,26	73214	1795	60,4	0,01823	1,89592
30	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	104	60,93	1,81	6337	188	3638	0,0516	5,3664

	м трубопровода								
			57,91	–	6023	–	60,4	–	–
31 11-160401-0208	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	150	9436,27	98,51	1415440	14777	144305	1,7098	256,47
	м трубопровода								
			1570,37	22,41	235555	3361	60,4	0,02338	3,507
32 11-161101-0103	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	150	64,05	1,81	9608	271	5247	0,0516	7,74
	м трубопровода								
			57,91	–	8687	–	60,4	–	–
33 11-260101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	9,32	28897,85	1208,37	269328	11262	94652	18,85	175,682
	м3 изоляции								
			17770,49	594,42	165621	5540	55,3	0,64	5,9648
34 21-110101-0108	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-200 ГОСТ 9573-2012	14,3528	33862,2		486017				
	м3								
35 11-260301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	221,3	1583,15	31,68	350351	7011	172576	1,4852	328,67476
	м2 поверхности покрытия изоляции								
			1400,14	10,03	309852	2220	55,3	0,0108	2,39004
36 21-050104-0110	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80	1,26141	276000,13		348149				
	т								
37 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	132,6	69,94	1,03	9274	137	2191	0,0295	3,9117
	м2								
			30,31	0,18	4019	24	54,2	0,0002	0,02652
38 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	265,2	90,74	1,35	24063	358	2055	0,016	4,2432
	м2								
			14,02	0,28	3718	74	54,2	0,0003	0,07956

39	21-060510-1004	Опоры неподвижные *т*	0,00386	242202,87		935				
40	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *кг*	95	511,02		48547				
41	21-049999-9917	Опорнная подушка ОП3 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) *м3*	0,288	38053,74		10959				

ЛС № 2-3-1 Общестроительные работы

Раздел 5 Стены

59	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	46,87	23005,76	1441,01	1078280	67540	95530	4,54	212,7898
				3640,67	371,54	170638	17414	50,8	0,4	18,748
76	11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками *м шва*	743	794,39	20,86	590233	15496	26317	0,0651	48,3693
				57,04	–	42378	–	62,1	–	–
77	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	2,5595	257063,49	1411,6	657954	3613	63325	56,4	144,3558
				48201,21	501,66	123371	1284	50,8	0,54	1,38213

Раздел 6 Перекрытие

84	11-060301-0602	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм *т*	34,9625	11307,97	649,84	395355	22720	179649	12,62	441,22675
				10382,72	211,8	363006	7405	48,5	0,17	5,94363
87	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *м деформационных швов*	36	3615,5	36,08	130158	1299	13478	0,724	26,064
				656,92	6,92	23649	249	56,4	0,0069	0,2484

Раздел 7 Кровля

88	11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	733,8	64,62	6,03	47416	4423	25121	0,0694	50,92572
		м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	42993	1547	56,4	0,0021	1,54098
89	21-100404-0204	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	733,8	78,39		57523				
		м2								
90	11-260201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	146,76	10668,78	1179,05	1565750	173037	815401	10,58	1552,7208
		м3 изоляции		9489,73	557,32	1392713	81792	55,3	0,6	88,056
92	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	733,8	548,19	71,83	402259	52710	83152	0,243	178,3134
		м2 стяжки		182,9	18,02	134209	13223	56,4	0,0194	14,23572
93	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	11007	17,17	1,06	188938	11676	5935	0,0009	9,9063
		м2 стяжки		0,68	0,28	7456	3067	56,4	0,0003	3,3021
94	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,614	218333,33	939,28	352390	1516	8077	11,6	18,7224
		т		9913,88	403,97	16001	652	48,5	0,38	0,61332
95	11-060101-0115	Столбики железобетонные . Устройство	9,741	21493,07	1016,73	209364	9904	8235	1,79	17,43639
		м3		1472,64	270,4	14345	2634	48,5	0,2878	2,80346

Раздел 8 Перегородки

128	11-080201-0203	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка	366,34	3726,5	150,13	1365165	54999	226240	1,43	523,8662

	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1176,49	39,2	430995	14359	50,8	0,0422	15,45955
129 21-050301-2708	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм ГОСТ 10922-2012	0,40971	207450,6		84995				
	т								
130 11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	0,22126	54691,31	4745,55	12101	1050	5911	42,7	9,4478
	т стальных элементов		42059,12	958,15	9306	212	62,1	1,03	0,2279
131 21-050201-0127	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,22126	179373,34		39688				
	т								
132 11-080301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	5,89	20432,09	1585,06	120345	9336	10496	3,72	21,9108
	м3 кладки		3099,32	408,66	18255	2407	50,8	0,44	2,5916
133 11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0563	257069,27	1420,96	14473	80	1393	56,4	3,17532
	т металлических изделий		48206,04	497,34	2714	28	50,8	0,54	0,0304
134 11-100402-0901	Перегородки глухие с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	337,59	7147,73	34,52	2413002	11653	319995	1,7933	605,40015
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1571,16	13,92	530409	4699	59,8	0,0128	4,32115
135 11-100402-1001	Перегородки с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство	697,31	7298,51	35,66	5089326	24867	694356	1,8842	1313,8715
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		1650,8	14,35	1151122	10009	59,8	0,0132	9,20449

136	21-090202-0301	Блоки дверные внутренние однопольные из ПВХ профилей глухие, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 *м2*	76,0056	20693,33		1572809				
137	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *т стальных элементов*	0,18672	54702,23	4750,43	10214	887	4988	42,7	7,97294
				42062,98	958,65	7854	179	62,1	1,03	0,19232
138	21-050201-0124	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм x 50 мм x 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *т*	0,0864	179464,41		15506				
139	23-010103-0202	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 *м*	15,36	492,36		7563				
140	21-050304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *т*	0,00192	170528,52		327				
141	21-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры *т*	0,18672	103468,68		19320				
Раздел 9 Проемы										
170	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	19,35	24655,77		477089				

171	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом *м2*	9,45	58938,13		556965				
	Раздел 10 Полы									
172	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	679,54	226,96	23,16	154226	15735	26178	0,0681	46,27667
				55,08	8,17	37431	5555	60,9	0,0088	5,97995
173	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	54,3632	20176,77	4,82	1096874	262	95489	3,66	198,96931
				2884,23	–	156796	–	60,9	–	–
174	11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство *м2 покрытия*	679,54	967,56	70,58	657495	47964	125069	0,361	245,31394
				276,72	25,5	188040	17327	60,9	0,0284	19,29894
175	11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000; *м2 покрытия*	-679,54	93,93	2,84	-63829	-1933	-3946	0,0104	-7,06722
				7,97	1,56	-5417	-1062	60,9	0,0019	-1,29113
176	11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство *м плинтусов*	214,86	127,48	0,75	27390	162	12689	0,104	22,34544
				96,6	0,37	20756	80	60,9	0,0004	0,08594
177	11-110101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем *м2 площади уплотнения*	38,07	226,98	23,17	8641	882	1467	0,0681	2,59257
				55,08	8,2	2097	312	60,9	0,0088	0,33502
178	11-110101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками *м3 подстилающего слоя*	3,0456	20176,98	4,93	61451	15	5349	3,66	11,1469
				2884,16	–	8784	–	60,9	–	–
179	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	38,07	654,56	19,39	24919	738	6569	0,356	13,55292

			272,89	10,45	10389	398	60,9	0,0127	0,48349
180 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	38,07	1047,41	47,15	39875	1795	10686	0,416	15,83712
	м2 изолируемой поверхности								
			452,19	8,69	17215	331	60,9	0,0098	0,37309
181 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	38,07	654,56	19,39	24919	738	6569	0,356	13,55292
	м2 стяжки								
			272,89	10,45	10389	398	60,9	0,0127	0,48349
182 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	152,28	97,02	3,29	14774	501	473	0,0044	0,67003
	м2 стяжки								
			3,38	1,73	514	263	60,9	0,0021	0,31979
183 11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	38,07	901,21	70,58	34309	2687	7007	0,361	13,74327
	м2 покрытия								
			276,73	25,48	10535	970	60,9	0,0284	1,08119
184 11-110101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501К=-1,000;	-76,17	93,92	2,84	-7154	-216	-442	0,0104	-0,79217
	м2 покрытия								
			7,97	1,56	-607	-119	60,9	0,0019	-0,14472
185 11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	23,72	127,45	0,76	3023	18	1401	0,104	2,46688
	м плинтусов								
			96,59	0,38	2291	9	60,9	0,0004	0,00949
186 11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	1188,72	244,22	21,04	290314	25015	169229	0,258	306,68976
	м2 изолируемой поверхности								
			223,18	10,58	265299	12581	60,9	0,0116	13,78915
188 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	1188,72	654,55	19,38	778074	23039	205113	0,356	423,18432
	м2 стяжки								
			272,88	10,45	324383	12420	60,9	0,0127	15,09674

189	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	7132,32	97,01	3,29	691918	23445	22154	0,0044	31,38221
		м2 стяжки		3,37	1,73	24055	12323	60,9	0,0021	14,97787
190	11-110101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	1188,72	879,63	12,99	1045633	15441	193853	0,3136	372,78259
		м2 стяжки		264,75	3,03	314714	3600	60,9	0,0035	4,16052
195	11-110101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	559,71	244,22	21,04	136694	11778	79682	0,258	144,40518
		м2 изолируемой поверхности		223,18	10,58	124916	5924	60,9	0,0116	6,49264
197	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	559,71	654,55	19,38	366356	10847	96578	0,356	199,25676
		м2 стяжки		272,88	10,45	152736	5848	60,9	0,0127	7,10832
198	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	2238,84	97,01	3,29	217193	7359	6954	0,0044	9,8509
		м2 стяжки		3,37	1,73	7551	3868	60,9	0,0021	4,70156
201	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	109,23	654,55	19,38	71497	2117	18847	0,356	38,88588
		м2 стяжки		272,88	10,45	29807	1141	60,9	0,0127	1,38722
202	11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	109,23	1047,48	47,18	114416	5153	30659	0,416	45,43968
		м2 изолируемой поверхности		452,2	8,69	49394	949	60,9	0,0098	1,07045
203	11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	109,23	681,52	23,67	74442	2586	18480	0,251	27,41673
		м2 изолируемой поверхности		272,85	4,96	29803	542	60,9	0,0056	0,61169

204	11-110101-1101								
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	109,23	654,55	19,38	71497	2117	18847	0,356	38,88588
	м2 стяжки								
			272,88	10,45	29807	1141	60,9	0,0127	1,38722
	Раздел 12 Отделочные работы								
240	11-150207-0102								
	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	38,07	2519,65	23,82	95923	907	23925	1,28	48,7296
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			1134,78	12	43201	457	54,8	0,0144	0,54821
242	11-150203-0201								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	581,73	924,09	53,21	537568	30951	195497	0,65	378,1245
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			569,48	43,77	331286	25461	54,8	0,0532	30,94804
245	11-150207-0101								
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	73,53	2387,6	23,81	175560	1751	41564	1,15	84,5595
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			1019,52	12	74965	882	54,8	0,0144	1,05883
251	11-150203-0203								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	476,67	1114,55	56,41	531274	26887	187296	0,74	352,7358
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			671,44	45,58	320055	21726	54,8	0,0554	26,40752
262	11-150203-0203								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	462,92	1114,56	56,4	515950	26111	181893	0,74	342,5608
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			671,44	45,58	310823	21099	54,8	0,0554	25,64577
273	11-150203-0203								
	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	462,92	1114,56	56,4	515950	26111	181893	0,74	342,5608
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			671,44	45,58	310823	21099	54,8	0,0554	25,64577

ЛС № 2-3-3 Отопление

2	23-051001-0246	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	593	1930,09		1144543				
12	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	17	70623,35		1200597				

ЛС № 2-4-1 Общестроительные работы

Раздел 5 Стены

59	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	2,43	23005,76	1441,15	55904	3502	4953	4,54	11,0322
				3640,74	371,6	8847	903	50,8	0,4	0,972
68	11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками *м шва*	338	794,39	20,86	268504	7049	11972	0,0651	22,0038
				57,04	–	19278	–	62,1	–	–
69	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	1,92735	257062,81	1411,26	495450	2720	47684	56,4	108,70254
				48200,9	501,73	92900	967	50,8	0,54	1,04077

Раздел 6 Перекрытие

76	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *м деформационных швов*	83	3615,51	36,12	300087	2998	31075	0,724	60,092
				656,92	6,92	54524	574	56,4	0,0069	0,5727

Раздел 9 Проемы

179	21-090304-0102	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	86,35	24655,77		2129026				
180	21-090304-0204	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом *м2*	9,45	58938,13		556965				

ЛС № 2-4-2 Общестроительные работы

Раздел 6 Перекрытие

95	11-120101-0601	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике *м деформационных швов*	64,8	3615,51	36,1	234285	2339	24262	0,724	46,9152
				656,93	6,91	42569	448	56,4	0,0069	0,44712

Раздел 9 Проемы

165	21-090304-0106	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	137,7	30618,94		4216228				

ЛС № 2-4-5 Отопление

2	23-051001-0246	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005	738	1930,09		1424406				

		секция								
14	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	16	70623,35		1129974				

ЛС № 2-5-1 Общестроительные работы

Раздел 5 Стены

56	11-080201-0101	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка *м3 кладки*	45,47	23005,74	1440,99	1046071	65522	92677	4,54	206,4338
				3640,66	371,54	165541	16894	50,8	0,4	18,188
62	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	0,082	49609,76	1414,63	4068	116	2029	56,4	4,6248
				48195,12	512,2	3952	42	50,8	0,54	0,04428
63	11-060301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм *т*	0,082	14878,05	707,32	1220	58	561	16,88	1,38416
				13890,24	207,32	1139	17	48,5	0,17	0,01394
76	11-070106-0402	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов упругими прокладками *м шва*	452,6	794,39	20,86	359541	9439	16031	0,0651	29,46426
				57,04	–	25815	–	62,1	–	–
77	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *т металлических изделий*	1,62338	257063,04	1411,25	417311	2291	40164	56,4	91,55863
				48201,28	501,42	78249	814	50,8	0,54	0,87663
78	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка *т*	0,20656	328577,65	890,78	67871	184	17417	198	40,89888
				173475,02	382,46	35833	79	48,5	0,36	0,07436

Раздел 6 Перекрытие

87	11-120101-0601								
	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	64,8	3615,51	36,1	234285	2339	24262	0,724	46,9152
	м деформационных швов		656,93	6,91	42569	448	56,4	0,0069	0,44712
Раздел 7 Кровля									
88	11-120101-1503								
	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	718,25	64,62	6,03	46411	4329	24589	0,0694	49,84655
	м2 изолируемой поверхности		58,59	2,11	42082	1515	56,4	0,0021	1,50833
89	21-100404-0204								
	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая двухслойная на основе спанбонда, ламинированного эластичной полимерной пленкой, удельным весом 70 г/м2	718,25	78,39		56304				
	м2								
90	11-260201-0301								
	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	143,65	10668,79	1179,05	1532571	169371	798122	10,58	1519,817
	м3 изоляции		9489,73	557,31	1363200	80058	55,3	0,6	86,19
91	21-110102-0103								
	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 75	146,523	12976,21		1901313				
	м3								
92	11-120101-1701								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	718,25	548,19	71,83	393735	51594	81390	0,243	174,53475
	м2 стяжки		182,9	18,02	131365	12943	56,4	0,0194	13,93405
93	11-120101-1702								
	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	10773,75	17,17	1,06	184935	11429	5809	0,0009	9,69638
	м2 стяжки		0,68	0,28	7298	3002	56,4	0,0003	3,23213

94	11-060301-0410								
	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	1,58015	196873,71	939,15	311090	1484	7907	11,6	18,32974
	т		9913,62	403,76	15665	638	48,5	0,38	0,60046
95	11-060101-0115								
	Плиты фундаментные железобетонные . Устройство	9,597	21493,17	1016,88	206270	9759	8113	1,79	17,17863
	м3		1472,65	270,4	14133	2595	48,5	0,2878	2,76202
98	11-060301-0407								
	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	1,76569	328571,27	886,91	580155	1566	148883	198	349,60662
	т		173473,83	381,72	306301	674	48,5	0,36	0,63565
99	11-090402-0101								
	Стойки. Монтаж	5,2549	44123,77	14164,68	231866	74434	88231	25,3	132,94897
	т конструкций		24570,59	2999,68	129116	15763	60,9	2,778	14,59811
100	21-060408-0501								
	Стойки	5,2549	253846,55		1333938				
	т								
101	11-090302-0301								
	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	4,01498	63893,47	14443,16	256531	57989	126133	56,5	226,84637
	т конструкций		47699,12	3886,45	191511	15604	60,9	3,608	14,48605
102	21-060801-0201								
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	4,01498	364904,28		1465083				
	т								
103	11-090302-0401								
	Балки. Монтаж	6,67615	22938,97	8079,66	153144	53941	56317	14,1	94,13372
	т конструкций		11903,72	1947,68	79471	13003	60,9	1,598	10,66849
104	21-060408-0801								
	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	6,67615	226977,53		1515336				
	т								
105	11-090501-0204								
	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	10,69113	9300,05	1122,43	99428	12000	42012	5,25	56,12843
	т		6449,74	2,81	68955	30	60,9	0,003	0,03207

106	11-070107-0103									
	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	1,46853	419599,87	4747,6	616195	6972	39230	42,7	62,70623
	т стальных элементов								
			42061,11	956,74	61768	1405	62,1	1,03	1,51259
107	11-100102-0401								
	Элементы каркаса из брусьев. Установка	6,69	65557,1	707,47	438577	4733	74145	22,5	150,525
	м3 древесины в конструкции								
			18199,1	334,38	121752	2237	59,8	0,36	2,4084
108	11-100115-0101								
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	6,69	3514,2	39,01	23510	261	2669	0,78	5,2182
	м3 древесины в конструкции								
			649,78	17,49	4347	117	59,8	0,017	0,11373
109	11-120101-0716								
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	707,51	569,57	14,84	402975	10502	197574	0,5663	400,66291
	м2 кровли								
			489,87	5,26	346589	3720	56,4	0,0045	3,1838
110	21-100103-0906								
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	813,6365	2096,32		1705642				
	м2								
111	11-120101-1001								
	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	137,93	2407,26	8,53	332034	1176	62404	0,972	134,06796
	м2 покрытия								
			799,68	2,51	110300	346	56,4	0,0027	0,37241
112	11-120101-0902								
	Желоба подвесные. Устройство	146,68	1659,09	7,29	243355	1070	19126	0,278	40,77704
	м желобов								
			228,72	2,48	33548	364	56,4	0,0025	0,3667
113	11-090304-0101								
	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,04922	351442,5	17472,57	17298	860	955	28,9	1,42246
	т конструкций								
			26229,18	5627,79	1291	277	60,9	5,246	0,25821
114	11-120101-1201								
	Кровли. Ограждение перилами	121	72,28	15,22	8746	1842	3737	0,059	7,139
	м ограждения								
			50,42	4,34	6101	525	56,4	0,0043	0,5203
115	21-060510-0101								
	ограждения	0,494	397818,3		196522				
	т								

116	11-090304-0101	Слуховое окно ОС. Монтаж	0,8714	51478,08	17506,31	44858	15255	16903	28,9	25,18346
		т конструкций		26222,17	5630,02	22850	4906	60,9	5,246	4,57136
117	21-060801-0301	Слуховое окно с преобладанием гнутосварных профилей и труб	0,8714	387518,62		337684				
		т								
118	11-120101-0902	Желоба подвесные. Устройство	99,5	1659,09	7,29	165079	725	12974	0,278	27,661
		м желобов		228,71	2,48	22757	247	56,4	0,0025	0,24875
119	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	1272	65,29	0,83	83052	1054	12994	0,0213	27,0936
		м2		18,66	0,19	23738	236	54,2	0,0002	0,2544
120	11-260101-0901	Трубы. Изоляция матами минераловатными	0,2	38865	1210	7773	242	2031	18,85	3,77
		м3 изоляции		17770	595	3554	119	55,3	0,64	0,128
121	23-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,5	511,02		12520				
		кг								
122	11-260201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	4,26	45207,98	1179,11	192586	5023	23668	10,58	45,0708
		м3 изоляции		9489,67	557,28	40426	2374	55,3	0,6	2,556
123	11-260301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия	56	1269,59	26,29	71097	1472	38168	1,3955	78,148
		м2 поверхности покрытия изоляции		1222,64	9,84	68468	551	55,3	0,0106	0,5936
124	21-050104-0107	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,55 мм ГОСТ 14918-80	0,308	268410,84		82671				
		т								

Раздел 9 Проемы

151	21-090402-0401	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	4,86	64125,2		311648				

152	21-090402-0301	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2 1,8	44040,48	79273
153	21-090402-0302	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные двупольные, с замкнутой коробкой	м2 2,34	48790,22	114169
154	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	м2 10	428,37	4284
155	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	шт. 5	2599,1	12996
158	21-090202-0201	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 21-13, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	шт. 2,73	20481,66	55915
159	21-090202-0202	Блоки дверные внутренние двупольные из ПВХ профилей остекленные ДПВ 24-15, с заполнением однокамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2 39,6	20936,58	829089
160	21-090202-1103	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей глухие ДПН 21-10, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2 2,1	35671,88	74911
161	21-090404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	м2 13	2599,1	33788
163	21-090102-0103	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	шт. 77,46	4678,74	362415

		м2			
164	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	80	428,37	34270
		шт.			
165	21-090404-1005	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	40	3420,65	136826
		пара			
167	21-090402-0101	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	1,3	26152,97	33999
		м2			
169	21-090201-0910	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	140,4	24583,63	3451542
		м2			
171	21-090201-0807	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	5,4	25129,33	135698
		м2			
173	21-090201-0806	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	3,6	22763,95	81950
		м2			
175	21-090201-0703	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	3,984	25662,93	102241
		м2			

177	21-090205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99 *м*	87,3	1647,51	143828
178	21-090206-0301	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99 *шт.*	86	59,24	5095

ЛС № 2-5-3 Отопление

2	23-051001-0246	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 196 Вт до 200 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	435	1930,09	839589
12	23-041009-0612	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AB-QM с измерительными ниппелями, с наружной резьбой, Тмакс 120 °С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005 *шт.*	18	70623,35	1271220

Итого прямые затраты по смете	**126621124**	**32078**
		1560
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 718 635	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 032 451	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 447 849	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	94 870 038	
Накладные расходы I уровня, тенге	16 339 089	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	142 960 213	
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	6 061 513	
Итого, тенге	149 021 726	
Сметная прибыль (8 %), тенге	11 921 737	
Итого по смете на подряд, тенге	**160 943 464**	
Временные здания и сооружения (1,8 %)	2 896 982	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	3 604 490	

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и	1 920 034
Итого в текущих ценах с 01.04.17 г.	**169 364 970**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2018 г. - 57 % (Иинф=1,060)	**179 526 868,20**
НДС (12 %)	21 543 224,18
Всего по акту с учетом НДС	**201 070 092,38**

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорск"
_____Кенесбаев Д.М.

Подрядчик:
Директор ТОО "СтройЭлитРиэлти"
_____Айтенов П.Б.

Технадзор:
Директор ТОО "УкТехЭкспертиза"
_____Андреева Е.В.