Счет-фактура № 00000000074 от 17 октября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 090440004726, г. Костанай, ул. Тимирязева, 76,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008958, от 30.07.2013

ИИК поставщика: KZ22319M010003229622, в банке АО БТА Банк, БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №08-2014 от 06.05.2014

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110000 г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 090440004726, Товарищество с ограниченной ответственностью "ДОСТАР-09",г. Костанай, ул. Тимирязева, 76

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 080240019379, Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС",110000 г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "АРВИС"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 080240019379, 110000 г. Костанай, ул. Карбышева, 2/3

ИИК получателя: KZ06826P0KZTD2001506, в банке АО АТФ Банк, БИК ALMNKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция наружных газопроводов по ул. Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная-а/д А-21	работ	1	3 309 259,82	3 309 259,82	12%	397 111,18	3 706 371,00	0	
Всего по счету:					**3 309 259,82**		**397 111,18**	**3 706 371,00**		

Руководитель: Шудегов Д. В.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

АКТ № 1

Выполненных работ

за октябрь 2014 г.

по объекту: **«Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная –а/д А-21»**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Субподрядчика», директор ТОО «ДОСТАР-09» Шудегов Д.В. с одной стороны, и представитель «Генерального подрядчика», директор ТОО „Арвис» Аветисян Р. Ж. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что на объекте «Реконструкция ул. Ленина в селе Заречное в границах улицы Набережная –а/д А-21» «Субподрядчиком» ТОО «ДОСТАР-09» выполнены монтажные работы наружных газопроводов, что соответствует рабочему проекту №3-2013 ГСН том 6 и удовлетворяет условиям договора №08-2014 от 06 мая 2014 г.

Выполнен комплекс работ по монтажу:

Х.т.3-х.т.4	
Разработка грунта механизированным способом	65,8 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	1,5 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	1,5 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	3,0 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	62,8 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø219х6,0	21,5 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	34,7 м²
1. Полимерная грунтовка	3,5 кг
2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	57,5 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	25,6 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,6Мпа (низкое давление)	21,5м
Проверка стыков физическим методом контроля dy 200 (длина трубы 10м)	4 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 200	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.1 м²
Х.т.5-х.т.6	
Разработка грунта механизированным способом	32,9 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	0,9 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	0,9 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	1,8 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	31,1 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø89х4,0	13,0 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	11,0 м²
1. Полимерная грунтовка	1,1 кг
2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	18,3 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	8,1 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,6Мпа (низкое давление)	13,0м

Проверка стыков физическим методом контроля dy 80 (длина трубы 10м)	3 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 80	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.1 м²
Х.т.7-х.т.8	
Разработка грунта механизированным способом	90,9 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	2,35 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	2,35 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	4,7 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	86,2 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø159х4,5	33,5 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	38,7 м²
1. Полимерная грунтовка	3,9 кг
2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	73,3 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	32,5 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,75Мпа (высокое давление)	33,5м
Проверка стыков физическим методом контроля dy 200 (длина трубы 10м)	5 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 150	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.2 м²
Х.т.9-х.т.10	
Разработка грунта механизированным способом	43,15 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	1,6 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	1,6 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	3,2 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	39,95 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø159х4,5	19,5 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	24,6 м²
1. Полимерная грунтовка	2,5 кг
2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	40,85 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	18,1 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,75Мпа (высокое давление)	19,5м
Проверка стыков физическим методом контроля dy 150 (длина трубы 10м)	4 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 150	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.1 м²
Х.т.11-х.т.12	
Разработка грунта механизированным способом	72,8 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	2,4 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	2,4 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	4,8 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	68,0 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø108х4,0	35,0 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	29,2 м²
1. Полимерная грунтовка	3,0 кг

2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	48,6 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	21,76 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,75Мпа (высокое давление)	35,0 м
Проверка стыков физическим методом контроля dy 100 (длина трубы 10м)	5 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 100	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.2 м²
Демонтаж существующего газопровода dy 100	26.5 п.м.
Х.т.13-х.т.14	
Разработка грунта механизированным способом	37,9 м³
Ручная доработка дна траншеи 10 см	1,6 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 10 см	1,6 м³
Обратная засыпка траншеи вручную 20 см	3,2 м³
Обратная засыпка траншеи бульдозером	34,7 м³
Трубопровод из труб стальных электросварных Ø219х6,0	24,5 м
Покрытие из полимерно-липких лент газопровода	39,7 м²
1. Полимерная грунтовка	4,0 кг
2. Полимерная лента «Полилен 40-ЛИ-63» (t=0.63мм) 2 слоя	66,0 кг
3. Полиэтиленовая лента с липким слоем «Полилен-ОБ» 40-ОБ-63 (t=0.6мм) 1 слой	29,3 кг
Испытание подземного газопровода на герметичность Ру=0,75Мпа (высокое давление)	24,5 м
Проверка стыков физическим методом контроля	4 стыка
Врезка в существующий газопровод dy 200	2 шт
Бетонная отмостка вокруг ковера В 10 F100	0.2 м²

Работу сдал:
Директор ТОО «ДОСТАР-09»
Д. Шудегов_____

Работу принял:
Директор ТОО «Арвис»
Р. Аветисян_____

Прораб
Пономаренко С.Н._____