Заказчик: ТОО "Восток Аквакультура"
Подрядчик: ИП Макшаров М.К.

Наименование объекта: мягкая кровля производственного цеха ул. Суворова, 83 в г. Павлодар

Акт
приемки-сдачи выполненных работ за 21 сентября 2016 года

Обоснование расценки	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Зарплата тенге	
				Ед-цы	Всего
договорная	демонтаж металической полосы примыканий	м.п.	194		
договорная	демонтаж двухсторонних фартуков	м.п.	214		
договорная	демонтаж примыканий	м.п.	258		
договорная	демонтаж карнизных свесов фонаря	м.п.	50		
договорная	разборка покрытия кровли	м.п.	2446		
договорная	разуклонка шлаком	м2	500		
договорная	устройство цементной стяжки	м2	500		
договорная	устройство цем. бортиков примыкан.	м.п.	258		
договорная	кирпичная кладка стен	м3	1		
договорная	установка опалубки под монолитный участок	м2	16		
договорная	устройств монолитного участка (свесы)	м2	24		
договорная	установка карнизных свесов фонаря	м.п.	50		
договорная	огрунтовка цементной стяжки праймером	м3	2446		
договорная	параизоляция обмазочная битумом	м2	600		
договорная	устройство кровли в 2 слоя, Рукан	м2	2446		
договорная	устройство примыканий	м.п.	258		
договорная	установка металлич. полосы на примыкания	м.п.	100		
договорная	установка двухстороних фартуков фонаря	м.п.	26		
договорная	установка двухстороних фартуков парапета	м.п.	214		
договорная	очистка кровли от мусора	м2	2446		
договорная	погрузка мусора в а/м	т	96		
договорная	перевозка мусора	т	96		
	Итого	м2	2446	1200	**2935200**
	НДС 12%				**352224**
	Итого работа с НДС				**3287424**
	Материалы				
цена изготов.	Рукан 3 СКП-4.0/10, верхний слой,	рулон	281	материал Заказчика	
цена изготов.	Рукан 2 СПП-3.0/10, нижний слой	рулон	276	материал Заказчика	
цена изготов.	Рукан 3 СКП-4.0/10, примыкания	рулон	6	материал Заказчика	
цена изготов.	Цемент	кг	4500	материал Заказчика	
цена изготов.	Песок	кг	18000	1,5	27000
цена изготов.	Праймер битумный	кг	592	335	198320
цена изготов.	Бензин	литр	100	126	12600
цена изготов.	Битум кровельный	кг	500	118	59000
цена изготов.	Шлак	м3	28	материал Заказчика	
цена изготов.	Металлическая планка на примыкания	м.п.	100	125	12500
цена изготов.	Двухстороний фартук на парапет	м.п.	240	1200	288000
цена изготов.	Карнизный свесы фонаря	м.п.	50	1200	60000
цена изготов.	Дюбель-нагиль 8*120	шт	1400	15	21000
цена изготов.	Пропан	балон	62	2200	136400
	Транспорт				100000
	Итого по материалам с НДС				**914820**
	Всего по акту с работой и материалом				**4202244**
	Накладные, непредвиденные расходы 6%				**252135**
	Плановые, налоговые накопления 3%				**126067**
	Всего по кату с НДС				**4580446**

Принял:
директор ТОО "Восток Аквакультура"
_____ Дубовой Г.Н.

Сдал:
ИП Макшаров М.К.
_____ Макшаров М.К.

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **21 сентября 2016 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Дубовой П.Н. директор ТОО «Восток Аквакультура»

Члены комиссии:

Макаренко А.А. Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура»

Макшаров М.К. руководитель субподрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту мягкой кровли производственного цеха в г. Павлодар, ул. Суворова 83, 2446 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Дубовой П.Н.
Члены комиссии:

Заместитель директора ТОО «Восток Аквакультура» Макаренко А.А.

руководитель субподрядной организации Макшаров М.К.