ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Костанайстройтеплокотлсервис"

Объект : Текущий ремонт котельной Жайылминской средней школы

АКТ №1 приемки выполненных работ за 8 июня 2014 г.

Текущий ремонт котельной Жайылминской средней школы

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0118-2-3 К=0,5 К=0,6 К=0,7	/ Демонтаж /Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,46 МВт /0,4 Гкал/ч/	1	9932,64	1884,01	9933	1884	8904	35,88	36
		котел		6250,50	705,61	6251	706	128	3,44	3
2	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,31 МВт /0,27 Гкал/ч/	1	14988,55	2224,67	14989	2225	12816	53,40	53
		котел		9180,00	832,50	9180	833	128	4,07	4
3	Спрайс	Стоимость котла КВР-3	1	321628,00	0,00	321628	0	0	0,00	0
		котел								
4	Е0116-15-3 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	68	128	0,16	0
5	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	2	1549,93	53,14	3100	106	743	1,46	3
		1соедин.		270,00	20,25	540	41	128	0,10	0
6	Е0116-17-1	Установка клапанов предохранительных однорычажных диам. 15 мм	1	770,92	30,04	771	30	423	1,86	2
		1шт		319,50	11,25	320	11	128	0,06	0

7	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм (обратный клапан) 1шт	2	531,66	50,52	1063	101	823	1,74	3
				301,16	20,28	602	41	128	0,09	0
8	Спрайс	Клапан обратный диаметром 50 мм шт	1	4506,05	0,00	4506	0	0	0,00	0
9	Ц0106-264-5	Монтаж газохода 400х400 дл 0,5 м т	0,01	20704,00	11260,00	207	113	91	44,00	0
				8168,00	1894,95	82	19	90	10,99	0
10	С11011-887	Прокат тонколистовой холоднокатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 3,9 мм, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали т	0,01	59000,00	0,00	590	0	0	0,00	0
11	Е0118-13-1 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т 1насос	2	3667,53	154,72	7335	309	8609	19,31	39
				3304,76	57,94	6610	116	128	0,53	1
12	СПрайс-лист	Насос подпиточный Вилло 203 (на 4,5м3) с автоматикой шт	2	38240,57	0,00	76481	0	0	0,00	0
13	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
14	С130904-15	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм шт	4	495,00	0,00	1980	0	0	0,00	0
15	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм 1шт	2	8146,35	68,60	16293	137	3168	6,86	14
				1212,75	24,75	2426	50	128	0,13	0
16	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

		1шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	0
17	С130903-15	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	1570,00	0,00	3140	0	0	0,00	0
		шт								
18	Е0116-11-1	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. 25 мм	10	268,44	3,74	2684	37	902	0,37	4
		м		69,08	1,40	691	14	128	0,01	0
19	Е0118-10-7	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,6 м3	1	1577,57	99,32	1578	99	1858	8,67	9
		1бак		1413,00	38,25	1413	38	128	0,18	0
20	СПрайс-лист	Бак вакуумный на 500 литров	1	42529,90	0,00	42530	0	0	0,00	0
		шт								
21	С130810-52	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 25 мм	3	125,00	0,00	375	0	0	0,00	0
		шт								
22	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	4	208,00	0,00	832	0	0	0,00	0
		шт								
23	Е0116-11-4 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 100 мм	0,9	1707,64	24,91	1537	22	190	0,89	1
		м		155,92	9,33	140	8	128	0,05	0
24	Е0116-11-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Прокладка трубопроводов обвязки котлов, водонагревателей и насосов из стальных бесшовных и электросварных труб диам. до 50 мм	0,9	857,21	13,56	771	12	129	0,60	1
		м		107,14	5,07	96	5	128	0,02	0
25	Е0116-15-2 т.ч. п-1.25 к=1,15 и к=1,25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	531,66	50,52	532	51	411	1,74	2
		1шт		301,16	20,28	301	20	128	0,09	0

26	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Ду 32 мм шт	1	888,00	0,00	888	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ФОРМЕ:	Тенге			518367				
			Тенге							
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			518367				
		Накладные расходы -	Тенге			31090				
ИТОГО,Стоимость сантехнических работ-			Тенге			549457				
ИТОГО, в текущих ценах 2014 года (к=2,390) -			Тенге			1313025				
Налоги, сборы, обязательные платежи 2% -			Тенге			26261				
ИТОГО :			Тенге			1339286				
НДС 12% :			Тенге			160714				
ВСЕГО :			Тенге			1500000				

ПРИНЯЛ :

ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"
Юридический, почтовый адрес: 110800, Республика Казахстан, Костанайская область, с.Камысты, ул.Ленина, 22 БИН 970140000826 ИИК KZ81070103KSN3905000 БИК KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК" Код заказчика 4640568

Руководитель **Е.Довгополова**

СДАЛ :

ТОО "Костанай стройтеплокотлсервис"
Юридический, почтовый адрес : 110000, Республика Казахстан г.Костанай, ул.Тарана 159
БИН 030240000933 ИИК KZ258560000000530036
БИК KCJBKZKX АО "Банк ЦентрКредит"

Директор **Е.Комзов**

Счет-фактура № 00000000034 от 9 июня 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030240000933, 110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 39001, № 0008226, от 14.12.2012

ИИК поставщика: KZ258560000000530036, в банке АО Банк Центр Кредит, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 132 от 28.05.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 110800, Республика Казахстан, Костанайская область, Камыстинский район, Камысты с., ул.Ленина, дом № 22

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 030240000933, Товарищество с ограниченной ответственностью " Костанай стройтеплокотл сервис",110000 РК, Костанайская область, г. Костанай Северная промзона б/н

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 970140000826, ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района",110800, Республика Казахстан, Костанайская область, Камыстинский район, Камысты с., ул.Ленина, дом № 22

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел образования акимата Камыстинского района"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 970140000826, 110800, Республика Казахстан, Костанайская область, Камыстинский район, Камысты с., ул.Ленина, дом № 22

ИИК получателя: KZ81070103KSN3905000, в банке ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан, БИК KKMFKZ2A

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт котельной Жайылминской средней школы	работа	1	1 339 285,71	1 339 285,71	12%	160 714,29	1 500 000,00		
Всего по счету:					**1 339 285,71**		**160 714,29**	**1 500 000,00**		

Руководитель: Комзов Е. С.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Кулешова О. П.

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

"Костанай стройтеплокотл сервис"

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.