АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **22 августа 2016 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Хильчук Е.В. Исполнительный директор ТОО «КЭММИ GROUP»

Члены комиссии:

Командиров В.В. и.о. главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли второй части здания главного корпуса цеха КПД-2. Литер А, в г. Павлодар, по ул. Циолковского, 120/10 из наплавляемого рулонного материала «Рукан», 1620 кв.м.

Замечание_____

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию, с гарантией качества согласно СНиП, подписи подкрепляются печатью предприятий заказчика, подрядчика.

Председатель комиссии: Хильчук Е.В.

Члены комиссии:

и.о. главного инженера
ТОО «КЭММИ GROUP» Командиров В.В.

руководитель подрядной организации Макшаров М.К.

Заказчик: ТОО "КЭММИ GROUP"

Подрядчик: ИП "Макшаров М.К.

Наименование стройки: ТОО «КЭММИ GROUP», Вторая часть здания главного корпуса цеха КПД-2. Литер А, г. Павлодар, ул.Циолковского, 120/10

Наименование объекта: ТОО «КЭММИ GROUP», Вторая часть здания главного корпуса цеха КПД-2. Литер А, г. Павлодар, ул.Циолковского, 120/10

Договор №2/940 от 27.06.16 г.

Акт №1

приемки выполненных работ за 22 августа 2016 года

Капитальный ремонт кровли

Составлен в ценах 2001 г. (в ценах 2016 г.)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е12-4-1 (ДМ)	Демонтаж примыканий рулонных кровель kмат1=0;	82	42,88	3,73	3516	306	3957	0,231	19
		м примыканий		39,15	1,4	3210,3	115	119	0,0068	1
2	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	1620	29,02	2,02	47012	3272	52667	0,1741	282
		м2 кровли		27	0,32	43740	518	119	0,0028	5
3	Е58-20-1 (ДМ	Демонтаж выравнивающей цементной стяжки kмат1=0;	200	83,48	14,18	16696	2836	17024	0,4277	86
		м2		69,3	2,23	13860	446	119	0,0124	2
4	Е16-21-1	Установка водосточных воронок	4	8426,26	137,88	33705	552	2650	2,58	10
		воронка		465,75	51,75	1863	207	128	0,25	1
5	Е8-6-1	Кладка парапета	9	2912,24	335,84	26210	3023	8769	4,54	41
		м3 кладки		699,75	126	6297,75	1134	118	0,61	5
6	99-2-8(пл)	Пескоблок 200*200*400	600	53		31800				
		шт								
7	Е12-14-2	Разуклонка ендовых шлаком	8	628,22	245,72	5026	1966	4520	2,71	22
		м3 утеплителя		382,5	92,25	3060	738	119	0,45	4
8	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1620	184,24	15,94	298469	25823	78288	0,243	394
		м2 стяжки								

9 Е12-17-2			34,65	5,96	56133	9655	119	0,0291	47
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	24300	7,26	0,14	176418	3402	4627	0,0009	22
	м2 стяжки								
10 Е12-16-1			0,11	0,05	2673	1215	119	0,0003	7
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1620	7,42	0,22	12020	356	14054	0,0446	72
	м2 кровли								
11 99-1-23(пл)			7,2	0,09	11664	146	119	0,0004	1
	Праймер битумный	416	99		41184				
	кг								
12 Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	400	15,34	0,42	6136	168	7178	0,093	37
	м2 изолируемой поверхности								
13 1-1-5467			14,92	0,16	5968	64	119	0,0008	0
	Битум кровельный марки БН 90/30	400	32		12800				
	т								
14 Е12-2-7	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов	1620	52,47	3,27	85001	5297	40484	0,1237	200
	м2 кровли								
15 99-1-2(пл)			20,22	0,78	32756,4	1264	119	0,0032	5
	Рукан 3СПП-3,0/10	1830	142		259860				
	м2								
16 99-1-3(пл)	Рукан 3СКП-4,0/10	1863	149		277587				
	м2								
17 99-1-10(пл)	Диз.топливо	580	30		17400				
	м2								
18 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	82	79,86	3,73	6549	306	3957	0,231	19
	м примыканий								
19 99-1-2(пл)			39,15	1,4	3210,3	115	119	0,0068	1
	Рукан 3 СПП-3,0/10	92,66	142		13158				
	м2								
20 99-1-3(пл)	Рукан 3 СКП-4,0/10	94,3	149		14051				
	м2								
21 Е12-10-1	Устройство двухсторонних фартуков парапета из листовой оцинкованной стали	100	544,76	1,24	54476	124	18290	0,972	97
	м2 покрытия								
22 Е69-18-1			153,23	0,47	15323	47	119	0,0023	0
	Очистка кровли	1620	6,08	0	9850	0	9850	0,046	75
	м2 пола								
23 П9-29-1			6,08	0	9849,6	0	100	0	0
	Мусор строительный - погрузка	64	27,1	27,1	1734	1734	1214	0	0

		т							
			0	18,97	0	1214	100	0,03984	3
24 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	64	119,02	119,02	7617	7617	1523	0	0
		т							
			0	23,8	0	1523	100	0,04998	3
	Всего прямые затраты				**1458276**	**56782**			**1375**
					209608	**18401**			**85**
	Накладные расходы, тенге				269051				
	- заработная плата, тенге				40358				
	- трудоемкость, чел-ч				135				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				103640				
	Всего				**1830967**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				18310				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				7324				
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**1856601**				
	Итого по акту в текущих ценах 2016 года, МРПтек.=2121 тенге				**5081516**				
	- сметная заработная плата, тенге				806287				
	Налог (2 %)				101630				
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**5183146**				
	НДС (12 %)				621978				
	Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**5805124**				

Принял:
Заказчик:
Исполнительный директор ТОО «КЭММИ GROUP»
_____Хильчук Е.В.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ИП "Макшаров М.К."
_____М.К.Макшаров

Проверил:
и.о. главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP»
_____Командиров В.В.