Заказчик - ТОО «КЭММИ GROUP»

Подрядчик - ИП "Макшаров М.К."

Наименование стройки - г. Павлодар, ул.Циолковского, строение 120/6. Кадастровый номер-14:218:131:1437:695:3/А

Утверждена

пр. Председ-ля Агентства РК по делам стро-ва

и жилищно-коммун. хоз-ва от 2.05.12г. № 170

Наименование стройки - г. Павлодар, ул.Циолковского, строение 120/6. Кадастровый номер-14:218:131:1437:695:3/А

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за июнь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		36-005/2018	05.05.18	Приложение №1			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из гр.1							
			СМР (в базисных ценах 2001года)	СМР в отчетном месяце (в текущих ценах)	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в базисных ценах 2001	затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке в том числе:	7 850 649									
36-005/2018 Капитальный ремонт мягкой кровли	3 925 326	3 504 755,36							420 570,64	3 925 326
Предоплата										1 177 598
Итого к оплате										2 747 728

Заказчик

Исполнительный директор ТОО «КЭММИ GROUP»

_____ Хильчук Е.В.

Проверил

И.о. Главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP»

_____ Командиров В.В.

Подрядчик

Директор ИП "Макшаров М.К."

_____ М.К.Макшаров

Наименование объекта: Производственное здание общей площадью 6200,4 м2, ул. Циолковского, 120/6. Кадастровый номер-14:218:131:1437:695:3/А
Договор №36-005/2018 от 05.05.18 г. Приложение №1 от 05.05.18 г.

Акт №2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года
Капитальный ремонт мягкой кровли

Составлен в ценах 2001 г. (в ценах 2018 г.) 10 июня 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1								
3	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	200	29,02	2,02	5804	404	6502	0,1741	35
		м2 кровли		27	0,32	5400	64	119	0,0028	1
5	Е12-9-1	Устройство настенных желобов	60	1254,43	15,48	75266	929	8817	0,75	45
		м желобов		117,68	5,81	7061	349	119	0,0283	2
9	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	150	184,24	15,94	27636	2391	7249	0,243	36
		м2 стяжки		34,65	5,96	5198	894	119	0,0291	4
10	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	5250	7,26	0,14	38115	735	1000	0,0009	5
		м2 стяжки		0,11	0,05	578	263	119	0,0003	2
11	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	41	7,42	0,22	304	9	356	0,0446	2
		м2 кровли		7,2	0,09	295	4	119	0,0004	0

16 Е12-2-7									
	Устройство кровель плоских однослойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	956,9	84,87	3,27	81212	3129	23913	0,1237	118
	м2 кровли		20,22	0,78	19349	746	119	0,0032	3
17 99-2-2(пл)	Рукан ЗСКП-4.0	1099,78	198		217756				
	м2								
18 Е12-4-4									
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов без фартуков	200	144,29	3,35	28858	670	10762	0,2764	55
	м примыканий		44,42	0,8	8884	160	119	0,0032	1
19 99-2-1(пл)	Рукан ЗСПП-3,0	226	191		43166				
	м2								
20 99-2-2(пл)	Рукан ЗСКП-4,0	230	198		45540				
	м2								
21 Е12-4-5									
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	50	421,24	7,27	21062	364	4337	0,4508	23
	м примыканий		71,79	1,1	3590	55	119	0,0045	0
22 99-2-1(пл)	Рукан ЗСПП-3,0	56,3	191		10753				
	м2								
23 99-2-2(пл)	Рукан ЗСКП-4,0	57,5	198		11385				
	м2								
24 Е12-10-1	Устройство фартуков парапетов из листовой оцинкованной стали	100	544,76	1,24	54476	124	18290	0,972	97
	м2 покрытия		153,23	0,47	15323	47	119	0,0023	0
25 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	200	545,62	2,49	109124	498	2523	0,059	12
	м ограждения		9,68	0,92	1936	184	119	0,0045	1
26 Е69-18-1	Очистка кровли	2825,9	6,08	0	17181	0	17181	0,046	130
	м2 пола		6,08	0	17181	0	100	0	0
27 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	16	27,1	27,1	434	434	304	0	0
	т		0	18,97	0	304	100	0,03984	1
28 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	16	119,02	119,02	1904	1904	381	0	0
	т		0	23,8	0	381	100	0,04998	1

Раздел 2

29	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	35	29,02	2,02	1016	71	1138	0,1741	6
	м2 кровли								
			27	0,32	945	11	119	0,0028	0
30	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки							
	kмат1=0;	35	83,48	14,18	2922	496	2979	0,4277	15
	м2								
			69,3	2,23	2426	78	119	0,0124	0
31	Е16-21-1	Ревизия водосточных воронок	10	8426,26	137,88	84263	1379	6624	2,58	26
	воронка								
			465,75	51,75	4658	518	128	0,25	3
32	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	35	184,24	15,94	6448	558	1691	0,243	9
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	1213	209	119	0,0291	1
33	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	525	7,26	0,14	3812	74	100	0,0009	0
	м2 стяжки								
			0,11	0,05	58	26	119	0,0003	0
34	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	35	7,42	0,22	260	8	304	0,0446	2
	м2 кровли								
			7,2	0,09	252	3	119	0,0004	0
35	99-1-4(пл)	Праймер битумный	10	118		1180			
	кг								
36	Е12-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции из битумной мастики в один слой	40	72,27	0,42	2891	17	718	0,093	4
	м2 изолируемой поверхности								
			14,92	0,16	597	6	119	0,0008	0
37	Е12-2-7								
	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых битумно-полимерных материалов	40	84,87	3,27	3395	131	1000	0,1237	5
	м2 кровли								
			20,22	0,78	809	31	119	0,0032	0
38	99-2-1(пл)	Рукан ЗСПП-3,0	46	191		8786			
	м2								
39	99-2-2(пл)	Рукан ЗСКП-4,0	46	198		9108			
	м2								
	Всего прямые затраты				**914056**	**14686**			**624**
					95750	**4332**			**19**
	Накладные расходы, тенге				116168				

- заработная плата, тенге	35318
- трудоемкость, чел-ч	118
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	61813
Всего	**1092038**
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	10920
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	4368
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1107327**
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**3436034**
- сметная заработная плата, тенге	825460
Налог (2 %)	68721
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**3504755**
НДС (12 %)	420571
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**3925326**

Принял:
Заказчик:
Исполнительный директор ТОО «КЭММИ GROUP»
_____ Сильчук Е.В.

Сдал:
Подрядчик:
Директор ИП "Макшаров М.К."
_____ М.К.Макшаров

Проверил:
и.о. главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP»
_____ Командиров В.В.

АКТ
Приемки объекта в эксплуатацию

г. Павлодар **10 июня 2018 года**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Хильчук Е.В. Исполнительный директор ТОО «КЭММИ GROUP»

Члены комиссии:

Командиров В.В. и.о. главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP»

Макшаров М.К. руководитель подрядной организации ИП «Макшаров М.К.»

Произвели приемку выполненных работ по капитальному ремонту кровли производственного здания в г. Павлодар, по ул. Циолковского, 120/6 из наплавляемого рулонного материала «Рукан», 6200,4 м2.

Замечание: претензий к выполненным работам нет.

В заключении комиссия считает, что работы закончены, объект сдан и принят в эксплуатацию.

Члены комиссии:

директор ТОО «КЭММИ GROUP» Хильчук Е.В.

и.о. главного инженера ТОО «КЭММИ GROUP» Командиров В.В.

директор ИП Макшаров М.К Макшаров М.К.