ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул
ДОГОВОР: №6 от 01.06.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул	890 000											890000
Итого по объекту составляет: 890 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Форма N 2в

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №6 от 01.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул

Наименование обьекта: Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул

А К Т N1 от 04.07.2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0146-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	м2	20,00	32,87	--	657	--	0,23	5
					32,87	--	657	--	--	--
2.	E0115-60-1	Штукатурка простая поверхностей известковым раствором по камню и бетону стен	м2	40,00	193,01	2,00	7720	80	0,57	23
					93,60	0,27	3744	11	0,04	2
3.	E0115-169-5	Шпаклевка стен и потолков	м2	40,00	37,86	0,05	1514	2	0,11	4
					19,17	0,02	767	1	0,00	0
4.	E0115-180-1	Окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	192,00	197,34	1,19	37889	228	0,14	26
					22,28	0,45	4278	86	0,00	0
5.	E0157-2-7	Разборка покрытия полов,стены из керамических плиток	1м2	48,00	116,63	10,56	5598	507	0,70	34
					106,07	1,67	5091	80	0,01	1
6.	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	10,00	134,10	--	1341	--	0,97	10
					134,10	--	1341	--	--	--
7.	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	24,00	151,87	15,94	3645	383	0,24	6
					34,65	5,96	832	143	0,03	1
8.	E0157-20-	Устройство покрытий из	1м2	24,00	1551,71	14,85	37241	356	1,54	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	керамических плиток на растворе			243,95	2,32	5855	56	0,02	1
9.	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	1м	11,00	278,92	2,26	3068	25	0,29	3
					49,84	0,34	548	4	0,00	0
10.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	2,00	328,76	20,41	658	41	0,74	1
					124,24	7,13	248	14	0,03	0
11.	С12061-192	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	м2	2,00	12700,00	--	25400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	Е0110-91-1	Установка перегородки из ПХВ профилей	м2	13,00	498,09	19,17	6475	249	1,38	18
					230,97	6,18	3003	80	0,03	0
13.	С12061-181	Стоимость перегородки из ПХВ профилей	м2	13,00	5240,00	--	68120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	компл	10,00	101,59	3,33	1016	33	0,61	6
					98,26	0,54	983	5	0,00	0
16.	Е0165-12-1	Установка раковины	компл	10,00	524,90	3,81	5249	38	2,89	29
					488,25	0,59	4882	6	0,01	0
17.	С131101-69	Умывальники керамический/детские/	комплект	10,00	5290,00	--	52900	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0117-2-3	Установка смесителей	шт	10,00	1793,32	1,57	17933	16	0,70	7
					126,00	--	1260	--	--	--
	ИТОГО:						278384	1959		209
							33489	486		5

Накладные расходы :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		На общестроительные работы						29557		
		На сантехнические работы						8382		
		Всего накладных расходов:						37939		
		Итого с накладными						316323		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						20967		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						337290		
		Пересчет в текущих ценах, с понижающим коэффициентом К-2,63868						890000		

Принял:

Сдал:

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

ОБЪЕКТ: Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул

ДОГОВОР: №6 от 01.06.2016 года

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮЛЬ МЕСЯЦ 2016 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Текуший ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул	1 780 000											890 000
Итого по объекту составляет: 1780000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Турегожин М.

Заказчик Государственное учреждение "Аппарат акима Боранкульского сельского округа" Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор №6 от 01.06.2016 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул

Наименование обьекта: Текущий ремонт здания ГККП "Боранкул бобекжайы" в селе Боранкул

А К Т N2 от 18.07.2016 года.

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2016 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0117-31-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным /детские/	компл	10,00	9126,62	39,24	91266	392	2,22	22
					387,00	15,75	3870	157	0,07	1
2.	Е0119-2-2	Установка водонагревателей емкостных	прибор	6,00	11396,04	114,79	68376	689	5,94	36
					1053,00	42,75	6318	256	0,21	1
3.	С Прайс Ariston	Стоимость водонагреватель	шт	6,00	21293,00	--	127758	--	--	--
4.	С131003-1	Насосы перекачки вихревые чугунные для воды	шт	1,00	19100,00	--	19100	--	--	--
		ИТОГО:					306502	1081		57
							10188	415		2

Накладные расходы :

На общестроительные работы	13571
Всего накладных расходов:	13571
Итого с накладными	320073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :						17217		
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						17217		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						337290		
		Пересчет в текущих ценах, с понижающим коэффициентом К-2,63868						890000		

Принял:

Сдал: