Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 15 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/238	17.07.2017г				
		доп.согл.№ 2	16.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**157 644 790**									
За отчетный месяц		**62 307 146**							**7 476 857**	**69 784 003**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 15 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за октябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

		ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ						
57	**Е11-070519-0102**	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	**м ограждения**	**39,0000**		**13076,15**	**509970**	**62,1 28368**
		Итого оплата труда:				**1171,33**	**45682**	
		Итого эксплуатация машин:				**58,00**	**2262**	
		Итого материалов:				**9682,10**	**377602**	
		Итого прямые затраты:				**10887,67**	**424619**	
		Накладные расходы	%	--		1219,87	47575	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		968,60	37776	
58	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Откидной пандус в комплекте. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1400**		**75743,30**	**10604**	**60,9 2504**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4112**	
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2456**	
		Итого материалов:				**7673,67**	**1074**	
		Итого прямые затраты:				**49394,92**	**6915**	
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	785	
59	**С121-060304-0701 в ценах II квартала 2017 года**	**Откидной пандус**	**т**	**0,1400**		**340200,44**	**47628**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**302187,65**	**42306**	
		Накладные расходы	%	--		12812,76	1794	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25200,03	3528	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**473840,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**52272,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**42088,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**568201**	
		ОТДЕЛ 6. ВХОД						
87	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**20,0000**		**196,28**	**3926**	**59,1 1082**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**1831**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**1023**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**2405**	
		Накладные расходы	%	--		61,50	1230	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	291	
88	**Е11-110101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**0,9920**		**7023,16**	**6967**	**60,9 1468**
		Итого оплата труда:				**2429,33**	**2410**	
		Итого эксплуатация машин:				**695,98**	**690**	
		Итого материалов:				**1890,57**	**1875**	
		Итого прямые затраты:				**4758,96**	**4721**	
		Накладные расходы	%	--		1743,97	1730	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		520,23	516	
89	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**1,5000**		**24653,87**	**36981**	**60,9 2429**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**3989**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**8**	
		Итого материалов:				**17615,10**	**26423**	
		Итого прямые затраты:				**20279,67**	**30420**	
		Накладные расходы	%	--		2547,98	3822	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	2739	
90	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0820**		**16531,79**	**1356**	**48,5 378**
		Итого оплата труда:				**9512,53**	**780**	
		Итого эксплуатация машин:				**900,69**	**74**	
		Итого материалов:				**29,99**	**2**	
		Итого прямые затраты:				**10071,01**	**826**	
		Накладные расходы	%	--		5236,21	429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,58	100	
91	**Е11-110101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**10,5600**		**2989,00**	**31564**	**60,9 5454**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**848,00**	**8955**	
		Итого эксплуатация машин:				**49,46**	**522**	
		Итого материалов:				**1264,05**	**13348**	
		Итого прямые затраты:				**2138,58**	**22583**	
		Накладные расходы	%	--		629,00	6642	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,41	2338	
92	**Е11-120101-1501**	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**10,5600**		**710,83**	**7506**	**56,4 788**
		Итого оплата труда:				**132,27**	**1397**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**168**	
		Итого материалов:				**411,26**	**4343**	
		Итого прямые затраты:				**556,80**	**5880**	
		Накладные расходы	%	--		101,37	1070	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	556	
93	**Е11-120101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3 утеплителя**	**2,0500**		**11385,02**	**23339**	**56,4 2511**
		Итого оплата труда:				**2171,78**	**4452**	
		Итого эксплуатация машин:				**1176,94**	**2413**	
		Итого материалов:				**5830,47**	**11952**	
		Итого прямые затраты:				**8888,02**	**18220**	
		Накладные расходы	%	--		1653,67	3390	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		843,33	1729	
94	**Е11-120101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**10,5600**		**670,10**	**7076**	**56,4 1103**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**1956**	
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**745**	
		Итого материалов:				**251,61**	**2657**	
		Итого прямые затраты:				**490,75**	**5182**	
		Накладные расходы	%	--		129,72	1370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	524	
95	**Е11-120101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**10,5600**		**251,18**	**2652**	**56,4 79**
		Итого оплата труда:				**13,22**	**140**	
		Итого эксплуатация машин:				**15,56**	**164**	
		Итого материалов:				**190,72**	**2014**	
		Итого прямые затраты:				**215,65**	**2277**	
		Накладные расходы	%	--		16,92	179	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,61	196	
96	**Е11-060301-0410**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,0200**		**16531,79**	**331**	**48,5 92**
		Итого оплата труда:				**9512,53**	**190**	
		Итого эксплуатация машин:				**900,69**	**18**	
		Итого материалов:				**29,99**	**1**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**10071,01**	**201**	
		Накладные расходы	%	--		5236,21	105	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1224,58	24	
97	**Е11-120101-0713**	**Кровли из наплавляемых рулонных материалов в два слоя**	**м2 кровли**	**10,5600**		**2865,70**	**30262**	**56,4 3231**
		Итого оплата труда:				**542,41**	**5728**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,94**	**464**	
		Итого материалов:				**1664,60**	**17578**	
		Итого прямые затраты:				**2239,57**	**23650**	
		Накладные расходы	%	--		413,85	4370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		212,27	2242	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**116365,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**24337,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11256,16**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**151958**	
		ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ						
103	**Е11-010201-0501**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**4,5000**		**196,28**	**883**	**59,1 243**
		Итого оплата труда:				**91,56**	**412**	
		Итого эксплуатация машин:				**51,16**	**230**	
		Итого прямые затраты:				**120,24**	**541**	
		Накладные расходы	%	--		61,50	277	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,54	65	
104	**Е11-060101-0114**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,7200**		**21597,81**	**15550**	**48,5 318**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**655**	
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**508**	
		Итого материалов:				**17301,42**	**12457**	
		Итого прямые затраты:				**18743,30**	**13495**	
		Накладные расходы	%	--		1254,67	903	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1599,84	1152	
105	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**9,0000**		**834,56**	**7511**	**60,9 1432**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**2351**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**169**	
		Итого материалов:				**311,84**	**2807**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**5240**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	1715	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	556	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
106	Е11-110101-1102 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	9,0000		194,35	1749	60,9 52
		Итого оплата труда:				9,41	85	
		Итого эксплуатация машин:				6,39	58	
		Итого материалов:				154,29	1389	
		Итого прямые затраты:				166,90	1502	
		Накладные расходы	%	--		13,05	117	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,40	130	
107	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**	м2 покрытия	9,0000		168,83	1519	60,9 469
		Итого оплата труда:				85,50	769	
		Итого эксплуатация машин:				2,60	23	
		Итого материалов:				10,62	96	
		Итого прямые затраты:				97,90	881	
		Накладные расходы	%	--		58,43	526	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,51	113	
108	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	15,6000		923,49	14406	50,8 1436
		Итого оплата труда:				181,24	2827	
		Итого эксплуатация машин:				12,16	190	
		Итого материалов:				536,55	8370	
		Итого прямые затраты:				728,23	11360	
		Накладные расходы	%	--		126,85	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	1067	
109	Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены**	м3 кладки	1,7000		23770,83	40410	50,8 3195
		Итого оплата труда:				3699,25	6289	
		Итого эксплуатация машин:				1427,48	2427	
		Итого материалов:				14451,36	24567	
		Итого прямые затраты:				19235,54	32700	
		Накладные расходы	%	--		2774,49	4717	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,80	2993	
110	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 1	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,0036		494485,77	1780	62,1 556
		Итого оплата труда:				248874,24	896	
		Итого эксплуатация машин:				42362,01	153	
		Итого материалов:				9145,85	33	
		Итого прямые затраты:				284682,78	1025	
		Накладные расходы	%	--		173174,41	623	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36628,58	132	
111	С123-010201-0141 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	м	3,6000		706,02	2542	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м**			**627,13**	**2258**	
		Накладные расходы	%	--		26,59	96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,30	188	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**69002,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**10953,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**6396,40**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**86351**	
		ОТДЕЛ 8. КРОВЛЯ						
117	**Е11-100105-0101**	**Стропила. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**8,3190**		**89744,43**	**746584**	**59,8 83081**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**138932**	
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**7546**	
		Итого материалов:				**52482,78**	**436604**	
		Итого прямые затраты:				**69729,77**	**580082**	
		Накладные расходы	%	--		13366,93	111199	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	55303	
118	**Е11-100110-0101**	**Стойки, подкосы и пр. Установка**	**м3**	**10,5210**		**117668,98**	**1237995**	**59,8 215417**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**360229**	
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**8977**	
		Итого материалов:				**49294,44**	**518627**	
		Итого прямые затраты:				**84046,11**	**884249**	
		Накладные расходы	%	--		24906,66	262043	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8716,22	91703	
119	**Е11-100104-0301**	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**13,0000**		**101,33**	**1317**	**59,8 212**
		Итого оплата труда:				**27,29**	**355**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**42**	
		Итого материалов:				**44,42**	**577**	
		Итого прямые затраты:				**73,69**	**958**	
		Накладные расходы	%	--		20,13	262	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	98	
120	**Е11-120101-1503**	**Пароизоляция прокладная по обрешетке. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**786,0000**		**351,21**	**276053**	**56,4 24809**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**43987**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**6030**	
		Итого материалов:				**218,71**	**171910**	
		Итого прямые затраты:				**280,41**	**220399**	
		Накладные расходы	%	--		44,79	35206	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	20448	
121	**Е11-120101-0705**	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**786,0000**		**3878,12**	**3048203**	**56,4 590067**
		Итого оплата труда:				**1331,07**	**1046219**	
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**47496**	
		Итого материалов:				**1320,12**	**1037618**	
		Итого прямые затраты:				**2694,07**	**2117540**	
		Накладные расходы	%	--		896,78	704870	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,27	225793	
122	**С121-100102-0101 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**1742,75**	**113453**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**1548,02**	**100776**	
		Накладные расходы	%	--		65,64	4273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	8404	
123	**С121-100102-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**873,40**	**56858**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**775,81**	**50505**	
		Накладные расходы	%	--		32,89	2141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,70	4212	
124	**С121-100102-0111 в ценах II квартала 2017 года**	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**115,4000**		**1052,37**	**121443**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**934,78**	**107874**	
		Накладные расходы	%	--		39,63	4574	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	8996	
125	**Е11-100104-0201**	**Подшивка карниза досками**	**м2 потолков**	**101,7000**		**3339,15**	**339591**	**59,8 24941**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**41708**	
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**1455**	
		Итого материалов:				**2302,45**	**234159**	
		Итого прямые затраты:				**2720,80**	**276705**	
		Накладные расходы	%	--		371,00	37731	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	25155	
126	**Е11-100104-0206**	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**101,7000**		**335,63**	**34133**	**59,8 11060**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**18495**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**201**	
		Итого материалов:				**6,49**	**660**	
		Итого прямые затраты:				**189,38**	**19260**	
		Накладные расходы	%	--		121,39	12345	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	2528	
127	**С121-050108-0110 в ценах II квартала 2017 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**101,7000**		**1663,83**	**169212**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1477,92**	**150304**	
		Накладные расходы	%	--		62,66	6373	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,25	12534	
128	**Е11-100106-0101**	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**14961,26**	**59845**	**59,8 11559**
		Итого оплата труда:				**4832,48**	**19330**	
		Итого эксплуатация машин:				**547,45**	**2190**	
		Итого материалов:				**5240,35**	**20961**	
		Итого прямые затраты:				**10399,72**	**41599**	
		Накладные расходы	%	--		3453,30	13813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,24	4433	
129	**С121-090101-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**14,2400**		**8191,66**	**116649**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,35**	**103615**	
		Накладные расходы	%	--		308,52	4393	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	8641	
130	**Е11-100115-0101**	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины в конструкции**	**18,8400**		**7191,25**	**135483**	**59,8 6931**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**11590**	
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**704**	
		Итого материалов:				**5383,34**	**101422**	
		Итого прямые затраты:				**6019,85**	**113414**	
		Накладные расходы	%	--		638,71	12033	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	10036	
131	**Е11-100115-0201**	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанной поверхности**	**786,0000**		**251,67**	**197809**	**59,8 10959**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**18327**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1362**	
		Итого материалов:				**185,30**	**145643**	
		Итого прямые затраты:				**209,60**	**164747**	
		Накладные расходы	%	--		23,42	18409	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	14653	
132	**Е11-100116-0103**	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия по фермам**	**786,0000**		**77,55**	**60955**	**59,8 15013**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**25105**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1062**	
		Итого материалов:				**17,07**	**13414**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**49,78**	**39131**	
		Накладные расходы	%	--		22,02	17309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	4515	
133	**Е11-120101-0801**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением**	**м2 фасада (без вычета проемов)**	**949,0000**		**377,97**	**358697**	**56,4 54541**
		Итого оплата труда:				**101,90**	**96704**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**512**	
		Итого материалов:				**176,08**	**167104**	
		Итого прямые затраты:				**278,27**	**264076**	
		Накладные расходы	%	--		71,71	68051	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,00	26570	
134	**Е11-080201-0203**	**Стены вентшахт армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородок (за вычетом**	**144,0000**		**4716,14**	**679124**	**50,8 81993**
		Итого оплата труда:				**1120,85**	**161403**	
		Итого эксплуатация машин:				**148,65**	**21406**	
		Итого материалов:				**2386,42**	**343644**	
		Итого прямые затраты:				**3619,78**	**521248**	
		Накладные расходы	%	--		747,01	107570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,34	50305	
135	**Е11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,4100**		**48618,70**	**263027**	**55,3 53113**
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**96045**	
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**8649**	
		Итого материалов:				**14607,80**	**79028**	
		Итого прямые затраты:				**33368,72**	**180525**	
		Накладные расходы	%	--		11648,60	63019	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3601,39	19483	
136	**Е11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхности покрытия**	**108,2000**		**2641,69**	**285830**	**55,3 44811**
		Итого оплата труда:				**748,91**	**81032**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**486**	
		Итого материалов:				**1181,10**	**127795**	
		Итого прямые затраты:				**1932,37**	**209082**	
		Накладные расходы	%	--		513,64	55576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,68	21173	
137	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатуриваем**	**108,2000**		**598,57**	**64765**	**54,8 10907**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**19903**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**491**	
		Итого материалов:				**244,07**	**26408**	
		Итого прямые затраты:				**430,89**	**46622**	
		Накладные расходы	%	--		123,35	13346	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	4797	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
138	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**108,2000**		**3189,53**	**345107**	**54,8 56391**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**102903**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**2483**	
		Итого материалов:				**1349,04**	**145966**	
		Итого прямые затраты:				**2311,97**	**250155**	
		Накладные расходы	%	--		641,30	69389	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	25564	
139	**Е11-120101-0410**	**Примыкания к стенам и парапетам из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**45,5000**		**685,84**	**31206**	**56,4 8385**
		Итого оплата труда:				**326,74**	**14867**	
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**503**	
		Итого материалов:				**88,73**	**4037**	
		Итого прямые затраты:				**424,93**	**19334**	
		Накладные расходы	%	--		210,11	9560	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	2312	
140	**Е11-120101-1101**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**10,0000**		**10629,88**	**106299**	**56,4 8305**
		Итого оплата труда:				**1472,55**	**14725**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**180**	
		Итого материалов:				**7129,66**	**71297**	
		Итого прямые затраты:				**8611,62**	**86116**	
		Накладные расходы	%	--		1230,86	12309	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,40	7874	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6548316,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1645794,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**655528,80**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8849639**	

ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

141	**Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 7**	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	**м2 проемов**	**7,2000**		**2134,81**	**15371**	**59,8 3197**
		Итого оплата труда:				**742,41**	**5345**	
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**1832**	
		Итого материалов:				**527,73**	**3800**	
		Итого прямые затраты:				**1452,31**	**10457**	
		Накладные расходы	%	--		524,36	3775	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	1139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	59,6700		2609,46	155706	59,8 29431
		Итого оплата труда:				824,80	49216	
		Итого эксплуатация машин:				328,16	19581	
		Итого материалов:				761,67	45449	
		Итого прямые затраты:				1824,66	108877	
		Накладные расходы	%	--		591,51	35295	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,29	11534	
143	С121-090102-0210 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	м2	7,2000		14690,59	105772	
		Итого прямые затраты:	м2			13049,12	93954	
		Накладные расходы	%	--		553,28	3984	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1088,19	7835	
144	С121-090102-0212 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	м2	5,4600		17604,10	96118	
		Итого прямые затраты:	м2			15637,08	85378	
		Накладные расходы	%	--		663,01	3620	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,01	7120	
145	С121-090102-0217 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	м2	52,5000		16215,41	851309	
		Итого прямые затраты:	м2			14403,56	756187	
		Накладные расходы	%	--		610,71	32062	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,14	63060	
146	С121-090102-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	м2	1,7000		32316,42	54938	
		Итого прямые затраты:	м2			28705,50	48799	
		Накладные расходы	%	--		1217,11	2069	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,81	4069	
147	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	167,5800		1855,26	310904	59,8 78286
		Итого оплата труда:				781,20	130914	
		Итого эксплуатация машин:				51,19	8578	
		Итого материалов:				370,47	62083	
		Итого прямые затраты:				1180,80	197878	
		Накладные расходы	%	--		537,03	89996	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	23030	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
148	С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	м2	88,8300		8510,08	755950	
		Итого прямые затраты:	м2			7559,19	671483	
		Накладные расходы	%	--		320,51	28471	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	55996	
149	С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	м2	62,3700		7835,82	488720	
		Итого прямые затраты:	м2			6960,27	434112	
		Накладные расходы	%	--		295,12	18406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	36201	
150	С121-090102-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	м2	16,3800		6632,04	108633	
		Итого прямые затраты:	м2			5891,00	96495	
		Накладные расходы	%	--		249,78	4091	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,26	8047	
151	С121-130814-2210	**Скобяные изделия**	комплект	96,0000		2882,03	276675	
		Итого прямые затраты:				2560,00	245760	
		Накладные расходы	%	--		108,54	10420	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,48	20494	
152	Е11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	330,0000		429,78	141828	59,8 11280
		Итого оплата труда:				57,16	18863	
		Итого эксплуатация машин:				0,72	237	
		Итого материалов:				290,04	95714	
		Итого прямые затраты:				347,58	114701	
		Накладные расходы	%	--		50,37	16621	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,84	10506	
				Р ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
153	Е11-100501-0108	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	м2 проемов	38,7000		2942,59	113878	59,8 19706
		Итого оплата труда:				851,51	32953	
		Итого эксплуатация машин:				114,39	4427	
		Итого материалов:				1193,62	46193	
		Итого прямые затраты:				2104,60	81448	
		Накладные расходы	%	--		620,03	23995	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	8435	
154	Е11-100501-0106	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	м2 проемов	92,4500		2610,85	241373	59,8 38135

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**689,78**	**63770**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**10432**	
		Итого материалов:				**1158,26**	**107081**	
		Итого прямые затраты:				**1906,64**	**176269**	
		Накладные расходы	%	--		510,82	47225	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	17880	
155	**Е11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**19,9200**		**4106,93**	**81810**	**59,8 12719**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**21269**	
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**2303**	
		Итого материалов:				**1879,72**	**37444**	
		Итого прямые затраты:				**3009,56**	**59950**	
		Накладные расходы	%	--		793,16	15800	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	6060	
156	**С121-090201-0907 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,7000**		**31361,29**	**1213682**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27857,09**	**1078069**	
		Накладные расходы	%	--		1181,14	45710	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,06	89902	
157	**С121-090201-0806 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,4500**		**26978,20**	**2494134**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23963,75**	**2215449**	
		Накладные расходы	%	--		1016,06	93935	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1998,39	184751	
158	**С121-090201-0705 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,9200**		**29896,05**	**595529**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26555,57**	**528987**	
		Накладные расходы	%	--		1125,96	22429	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,52	44113	
159	**Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**116,1000**		**3067,15**	**356096**	**59,8 11336**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**18956**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**478**	
		Итого материалов:				**2461,42**	**285771**	
		Итого прямые затраты:				**2626,80**	**304972**	
		Накладные расходы	%	--		213,15	24747	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,20	26378	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
160	Е11-100501-0301	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	м2 проемов	39,1200		4109,78	160774	59,8 24757
		Итого оплата труда:				1058,29	41400	
		Итого эксплуатация машин:				119,58	4678	
		Итого материалов:				1895,89	74167	
		Итого прямые затраты:				3017,71	118053	
		Накладные расходы	%	--		787,64	30813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	11909	
161	С121-090203-0504 в ценах II квартала 2017 года	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	м2	39,1200		29060,08	1136830	
		Итого прямые затраты:	м2			25813,01	1009805	
		Накладные расходы	%	--		1094,47	42816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	84210	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				8437083,00	
		Накладные расходы -	Тенге				596280,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				722669,04	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				9756032	
		ОТДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА						
162	Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	1824,8400		100,29	183021	54,8 47537
		Итого оплата труда:				47,54	86747	
		Итого эксплуатация машин:				1,54	2808	
		Итого материалов:				14,80	27002	
		Итого прямые затраты:				63,04	115033	
		Накладные расходы	%	--		29,83	54430	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,43	13557	
163	Е11-150206-0101	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	м2 отделываемой поверхности	4576,5500		149,09	682316	54,8 182528
		Итого оплата труда:				72,78	333081	
		Итого эксплуатация машин:				1,96	8962	
		Итого материалов:				18,87	86365	
		Итого прямые затраты:				92,55	423548	
		Накладные расходы	%	--		45,50	208226	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	50542	
164	Е11-150203-0501	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	м2 оштукатуриваемой поверхности	3739,3500		627,98	2348236	54,8 594039
		Итого оплата труда:				289,89	1084012	
		Итого эксплуатация машин:				3,50	13077	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**107,46**	**401816**	
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**1491814**	
		Накладные расходы	%	--		182,51	682479	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	173943	
165	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой**	**1344,6400**		**765,20**	**1028923**	**54,8 262955**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**479845**	
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**5643**	
		Итого материалов:				**125,37**	**168571**	
		Итого прямые затраты:				**484,14**	**650999**	
		Накладные расходы	%	--		224,38	301707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	76216	
166	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по**	**м2 окрашиваемой**	**1824,8400**		**474,65**	**866162**	**54,8 208300**
		Итого оплата труда:				**208,30**	**380110**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3536**	
		Итого материалов:				**98,16**	**179134**	
		Итого прямые затраты:				**307,47**	**561079**	
		Накладные расходы	%	--		132,02	240922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,16	64160	
167	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным**	**м2 окрашиваемой**	**4562,4500**		**424,87**	**1938456**	**54,8 462963**
		Итого оплата труда:				**185,17**	**844823**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**8841**	
		Итого материалов:				**89,75**	**409487**	
		Итого прямые затраты:				**275,93**	**1258897**	
		Накладные расходы	%	--		117,47	535970	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	143589	
168	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашиваемой**	**14,1000**		**596,63**	**8412**	**54,8 1938**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**3537**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**12**	
		Итого материалов:				**141,23**	**1991**	
		Итого прямые затраты:				**392,51**	**5534**	
		Накладные расходы	%	--		159,93	2255	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,19	623	
169	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного**	**м2 поверхности облицовки**	**340,0000**		**3799,82**	**1291940**	**54,8 233834**
		Итого оплата труда:				**1255,01**	**426704**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**5790**	
		Итого материалов:				**1428,05**	**485538**	
		Итого прямые затраты:				**2687,50**	**913750**	
		Накладные расходы	%	--		830,86	282491	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,47	95699	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5420655,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2308480,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**618331**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**8347466**	
		ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ						
				Р ТИП 1				
170	**Е11-110101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**480,2000**		**303,17**	**145585**	**60,9 17056**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**28006**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**10743**	
		Итого материалов:				**160,62**	**77131**	
		Итого прямые затраты:				**233,78**	**112262**	
		Накладные расходы	%	--		46,94	22539	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	10784	
171	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**28,8000**		**25525,47**	**735133**	**60,9 46640**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**76585**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**154**	
		Итого материалов:				**18389,31**	**529612**	
		Итого прямые затраты:				**21053,88**	**606352**	
		Накладные расходы	%	--		2580,81	74327	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1890,78	54454	
172	**Е11-110101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**480,2000**		**1453,06**	**697758**	**60,9 124269**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**204054**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**25052**	
		Итого материалов:				**562,82**	**270266**	
		Итого прямые затраты:				**1031,91**	**495525**	
		Накладные расходы	%	--		313,51	150548	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	51686	
173	**Е11-110101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего**	**38,4000**		**24653,87**	**946709**	**60,9 62187**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**102114**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**206**	
		Итого материалов:				**17615,10**	**676420**	
		Итого прямые затраты:				**20279,67**	**778739**	
		Накладные расходы	%	--		2547,98	97843	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	70127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
174	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	480,2000		874,91	420134	60,9 77093
		Итого оплата труда:				263,62	126590	
		Итого эксплуатация машин:				18,29	8783	
		Итого материалов:				344,34	165350	
		Итого прямые затраты:				616,61	296097	
		Накладные расходы	%	--		193,50	92917	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	31121	
				Р ТИП 2				
175	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,9600		834,56	42529	60,9 8107
		Итого оплата труда:				261,23	13312	
		Итого эксплуатация машин:				18,78	957	
		Итого материалов:				311,84	15891	
		Итого прямые затраты:				582,22	29670	
		Накладные расходы	%	--		190,52	9709	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	3150	
176	Е11-110101-1102 К=2	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	50,9600		-194,35	-9904	60,9 -292
		Итого оплата труда:				-9,41	-479	
		Итого эксплуатация машин:				-6,39	-326	
		Итого материалов:				-154,29	-7863	
		Итого прямые затраты:				-166,90	-8505	
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-665	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-734	
177	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	50,9600		3008,82	153330	60,9 26926
		Итого оплата труда:				867,62	44214	
		Итого эксплуатация машин:				62,09	3164	
		Итого материалов:				1249,30	63664	
		Итого прямые затраты:				2144,25	109271	
		Накладные расходы	%	--		641,70	32701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	11358	
				Р ТИП-3				
178	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	86,0800		834,56	71839	60,9 13695
		Итого оплата труда:				261,23	22487	
		Итого эксплуатация машин:				18,78	1616	
		Итого материалов:				311,84	26843	
		Итого прямые затраты:				582,22	50117	
		Накладные расходы	%	--		190,52	16400	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	5321	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
179	Е11-110101-2705	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	м2 покрытия	86,0800		3008,82	258999	60,9 45483
		Итого оплата труда:				867,62	74684	
		Итого эксплуатация машин:				62,09	5345	
		Итого материалов:				1249,30	107540	
		Итого прямые затраты:				2144,25	184577	
		Накладные расходы	%	--		641,70	55237	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	19185	
				Р ТИП 4				
180	Е11-110101-0901	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	110,8800		402,09	44584	60,9 14554
		Итого оплата труда:				215,53	23898	
		Итого эксплуатация машин:				20,14	2233	
		Итого прямые затраты:				225,91	25049	
		Накладные расходы	%	--		146,40	16233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	3303	
181	С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	м3	3,3300		9146,40	30457	
		Итого прямые затраты:	м3			8124,41	27054	
		Накладные расходы	%	--		344,47	1147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	2256	
182	Е11-110101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	110,8800		834,56	92536	60,9 17640
		Итого оплата труда:				261,23	28966	
		Итого эксплуатация машин:				18,78	2082	
		Итого материалов:				311,84	34577	
		Итого прямые затраты:				582,22	64556	
		Накладные расходы	%	--		190,52	21125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	6855	
183	Е11-110101-0405	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	110,8800		643,28	71327	60,9 16210
		Итого оплата труда:				240,05	26617	
		Итого эксплуатация машин:				26,39	2926	
		Итого материалов:				162,28	17993	
		Итого прямые затраты:				425,21	47147	
		Накладные расходы	%	--		170,42	18896	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,65	5283	
184	Е11-110101-0406	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	м2 изолируемой поверхности	110,8800		228,55	25342	60,9 5522
		Итого оплата труда:				81,78	9068	
		Итого эксплуатация машин:				13,67	1516	
		Итого материалов:				59,72	6622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**153,21**	**16988**	
		Накладные расходы	%	--		58,41	6477	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,93	1877	
185	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**102,6000**		**3008,82**	**308705**	**60,9 54212**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**89017**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**6371**	
		Итого материалов:				**1249,30**	**128178**	
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**220000**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	65838	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	22867	
186	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**121,9000**		**642,47**	**78317**	**60,9 14874**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**24424**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**131**	
		Итого материалов:				**247,74**	**30199**	
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**54692**	
		Накладные расходы	%	--		146,22	17824	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	5801	
				Р ТИП 5				
187	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**1137,9000**		**402,09**	**457541**	**60,9 149357**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**245250**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**22913**	
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**257060**	
		Накладные расходы	%	--		146,40	166589	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	33892	
188	**С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**34,2000**		**9146,40**	**312807**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8124,41**	**277855**	
		Накладные расходы	%	--		344,47	11781	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	23171	
189	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1137,9000**		**834,56**	**949644**	**60,9 181029**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**297257**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**21367**	
		Итого материалов:				**311,84**	**354842**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**662505**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	216795	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	70344	
190	**Е11-110101-0501**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**1137,9000**		**2492,09**	**2835745**	**60,9 895818**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**1292,70**	**1470965**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,59**	**50740**	
		Итого материалов:				**128,47**	**146184**	
		Итого прямые затраты:				**1426,37**	**1623072**	
		Накладные расходы	%	--		881,11	1002618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,60	210055	
191	**Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом**	**м2 покрытия**	**1137,9000**		**2320,01**	**2639942**	**60,9 112907**
		Итого оплата труда:				**162,93**	**185397**	
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**9025**	
		Итого материалов:				**1794,68**	**2042165**	
		Итого прямые затраты:				**1961,56**	**2232057**	
		Накладные расходы	%	--		186,60	212333	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,85	195551	
192	**Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**1251,0000**		**343,83**	**430136**	**60,9 59728**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**98075**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**675**	
		Итого материалов:				**178,99**	**223918**	
		Итого прямые затраты:				**257,67**	**322346**	
		Накладные расходы	%	--		60,69	75927	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	31862	
				Р ТИП 6				
193	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**834,56**	**150221**	**60,9 28636**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**47022**	
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**3380**	
		Итого материалов:				**311,84**	**56131**	
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**104799**	
		Накладные расходы	%	--		190,52	34294	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	11127	
194	**Е11-110101-1102 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**-194,35**	**-34983**	**60,9 -1031**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-1693**	
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-1151**	
		Итого материалов:				**-154,29**	**-27773**	
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-30043**	
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-2349	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-2591	
195	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**3008,82**	**541588**	**60,9 95108**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**156171**	
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**11177**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**1249,30**	**224874**	
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**385965**	
		Накладные расходы	%	--		641,70	115506	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	40118	
196	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**198,0000**		**642,47**	**127209**	**60,9** **24160**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**39671**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**214**	
		Итого материалов:				**247,74**	**49052**	
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**88835**	
		Накладные расходы	%	--		146,22	28951	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	9423	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**9034040,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2561542,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**927647**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**12523229**	
		ОТДЕЛ 12. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА						
197	**Е11-150201-0101** **Изм. и доп. вып. 4**	**Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой**	**120,0000**		**1330,97**	**159716**	**54,8** **35607**
		Итого оплата труда:				**541,47**	**64976**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,45**	**2814**	
		Итого материалов:				**338,81**	**40657**	
		Итого прямые затраты:				**885,53**	**106263**	
		Накладные расходы	%	--		346,85	41622	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,59	11831	
198	**Е11-150402-0203** **Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	**м2 окрашиваемой**	**120,0000**		**216,71**	**26005**	**54,8** **4814**
		Итого оплата труда:				**73,20**	**8784**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,97**	**116**	
		Итого материалов:				**78,64**	**9437**	
		Итого прямые затраты:				**152,38**	**18286**	
		Накладные расходы	%	--		48,28	5793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,05	1926	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**124549,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**47415,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**13757**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**185721**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 13. ОТМОСТКА						
199	**Е11-110101-0204**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3 подстилающего**	**10,8000**		**10762,30**	**116233**	**60,9 18581**
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**30511**	
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**12878**	
		Итого материалов:				**4292,87**	**46363**	
		Итого прямые затраты:				**7839,29**	**84664**	
		Накладные расходы	%	--		2125,80	22959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	8610	
200	**Е11-060101-0114**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	**2,1600**		**19958,08**	**43109**	**48,5 953**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**1965**	
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**1525**	
		Итого материалов:				**15844,91**	**34225**	
		Итого прямые затраты:				**17286,79**	**37339**	
		Накладные расходы	%	--		1192,91	2577	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,38	3193	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**122004,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**25535,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11803**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**159342**	
		ОТДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ						
201	**Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5**	**Установка указателей**	**шт.**	**27,0000**		**1899,67**	**51291**	**62,1 7627**
		Итого оплата труда:				**454,91**	**12283**	
		Итого материалов:				**950,00**	**25650**	
		Итого прямые затраты:				**1404,91**	**37933**	
		Накладные расходы	%	--		354,04	9559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	3799	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**37933,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**9559,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**3799**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**51291**	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Е11-180301-0102	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	54,0000		1242,93	67118	60,4 16705
		Итого оплата труда:				512,18	27658	
		Итого эксплуатация машин:				55,38	2990	
		Итого материалов:				253,82	13706	
		Итого прямые затраты:				794,70	42914	
		Накладные расходы	%	--		356,17	19233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,07	4972	
12	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	222,0000		2550,23	566150	60,4 160371
		Итого оплата труда:				1196,02	265515	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	15958	
		Итого материалов:				283,55	62947	
		Итого прямые затраты:				1542,88	342519	
		Накладные расходы	%	--		818,44	181694	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	41937	
17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	94,0000		215,88	20293	60,4 6373
		Итого оплата труда:				112,25	10552	
		Итого материалов:				11,70	1100	
		Итого прямые затраты:				123,96	11652	
		Накладные расходы	%	--		75,93	7138	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	1503	
19	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	12,0000		2576,29	30915	60,4 8731
		Итого оплата труда:				1204,58	14455	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	1078	
		Итого материалов:				283,55	3403	
		Итого прямые затраты:				1560,86	18730	
		Накладные расходы	%	--		824,60	9895	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	2290	
22	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	24,0000		1330,45	31931	60,4 9833
		Итого оплата труда:				678,31	16279	
		Итого эксплуатация машин:				112,16	2692	
		Итого материалов:				13,68	328	
		Итого прямые затраты:				772,09	18530	
		Накладные расходы	%	--		459,81	11035	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2365	
24	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	24,0000		658,61	15807	60,4 5096
		Итого оплата труда:				351,56	8437	
		Итого эксплуатация машин:				17,98	431	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого материалов:				**11,70**	**281**	
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**8944**	
		Накладные расходы	%	--		237,15	5691	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1171	
27	**Е11-130301-1421 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**19,0000**		**231,59**	**4400**	**54,2 271**
		Итого оплата труда:				**26,36**	**501**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**51**	
		Итого материалов:				**162,90**	**3095**	
		Итого прямые затраты:				**191,43**	**3637**	
		Накладные расходы	%	--		23,01	437	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,16	326	
28	**Е11-260101-0901**	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	**м3 изоляции**	**2,0000**		**41005,12**	**82010**	**55,3 18727**
		Итого оплата труда:				**16932,33**	**33865**	
		Итого эксплуатация машин:				**1155,68**	**2311**	
		Итого материалов:				**9519,87**	**19040**	
		Итого прямые затраты:				**27059,78**	**54120**	
		Накладные расходы	%	--		10907,93	21816	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,42	6075	
29	**Е11-260301-0701**	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	**м2 поверхности покрытия**	**48,0000**		**595,24**	**28572**	**55,3 6627**
		Итого оплата труда:				**249,68**	**11984**	
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**502**	
		Итого материалов:				**134,56**	**6459**	
		Итого прямые затраты:				**390,66**	**18752**	
		Накладные расходы	%	--		160,49	7703	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	2116	
31	**С121-100406-0301 в ценах II квартала 2017 года**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,001018**		**353630,70**	**360**	
		Итого прямые затраты:	**1000 м2**			**314117,26**	**320**	
		НР второго уровня	%	4,24		13318,57	14	
		Накладные расходы	%	--		13318,57	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	27	
32	**Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**635,0000**		**97,06**	**61636**	**60,4 19885**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**32922**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**1187**	
		Итого материалов:				**1,19**	**755**	
		Итого прямые затраты:				**54,90**	**34864**	
		Накладные расходы	%	--		34,97	22206	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	4566	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ				
33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	4,0000		2576,29	10305	60,4 2910
		Итого оплата труда:				1204,58	4818	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	359	
		Итого материалов:				283,55	1134	
		Итого прямые затраты:				1560,86	6243	
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763	
34	С123-040601-0905 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4,0000		35901,19	143605	
		Итого прямые затраты:	шт.			31889,72	127559	
		Накладные расходы	%	--		1352,12	5408	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,35	10637	
35	Е11-180701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	2,0000		55989,58	111979	60,4 2741
		Итого оплата труда:				2269,38	4539	
		Итого эксплуатация машин:				174,77	350	
		Итого материалов:				45939,31	91879	
		Итого прямые затраты:				48362,80	96726	
		Накладные расходы	%	--		3479,40	6959	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4147,38	8295	
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	24,0000		2550,23	61205	60,4 17337
		Итого оплата труда:				1196,02	28704	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	1725	
		Итого материалов:				283,55	6805	
		Итого прямые затраты:				1542,88	37029	
		Накладные расходы	%	--		818,44	19643	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4534	
37	С123-040902-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	24,0000		9101,98	218448	
		Итого прямые затраты:	шт.			8084,96	194039	
		Накладные расходы	%	--		342,80	8227	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	16181	
38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	9,0000		1031,94	9287	60,4 1452
		Итого оплата труда:				267,12	2404	
		Итого материалов:				488,18	4394	
		Итого прямые затраты:				755,30	6798	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		200,20	1802	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	688	
39	**Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**20,0000**		**2708,84**	**54177**	**60,4 2416**
		Итого оплата труда:				**200,00**	**4000**	
		Итого материалов:				**2085,36**	**41707**	
		Итого прямые затраты:				**2285,36**	**45707**	
		Накладные расходы	%	--		222,82	4456	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	4013	
40	**Е11-181001-0104**	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	**фильтр**	**3,0000**		**1635,19**	**4906**	**60,4 1487**
		Итого оплата труда:				**820,74**	**2462**	
		Итого эксплуатация машин:				**162,09**	**486**	
		Итого материалов:				**19,54**	**59**	
		Итого прямые затраты:				**956,76**	**2870**	
		Накладные расходы	%	--		557,31	1672	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,13	363	
41	**С123-041013-0806 в ценах II квартала 2017 года**	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	**шт.**	**3,0000**		**50259,41**	**150778**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**44643,60**	**133931**	
		Накладные расходы	%	--		1892,89	5679	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3722,92	11169	
42	**Е11-160601-0102**	**Термопреобразователь сопротивления**	**шт.**	**2,0000**		**2576,29**	**5153**	**60,4 1455**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**	
		Итого материалов:				**283,55**	**567**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**3122**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	
43	**С123-051207-0702 в ценах II квартала 2017 года**	**Термопреобразователь сопротивления Pt500**	**шт.**	**2,0000**		**33549,21**	**67098**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**29800,54**	**59601**	
		Накладные расходы	%	--		1263,54	2527	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,13	4970	
44	**Е11-160901-0501**	**Ультразвуковой расходомер диам. 32 мм**	**шт**	**2,0000**		**658,61**	**1317**	**60,4 425**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**36**	
		Итого материалов:				**11,70**	**23**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**745**	
		Накладные расходы	%	--		237,15	474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	98	
45	**С123-051501-0909 в ценах II квартала 2017 года**	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	**шт.**	**2,0000**		**200335,37**	**400671**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**177950,61**	**355901**	
		Накладные расходы	%	--		7545,11	15090	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14839,66	29679	
46	**Ц13-110203-0105**	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	**шт.**	**1,0000**		**6591,39**	**6591**	**44** **1430**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
47	**прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"**	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	**шт**	**1,0000**		**94787,67**	**94788**	
		Итого прямые затраты:				**84196,43**	**84196**	
		Накладные расходы	%	--		3569,93	3570	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,31	7021	
48	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**2576,29**	**10305**	**60,4** **2910**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**4818**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**359**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**6243**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763	
49	**С123-040902-0107 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**16709,29**	**66837**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**14842,25**	**59369**	
		Накладные расходы	%	--		629,31	2517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	4951	
50	**Ц13-110203-0105**	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	**шт.**	**1,0000**		**6591,39**	**6591**	**44** **1430**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**	
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
51	**С123-041010-0842 в ценах II квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**784020,11**	**784020**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**696416,49**	**696416**	
		Накладные расходы	%	--		29528,06	29528	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58075,56	58076	
52	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2576,29**	**2576**	**60,4 728**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
53	**С123-041005-1510 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**154188,09**	**154188**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**136959,66**	**136960**	
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11421,34	11421	
54	**С123-051207-2014 в ценах II квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**287644,47**	**287644**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**255504,10**	**255504**	
		Накладные расходы	%	--		10833,37	10833	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21307,00	21307	
55	**Е11-180801-0302**	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	**теплообменник**	**2,0000**		**3178,50**	**6357**	**60,4 2029**
		Итого оплата труда:				**1679,91**	**3360**	
		Итого эксплуатация машин:				**173,76**	**348**	
		Итого прямые затраты:				**1808,68**	**3617**	
		Накладные расходы	%	--		1134,38	2269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	471	
56	**С123-051101-0512 в ценах II квартала 2017 года**	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**493151,52**	**986303**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**438048,52**	**876097**	
		Накладные расходы	%	--		18573,26	37147	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36529,74	73059	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	22,0000		2576,29	56678	60,4 16006
		Итого оплата труда:				1204,58	26501	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	1977	
		Итого материалов:				283,55	6238	
		Итого прямые затраты:				1560,86	34339	
		Накладные расходы	%	--		824,60	18141	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	4198	
58	С123-040902-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	шт.	22,0000		11776,12	259075	
		Итого прямые затраты:	шт.			10460,30	230127	
		Накладные расходы	%	--		443,52	9757	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,31	19191	
59	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2,0000		23358,63	46717	60,4 13480
		Итого оплата труда:				11158,88	22318	
		Итого эксплуатация машин:				300,64	601	
		Итого материалов:				2634,75	5269	
		Итого прямые затраты:				14008,65	28017	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
60	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем ГВС UPS 40-185F**	шт	2,0000		224655,81	449312	
		Итого прямые затраты:				199553,57	399107	
		Накладные расходы	%	--		8461,07	16922	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16641,17	33282	
61	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	7,0000		2576,29	18034	60,4 5093
		Итого оплата труда:				1204,58	8432	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	629	
		Итого материалов:				283,55	1985	
		Итого прямые затраты:				1560,86	10926	
		Накладные расходы	%	--		824,60	5772	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	1336	
62	С123-040902-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,0000		14828,72	59315	
		Итого прямые затраты:	шт.			13171,81	52687	
		Накладные расходы	%	--		558,48	2234	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,42	4394	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	С123-041001-6602 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		8574,62	17149	
		Итого прямые затраты:	шт.			7616,52	15233	
		Накладные расходы	%	--		322,94	646	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,16	1270	
64	С123-041001-6601 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	шт.	1,0000		7441,37	7441	
		Итого прямые затраты:	шт.			6609,90	6610	
		Накладные расходы	%	--		280,26	280	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,21	551	
65	Е11-180801-0301	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	2,0000		2763,14	5526	60,4 1770
		Итого оплата труда:				1465,61	2931	
		Итого эксплуатация машин:				125,61	251	
		Итого прямые затраты:				1569,17	3138	
		Накладные расходы	%	--		989,30	1979	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,68	409	
66	С123-051101-0205 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт, Т1 110°С/Т2**	шт.	2,0000		247003,55	494007	
		Итого прямые затраты:	шт.			219404,25	438809	
		Накладные расходы	%	--		9302,74	18605	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18296,56	36593	
67	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	2,0000		1328,50	2657	60,4 814
		Итого оплата труда:				673,62	1347	
		Итого эксплуатация машин:				111,31	223	
		Итого материалов:				15,63	31	
		Итого прямые затраты:				773,19	1546	
		Накладные расходы	%	--		456,90	914	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,41	197	
68	С123-041013-0804 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	2,0000		22892,12	45784	
		Итого прямые затраты:	шт.			20334,24	40668	
		Накладные расходы	%	--		862,17	1724	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,71	3391	
69	Ц13-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	шт.	1,0000		6591,39	6591	44 1430
		Итого оплата труда:				3250,50	3251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**	
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**	
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**	
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488	
70	**С123-041010-0802 в ценах II квартала 2017 года**	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**356795,91**	**356796**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**316928,80**	**316929**	
		Накладные расходы	%	--		13437,78	13438	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26429,33	26429	
71	**Е11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**2576,29**	**2576**	**60,4 728**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**	
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**	
		Итого материалов:				**283,55**	**284**	
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**	
		Накладные расходы	%	--		824,60	825	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191	
72	**С123-041005-1502 в ценах II квартала 2017 года**	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	**шт.**	**1,0000**		**128341,66**	**128342**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**114001,22**	**114001**	
		Накладные расходы	%	--		4833,65	4834	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9506,79	9507	
73	**С123-051207-2001 в ценах II квартала 2017 года**	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	**шт.**	**1,0000**		**166908,28**	**166908**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**148258,54**	**148259**	
		Накладные расходы	%	--		6286,16	6286	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12363,58	12364	
74	**Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	**шт.**	**6,0000**		**2550,23**	**15301**	**60,4 4334**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176**	
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431**	
		Итого материалов:				**283,55**	**1701**	
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**9257**	
		Накладные расходы	%	--		818,44	4911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
75	С123-040902-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	4,0000		10506,85	42027	
		Итого прямые затраты:	шт.			9332,85	37331	
		Накладные расходы	%	--		395,71	1583	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,29	3113	
76	С123-041001-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	шт.	2,0000		3138,11	6276	
		Итого прямые затраты:	шт.			2787,47	5575	
		Накладные расходы	%	--		118,19	236	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	465	
77	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	2,0000		23358,63	46717	60,4 13480
		Итого оплата труда:				11158,88	22318	
		Итого эксплуатация машин:				300,64	601	
		Итого материалов:				2634,75	5269	
		Итого прямые затраты:				14008,65	28017	
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461	
78	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем отопления UPS 25-80-180**	шт	2,0000		21641,34	43283	
		Итого прямые затраты:				19223,21	38446	
		Накладные расходы	%	--		815,06	1630	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,06	3206	
79	Ц13-110203-0104	**Датчики температуры наружного воздуха, подающей воды в системы отопления, возвращаемой воды, горячей воды и пр.**	шт.	6,0000		4148,19	24889	44 6413
		Итого оплата труда:				2429,31	14576	
		Итого эксплуатация машин:				197,76	1187	
		Итого материалов:				82,92	498	
		Итого прямые затраты:				2615,79	15695	
		Накладные расходы	%	--		1225,13	7351	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,27	1844	
80	С123-051401-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	шт.	1,0000		150764,23	150764	
		Итого прямые затраты:	шт.			133918,37	133918	
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11167,72	11168	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
81	С123-051401-0406 в ценах II квартала 2017 года	**Ключ программирования А 266, типа Danfoss**	шт.	1,0000		77901,36	77901	
		Итого прямые затраты:	шт.			69196,94	69197	
		Накладные расходы	%	--		2933,95	2934	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5770,47	5770	
82	С123-051401-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	1,0000		25793,37	25793	
		Итого прямые затраты:	шт.			22911,31	22911	
		Накладные расходы	%	--		971,44	971	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,62	1911	
83	С123-051401-0707 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	шт.	3,0000		45362,89	136089	
		Итого прямые затраты:	шт.			40294,20	120883	
		Накладные расходы	%	--		1708,47	5125	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3360,21	10081	
84	С123-051401-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	шт.	1,0000		29625,23	29625	
		Итого прямые затраты:	шт.			26315,01	26315	
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1116	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,46	2194	
85	Е11-180401-0107 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка**	бак	1,0000		41034,24	41034	60,4 4366
		Итого оплата труда:				7227,82	7228	
		Итого эксплуатация машин:				541,20	541	
		Итого материалов:				24505,86	24506	
		Итого прямые затраты:				32083,62	32084	
		Накладные расходы	%	--		5911,05	5911	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3039,57	3040	
86	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	1,0000		1330,45	1330	60,4 410
		Итого оплата труда:				678,31	678	
		Итого эксплуатация машин:				112,16	112	
		Итого материалов:				13,68	14	
		Итого прямые затраты:				772,09	772	
		Накладные расходы	%	--		459,81	460	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
87	С123-041013-0801 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	1,0000		18368,55	18369	
		Итого прямые затраты:	шт.			16316,11	16316	
		Накладные расходы	%	--		691,80	692	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,63	1361	
88	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	1,0000		2550,23	2550	60,4 722
		Итого оплата труда:				1196,02	1196	
		Итого эксплуатация машин:				71,88	72	
		Итого материалов:				283,55	284	
		Итого прямые затраты:				1542,88	1543	
		Накладные расходы	%	--		818,44	818	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	189	
89	С123-041001-0401 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	1,0000		1999,79	2000	
		Итого прямые затраты:	шт.			1776,34	1776	
		Накладные расходы	%	--		75,32	75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,13	148	
90	Ц13-110203-0103	**Реле давления (прессостат) с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар**	шт.	1,0000		1465,22	1465	44 342
		Итого оплата труда:				778,37	778	
		Итого материалов:				180,65	181	
		Итого прямые затраты:				959,02	959	
		Накладные расходы	%	--		397,67	398	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,53	109	
91	прайс-лист ТОО ""Технолинк LTD"	**Реле давления с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар KPI**	шт	1,0000		27983,97	27984	
		Итого прямые затраты:				24857,14	24857	
		Накладные расходы	%	--		1053,94	1054	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,89	2073	
92	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	2,0000		2576,29	5153	60,4 1455
		Итого оплата труда:				1204,58	2409	
		Итого эксплуатация машин:				89,86	180	
		Итого материалов:				283,55	567	
		Итого прямые затраты:				1560,86	3122	
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	С123-041006-2206 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан запорный ручной MSV-S с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 50, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005**	шт.	2,0000		78154,53	156309	
		Итого прямые затраты:	шт.			69421,82	138844	
		Накладные расходы	%	--		2943,49	5887	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5789,22	11578	
94	Ц13-120101-0203	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 25 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	м трубопровода	2,0000		1876,55	3753	40,6 684
		Итого оплата труда:				842,74	1685	
		Итого эксплуатация машин:				635,77	1272	
		Итого материалов:				11,54	23	
		Итого прямые затраты:				1324,72	2649	
		Накладные расходы	%	--		412,83	826	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,00	278	
95	Ц13-120101-0204	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 32 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	м трубопровода	3,0000		1915,82	5747	40,6 1052
		Итого оплата труда:				863,80	2591	
		Итого эксплуатация машин:				640,53	1922	
		Итого материалов:				13,41	40	
		Итого прямые затраты:				1351,05	4053	
		Накладные расходы	%	--		422,85	1269	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		141,91	426	
96	Ц13-120101-0205	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 38 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	м трубопровода	8,0000		2021,11	16169	40,6 2962
		Итого оплата труда:				911,88	7295	
		Итого эксплуатация машин:				675,78	5406	
		Итого материалов:				15,34	123	
		Итого прямые затраты:				1425,06	11400	
		Накладные расходы	%	--		446,34	3571	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,71	1198	
97	Ц13-120101-0206	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 45 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	м трубопровода	3,0000		2055,81	6167	40,6 1134
		Итого оплата труда:				930,82	2792	
		Итого эксплуатация машин:				677,69	2033	
		Итого материалов:				17,72	53	
		Итого прямые затраты:				1448,19	4345	
		Накладные расходы	%	--		455,34	1366	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,28	457	
98	Ц13-120101-0207	**Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на**	м трубопровода	15,0000		2113,62	31704	40,6 5843
		Итого оплата труда:				959,37	14391	
		Итого эксплуатация машин:				679,24	10189	
		Итого материалов:				27,67	415	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**1487,95**	**22319**	
		Накладные расходы	%	--		469,11	7037	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,56	2348	
99	**С123-010201-0107 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**2,0000**		**187,28**	**375**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**166,35**	**333**	
		Накладные расходы	%	--		7,05	14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,87	28	
100	**С123-010201-0116 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**312,11**	**936**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**277,24**	**832**	
		Накладные расходы	%	--		11,75	35	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,12	69	
101	**С123-010201-0125 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**8,0000**		**477,67**	**3821**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**424,30**	**3394**	
		Накладные расходы	%	--		17,99	144	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,38	283	
102	**С123-010201-0133 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 42 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0000**		**545,41**	**1636**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**484,47**	**1453**	
		Накладные расходы	%	--		20,54	62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,40	121	
103	**С123-010201-0143 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**15,0000**		**881,28**	**13219**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**782,81**	**11742**	
		Накладные расходы	%	--		33,19	498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,28	979	
104	**Е11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,0000**		**85,58**	**428**	**54,2 / 76**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**141**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**5**	
		Итого материалов:				**31,80**	**159**	
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**304**	
		Накладные расходы	%	--		18,46	92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	32	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	**Е11-130301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,0000**		**160,78**	**804**	**54,2 94**
		Итого оплата труда:				**34,75**	**174**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,64**	**8**	
		Итого материалов:				**87,93**	**440**	
		Итого прямые затраты:				**123,98**	**620**	
		Накладные расходы	%	--		24,89	124	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,91	60	
106	**С123-021104-0405 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**70,0000**		**575,30**	**40271**	
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**35771**	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1517	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	2983	
107	**Е11-260101-0801**	**Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими**	**м3 изоляции**	**0,5000**		**155829,45**	**77915**	**55,3 22833**
		Итого оплата труда:				**82579,95**	**41290**	
		Итого эксплуатация машин:				**1479,29**	**740**	
		Итого материалов:				**9393,93**	**4697**	
		Итого прямые затраты:				**92750,91**	**46375**	
		Накладные расходы	%	--		51535,62	25768	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11542,92	5771	
108	**Е11-260301-0301**	**Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной**	**м2 поверхности покрытия**	**15,0000**		**5187,92**	**77819**	**55,3 11995**
		Итого оплата труда:				**1446,07**	**21691**	
		Итого эксплуатация машин:				**5,16**	**77**	
		Итого материалов:				**2359,47**	**35392**	
		Итого прямые затраты:				**3808,56**	**57128**	
		Накладные расходы	%	--		995,07	14926	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		384,29	5764	
				Р ВЕНТИЛЯЦИЯ				
109	**Е11-200301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**	**65,0000**		**3375,44**	**219404**	**60,4 35532**
		Итого оплата труда:				**905,05**	**58828**	
		Итого эксплуатация машин:				**41,08**	**2670**	
		Итого материалов:				**1514,49**	**98442**	
		Итого прямые затраты:				**2451,63**	**159356**	
		Накладные расходы	%	--		673,78	43796	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		250,03	16252	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**6690340**	
		Накладные расходы -	Тенге				**746933**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль -	Тенге				594994	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8032266	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-3

на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТДЕЛ 1. ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

12	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	59,0000		591,27	34885	55,3 6775
		Итого оплата труда:				207,64	12251	
		Итого эксплуатация машин:				44,95	2652	
		Итого материалов:				179,20	10573	
		Итого прямые затраты:				410,38	24212	
		Накладные расходы	%	--		137,10	8089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,80	2584	
13	С121-110403-0217 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,0000		428,26	11991	
		Итого прямые затраты:	м			380,41	10651	
		Накладные расходы	%	--		16,13	452	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,72	888	
14	С121-110403-0221 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77**	м	3,0000		576,53	1730	
		Итого прямые затраты:	м			512,11	1536	
		Накладные расходы	%	--		21,71	65	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,71	128	
15	С121-110403-0212 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	18,0000		254,01	4572	
		Итого прямые затраты:	м			225,63	4061	
		Накладные расходы	%	--		9,57	172	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,82	339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	С121-110403-0413 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16383-77**	м	10,0000		914,33	9143	
		Итого прямые затраты:	м			812,17	8122	
		Накладные расходы	%	--		34,44	344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	677	
20	С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	шт.	15,0000		922,98	13845	
		Итого прямые затраты:	шт.			819,85	12298	
		Накладные расходы	%	--		34,76	522	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	1026	
23	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	30,0000		1330,45	39913	60,4 12291
		Итого оплата труда:				678,31	20349	
		Итого эксплуатация машин:				112,16	3365	
		Итого материалов:				13,68	410	
		Итого прямые затраты:				772,09	23163	
		Накладные расходы	%	--		459,81	13794	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2957	
24	С123-041013-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 20, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	30,0000		7800,11	234003	
		Итого прямые затраты:	шт.			6928,55	207857	
		Накладные расходы	%	--		293,77	8813	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		577,79	17334	
25	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	30,0000		658,61	19758	60,4 6370
		Итого оплата труда:				351,56	10547	
		Итого эксплуатация машин:				17,98	539	
		Итого материалов:				11,70	351	
		Итого прямые затраты:				372,68	11180	
		Накладные расходы	%	--		237,15	7114	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1464	
26	С123-030301-0209 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15**	шт.	30,0000		2860,96	85829	
		Итого прямые затраты:	шт.			2541,29	76239	
		Накладные расходы	%	--		107,75	3233	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		211,92	6358	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	Е11-160901-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром**	узел	1,0000		31681,05	31681	60,4 6512
		Итого оплата труда:				10782,15	10782	
		Итого эксплуатация машин:				757,13	757	
		Итого материалов:				10289,53	10290	
		Итого прямые затраты:				21628,71	21629	
		Накладные расходы	%	--		7705,60	7706	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2346,74	2347	
28	С123-030301-0214 в ценах II квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50**	шт.	1,0000		37326,75	37327	
		Итого прямые затраты:	шт.			33155,99	33156	
		Накладные расходы	%	--		1405,81	1406	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2764,94	2765	
31	Е11-181001-0105	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка**	фильтр	1,0000		22923,12	22923	60,4 611
		Итого оплата труда:				1011,43	1011	
		Итого эксплуатация машин:				216,83	217	
		Итого материалов:				18588,55	18589	
		Итого прямые затраты:				19750,87	19751	
		Накладные расходы	%	--		1474,24	1474	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1698,01	1698	
33	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой	10,0000		1004,52	10045	54,8 2791
		Итого оплата труда:				509,35	5094	
		Итого эксплуатация машин:				0,68	7	
		Итого материалов:				103,45	1034	
		Итого прямые затраты:				613,15	6131	
		Накладные расходы	%	--		316,96	3170	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	744	
34	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	246,0000		98,67	24274	60,4 7703
		Итого оплата труда:				51,85	12754	
		Итого эксплуатация машин:				1,87	460	
		Итого материалов:				2,62	644	
		Итого прямые затраты:				56,33	13858	
		Накладные расходы	%	--		35,03	8618	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,31	1798	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				473844	
		Накладные расходы -	Тенге				64971	
		Сметная прибыль -	Тенге				43103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				581918	
		ОТДЕЛ 2. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4						
46	Е11-260101-1701 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	м трубопровода	127,0000		591,27	75092	55,3 14583
		Итого оплата труда:				207,64	26371	
		Итого эксплуатация машин:				44,95	5708	
		Итого материалов:				179,20	22759	
		Итого прямые затраты:				410,38	52118	
		Накладные расходы	%	--		137,10	17411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,80	5562	
47	С121-110403-0415 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77**	м	28,0000		1105,47	30953	
		Итого прямые затраты:	м			981,95	27495	
		Накладные расходы	%	--		41,63	1166	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,89	2293	
48	С121-110403-0413 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	м	10,0000		914,33	9143	
		Итого прямые затраты:	м			812,17	8122	
		Накладные расходы	%	--		34,44	344	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,73	677	
49	С121-110403-0412 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	м	58,0000		820,79	47606	
		Итого прямые затраты:	м			729,08	42287	
		Накладные расходы	%	--		30,91	1793	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,80	3526	
50	С121-110403-0410 в ценах II квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 19 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	м	31,0000		687,92	21325	
		Итого прямые затраты:	м			611,05	18943	
		Накладные расходы	%	--		25,91	803	