Акт ввода в эксплуатацию

С. Жанашар 24 августа 2015 г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором Смаиловым С.Д.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию) в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Нурдунов С.А. управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Роздин Л.Ю. Главный инженер

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Момбаев А.Б. Директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:

Видеман В. Проектировщик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора:

Нурдунов С.А. Управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «А-А строительная компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Электроснабжение коттеджного городка в с. Жанашар

2. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных сборных железобетонных элементов. Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ металлические.

3. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

2 КТПН-250 кВА (двухтрансформаторная) – 1 ед.

4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов- изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

5. Сметная стоимость по утвержденным проектно-сметным документациям:

3 609 200.00 тенге с НДС

Решение приемочной комиссии:

Ввести объект в эксплуатацию после подачи напряжения через 48 часов холостого хода.

Принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Член комиссии _____ Роздин Л.Ю.
(подпись)

Генеральный подрядчик _____ Момбаев А.Б.
(подпись)

Авторский надзор _____ Видеман В.
(подпись)

Технический надзор _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Заказчик : АО АПК "АДАЛ"
Подрядчик : ТОО "А-А строительная компания"
Наименование строительства и его адрес : Электроснабжение коттеджного городка в с.Жанашар

А К Т
приемки выполненных объемов работ за август 2015 года

На работы: 4-1-2 Электроснабжение коттеджного городка в с.Жанашар

N п/п	Обоснование	Наименование работ	Единица измерения	Количество выполненных работ	Расценка на единицу выполненных работ, тенге	Всего заработная плата	Примечание
1.	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по строительным работам	шт	1	949,41	949	
2.	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью 160 и 250 кВа по монтажным работам	шт	1	2633,18	2633	
11.	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/=ПоБ 10-4	опора	6	752,67	4516	
21.	Ц0108-56-1	Установка разъединителя РЛНД1-10/200	к-т	1	458,8	459	
23.	Е0133-109-6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	1км	200	15572,07	3114414	
25.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25	23,4	585	
27.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	20	118,5	2370	
29.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8	118,5	948	
31.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10	27,8	278	
		Итого:				3609200	

ЗАКАЗЧИК: АО АПК "Адал"

Подрядчик: ТОО "А-А строительная компания"