Счет-фактура № 00000000005 от 13 сентября 2016 г.

Поставщик: ТОО "Каз Энерго Сервис Строй"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 120540014894, г.Астана, ул. Сыганак 18/1, кв.372,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ616010111000161518, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №197 от 18.08.2016г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Костанайская область, Аркалык Г.А.,г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 120540014894, ТОО "Каз Энерго Сервис Строй",г.Астана, ул. Сыганак 18/1, кв.372

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140007219, Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка",Костанайская область, Аркалык Г.А.,г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140007219, Костанайская область, Аркалык Г.А.,г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29

ИИК получателя: KZ80070103KSN3925000, в банке ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текущий ремонт мягкой кровли Родинской средней школы	шт	1	3 440 000,00	3 440 000,00	Без НДС		3 440 000.00		
Всего по счету:					**3 440 000,00**			**3 440 000,00**		

Руководитель: Досжанова М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел образования акимата города Аркалыка",Костанайская область, Аркалык Г.А.,г.Аркалык, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 29** — **060140007219**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Каз Энерго Сервис Строй",г.Астана, ул. Сыганак 18/1, кв.372** — **120540014894**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №197 от 18.08.2016г

Номер документа	Дата составления
00000000006	13.09.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт мягкой кровли Родинской средней школы			работа	1	3 440 000,00	3 440 000,00
				Итого	1	x	3 440 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Оралов М.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.О.руководителя / _____ / Кожакова Ж.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Акт св АХЗ Кожакова
Байрамт Ч.

"SANA-2015". Версия 16.3 от 11.07.16 г. Цены региона

Наименование стройки: Текущий ремонт мягкой кровли Родинской СШ, п. Родина, г. Аркалык, Костанайская область

Наименование объекта: Текущий ремонт мягкой кровли Родинской СШ, п. Родина, г. Аркалык, Костанайская область

Справка
Ф-2

Акт выполненных работ

Общестроительные работы

Основание: Дефектный акт №197 от 18.08.2016г.

Сметная стоимость, тыс. тенге	**3440**
Сметная заработная плата, тыс. тенге	**853,666**
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	**1,187**

Составлена в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Кровля									
1	11-070102-0104	Демонтаж карнизных плитК=-1,000; ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	-30	1594,67	628,1	-47840	-18843	-19366	1,224	-36,72
		шт сборных конструкций		966,57	188,43	-28997	-5653	55,89	0,20408	-6,1224
2	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Частичная разборка покрытий кровли из пенно рулонных материалов	880	118,39	0,28	104180	245	55283	0,1741	153,208
		м2 кровли		118,11	–	103935	–	53,19	–	–
3	11-120101-1701	Частичная разборка стяжки цементно-песчаных ОПс п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	880	187,23	55,35	164765	48711	64713	0,1944	171,072
		м2 стяжки		131,88	12,99	116054	11434	50,76	0,01552	13,6576

4	12-080101-2706	Частичный демонтаж водосливных труб диаметром 12 см	8	395,38	1,38	3163	11	1678	0,531	4,248
		шт.		393,75	0,63	3150	5	53,19	0,0008	0,0064
5	11-120101-1402	Частичное устройство покрытий керамзитом или шлаком для создания уклона	880	8809,3	1151,64	387609	50672	47417	2,71	119,24
		м2 утеплителя		1838,43	284,64	80891	12524	50,76	0,34	14,96
6	11-160801-0101	Частичный монтаж с подвесных люлек водосливных труб	8	12601,75	327,25	100814	2618	9606	2,58	20,64
		воронка		2192,25	16,75	17538	134	54,36	0,02	0,16
7	11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	880	508,13	5,95	447150	5234	57386	0,155	136,4
		м2 изолируемой поверхности		126,76	1,71	111551	1502	50,76	0,0028	2,464
8	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Частичное устройство	880	463,13	69,19	407557	60887	80891	0,243	213,84
		м2 стяжки		164,85	16,24	145067	14293	50,76	0,0194	17,072
9	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Частичное устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=20,000;	17600	13,85	1,01	243767	17852	7698	0,0009	15,84
		м2 стяжки		0,61	0,25	10746	4420	50,76	0,0003	5,28
10	11-120101-1601	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением	880	78,95	0,7	69473	618	15309	0,0446	39,248
		м2 кровли		33,94	0,34	29865	295	50,76	0,0004	0,352
11	11-120101-0212	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Частичное устройство	880	486,59	9,41	428202	8283	43429	0,1237	108,856
		м2 кровли								

			94,13	3,1	82832	2726	50,76	0,0032	2,816
12 11-120101-0405									
	Примыкания кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	120	1590,63	47,53	190876	5704	22953	0,462	55,44
	м примыканий								
			369,17	7,66	44300	919	50,76	0,0087	1,044
13 12-080101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным - бортики	40	805,4	1,95	32216	78	2263	0,1445	5,78
	м								
			105,35	1	4214	40	53,19	0,0013	0,052
14 12-080101-1808	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий каналы	15	900,33	1,53	13505	23	866	0,1478	2,217
	м								
			107,73	0,8	1616	12	53,19	0,001	0,015
15 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство парапетными листами	1,13	2183,19	7,96	2467	9	415	0,972	1,09836
	м2 покрытия								
			720,35	2,65	814	3	50,76	0,0027	0,00305
16 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Частичное устройство	145	2183,17	8,41	316559	1220	53217	0,972	140,94
	м2 покрытия								
			720,78	2,26	104513	328	50,76	0,0027	0,3915
17 11-070102-0104									
	Частичная замена карнмизных плитК=-1,000;	-30	5253,23	785,07	-157597	-23552	-24208	1,53	-45,9
	шт сборных конструкций								
			1208,23	235,53	-36247	-7066	55,89	0,2551	-7,653
18 21-040302-0102	Карнизные плитыК=-1,000;	-30	6280		-188400				
	шт.								
19 11-061501-0316									
	Растворы цементные. Приготовление вручную	15	8058,33	786,27	120875	11794	11309	2,01	30,15
	м3								
			1363,53	363,67	20453	5455	43,65	0,4698	7,047

20	41-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	25	422	10550	
		т				
21	41-020104-2010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км	25	211,38	5285	
		т				
		Итого прямые затраты по разделу 1			**2655176**	**1136**
						51,54515
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			812 295	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			171 564	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 371	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 655 482	
		- перевозка грузов, тенге			15 835	
		Накладные расходы I уровня, тенге			430 859	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 086 035	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			111 097	
		Итого, тенге			3 197 132	
		Сметная прибыль (8 %), тенге			255 771	
		Итого по разделу на подряд, тенге			**3 452 903**	
		Итого прямые затраты по смете			**2655176**	**1136**
						51,54515
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге			812 295	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге			171 564	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			41 371	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге			1 655 482	
		- перевозка грузов, тенге			15 835	
		Накладные расходы I уровня, тенге			430 859	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге			3 086 035	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге			111 097	

Итого, тенге	3 197 132
Сметная прибыль (8 %), тенге	242 868
Итого по смете на подряд, тенге	**3 440 000**

Заказчик _____Ж.Кожакова

Подрядчик _____Оралов М.А.