Акт ввода в эксплуатацию

С. Космос 20 декабря 2013 г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором Смаиловым С.Д.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию) в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Нурдунов С.А. управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Роздин Л.Ю. Главный инженер

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Момбаев А.Б. Директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:

Видеман В. Проектировщик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора:

Нурдунов С.А. Управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «А-А строительная компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Цех переработки молока в с. Космос

2. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных сборных железобетонных элементов. Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ металлические.

3. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

2 КТПН-1600кВА (двухтрансформаторная) – 1 ед.

4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов- изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

5. Сметная стоимость по утвержденным проектно-сметным документациям:

24 801 280.00 тенге с НДС

Решение приемочной комиссии:

Ввести объект в эксплуатацию после подачи напряжения через 48 часов холостого хода.

Принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Член комиссии _____ Роздин Л.Ю.
(подпись)

Генеральный подрядчик _____ Момбаев А.Б.
(подпись)

Авторский надзор _____ Видеман В.
(подпись)

Технический надзор _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Форма N 2в

Заказчик АО АПК "Адал"

Подрядчик ТОО "А-А строительная компания"

Субподрядчик

Договор 153/13Д

Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение цеха переработки молока в с. Космос

Наименование обьекта: Цех переработки молока

А К Т N 1-1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за январь 2014 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ц0108-1-15	Трансформатор силовой трехфазный 150 кВ, мощностью 16000-63000 кВА	шт	2,00	350940,00	169670,00	701880	339340	662,00	1324
					119250,00	32179,61	238500	64359	186,64	373
2.	Е0133-117-6	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1600 кВа по монтажным работам ПС с воздушными проходными вводами	шт	1,00	7551,22	3336,97	7551	3337	22,80	23
					4207,50	1006,88	4208	1007	4,32	4
3.	Е0133-117-3	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 1600 кВа по строительным работам	шт	1,00	2766,21	2165,46	2766	2165	3,62	4
					600,75	566,01	601	566	2,24	2
4.	75-4-22	Подстанция комплектная двухтрансформаторная наружной установки модели 2КТПГ-1600-6/10/0,4 тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 1600 кВА, класс напряжения 10	шт.	1,00	5265205,00	—	5265205	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	75-3-10	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-1600/6	шт.	2,00	1658352,00	—	3316704	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	Ц0108-56-1	Установка разъединителя РЛНД1-10/200	к-т	2,00	568,50	25,50	1137	51	2,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					452,00	6,80	904	14	0,04	0
7.	ТПрайс-лист	Разъединительный пункт РЛНД1-10/200	к-т	2,00	17067,57	—	34135	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
8.	С151601-227	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х240 мм2	1000м	0,081	756000,00	—	140480	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
9.	С151610-51	Муфты соединительные термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 10 кВ, тип 3СТп 10х150-240	комплект	8,00	14300,00	—	114400	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	26,30	3,30	658	82	0,14	4
					23,00	0,40	575	10	0,00	0
11.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	—	1462	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	20,00	140,10	24,10	2802	482	0,70	14
					116,00	2,50	2320	50	0,01	0
13.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	49131,00	—	3950	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	140,10	24,10	1121	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
15.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	49131,00	—	1553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10,00	30,30	2,80	303	28	0,16	2
					27,50	0,30	275	3	0,00	0
17.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	50642,00	—	628	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
	ИТОГО:						9596735	345679		1379

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							248311	66029		380

Накладные расходы :

На монтажные работы	299260
Всего накладных расходов:	299260
Итого с накладными	9895995

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	76797
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	9972792
Итого с временными, 2,9 %	10012138
Итого с зимними удорожаниями, 1,07 %	10027076
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,4 %	10032660
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	10038244
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	10052205
Итого с непредвиденными затратами, 3 %	10353771
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	23125649
Налог на добавленную стоимость, 12 %	2775078
Итого с НДС	24801280

ЗАКАЗЧИК: АО АПК "Адал"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "А-А строительная компания"