Акт ввода в эксплуатацию

С. Космос 24 декабря 2017 г.

Приемочная комиссия, назначенная Генеральным директором Смаиловым С.Д.

(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию) в составе:

Председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)

Нурдунов С.А. управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

Роздин Л.Ю. Главный инженер

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального подрядчика:

Момбаев А.Б. Директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

Генерального проектировщика:

Видеман В. Проектировщик

(фамилия, имя, отчество, должность)

Технического надзора:

Нурдунов С.А. Управляющий директор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ТОО «А-А строительная компания»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию объект:

Строительство ВЛ-0,4 кВ

2. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительные конструкции приняты из унифицированных сборных железобетонных элементов. Траверсы и конструкции для изоляторов ВЛ 10 кВ металлические.

3. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов (протоколов) приведен в приложении №2 к настоящему акту) в количестве:

Железобетонные опоры – 56 ед.

Линейная арматура – 56 ед.

Провода неизолированные – 1,31 т.

4. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожарной безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены в соответствии с требованиями заводов- изготовителей оборудования, ПТБ, ППБ и ПТЭ.

5. Сметная стоимость по утвержденным проектно-сметным документациям:

7 051 251.00 тенге с НДС

Решение приемочной комиссии:

Ввести объект в эксплуатацию после подачи напряжения через 48 часов холостого хода.

Принять в эксплуатацию.

Председатель приемочной комиссии _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Член комиссии _____ Роздин Л.Ю.
(подпись)

Генеральный подрядчик _____ Момбаев А.Б.
(подпись)

Авторский надзор _____ Видеман В.
(подпись)

Технический надзор _____ Нурдунов С.А.
(подпись)

Форма N 2в

Заказчик АО АПК "Адал"

Подрядчик ТОО "А-А строительная компания"
Субподрядчик
Договор 3/09-17

Наименование строительства и его адрес: Строительство ВЛ-0,4кВ

Наименование обьекта: ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

А К Т N 1-17

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ТПрайс-лист	Изолятор линейный штыревой ШФ-20-В	шт	224,00	470,40	—	105369	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
2.	ТПрайс-лист	Колпачок для высоковольтных имзоляторов К-6	шт	224,00	7,77	—	1741	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
3.	ТПрайс-лист	Крепление провода	шт	168,00	278,09	—	46720	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
4.	ТПрайс-лист	Зажим петлевой ПА-1-1	шт	112,00	35,88	—	4019	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
5.	ТПрайс-лист	Траверса ТМ2	шт	112,00	1810,84	—	202814	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
6.	ТПрайс-лист	Хомут Х1	шт	112,00	294,43	—	32976	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
7.	Е0133-258-1	Земляные работы при сборке и установке железобетонных одностоечных опор с кабельным и воздушными вводами	опора	56,00	479,14	191,14	26832	10704	1,96	110
					288,00	48,73	16128	2729	0,19	11
8.	Е0133-103	Установка одностоечных	опора	56,00	1534,11	878,23	85910	49181	3,06	171

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/=ПоБ 10-4								
					506,25	246,42	28350	13800	1,03	58
9.	С143019-9 1	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 СВ 105-1	шт	56,00	17700,00	—	991200	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
10.	Е0133-109 -6	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше35 мм2	1км	6,73	41504,56	31105,06	279243	209275	51,10	344
					9157,50	6414,57	61612	43157	22,72	153
11.	С151607-2 8	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	1,31	199540,00	—	261796	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
12.	Ц0108-472 -2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	25,00	26,30	3,30	658	82	0,14	4
					23,00	0,40	575	10	0,00	0
13.	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/	т	0,03	46400,00	—	1462	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
14.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	20,00	140,10	24,10	2802	482	0,70	14
					116,00	2,50	2320	50	0,01	0
15.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,08	49131,00	—	3950	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
16.	Ц0108-471 -4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	8,00	140,10	24,10	1121	193	0,70	6
					116,00	2,50	928	20	0,01	0
17.	С12041-9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	49131,00	—	1553	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
18.	Ц0108-472 -1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	10,00	30,30	2,80	303	28	0,16	2
					27,50	0,30	275	3	0,00	0
19.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01	50642,00	—	628	—	—	—
					—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					2051097	269946		650
							110188	59769		222
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						113979		
		На общестроительные работы						64057		
		Всего накладных расходов:						178036		
		Итого с накладными						2229133		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						133748		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						2362881		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,92774						6917906		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						830149		
		Итого с НДС						7051251		

ЗАКАЗЧИК: АО АПК "Адал"

Подрядчик: ТОО "А-А строительная компания"