Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/237	17.07.2017г				
		доп.согл.№ 1	16.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**76 442 231**								**7 467 372**	**69 695 469**
За отчетный месяц		**62 228 097,00**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/237	17.07.2017г				
		доп.согл.№ 1	16.10.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**76 442 231**								**7 467 372**	**69 695 469**
За отчетный месяц		**62 228 097,00**								

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 16 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
		Р ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ						
15	Е11-070508-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 12 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных**	**28,0000**		**10489,34**	**293702**	**62,1 62484**
		Итого оплата труда:		-		**3593,53**	**100619**	
		Итого эксплуатация машин:				**2463,90**	**68989**	
		Итого материалов:				**1958,41**	**54836**	
		Итого прямые затраты:				**7085,72**	**198400**	
		Накладные расходы	%	--		2626,64	73546	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		776,99	21756	
16	Е11-070508-0102	**Панели стеновые наружные площадью до 20 м2. Установка в зданиях цокольных**	**шт. сборных**	**4,0000**		**14169,89**	**56680**	**62,1 12314**
		Итого оплата труда:				**4957,52**	**19830**	
		Итого эксплуатация машин:				**3331,50**	**13326**	
		Итого материалов:				**2502,53**	**10010**	
		Итого прямые затраты:				**9507,98**	**38032**	
		Накладные расходы	%	--		3612,29	14449	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1049,62	4198	
17	С121-040104-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**43,0600**		**41193,03**	**1773772**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**36590,27**	**1575577**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		1551,43	66804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3051,34	131391	
18	Е11-070509-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**39,0000**		**7783,01**	**303537**	**62,1 64036**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**103117**	
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**45006**	
		Итого материалов:				**1763,30**	**68769**	
		Итого прямые затраты:				**5271,43**	**205586**	
		Накладные расходы	%	--		1935,07	75468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	22484	
19	С121-040104-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**51,5740**		**59378,04**	**3062363**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52743,35**	**2720186**	
		Накладные расходы	%	--		2236,32	115336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4398,37	226842	
20	Е11-070514-0105	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**10,0000**		**3319,30**	**33193**	**62,1 8050**
		Итого оплата труда:				**1296,26**	**12963**	
		Итого эксплуатация машин:				**981,39**	**9814**	
		Итого материалов:				**101,29**	**1013**	
		Итого прямые затраты:				**2143,44**	**21434**	
		Накладные расходы	%	--		929,99	9300	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,87	2459	
21	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**27,6000**		**3933,83**	**108574**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3494,28**	**96442**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	4089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	8043	
22	Е11-070510-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2 - стены лоджий. Установка**	**шт. сборных**	**14,0000**		**11428,25**	**159996**	**62,1 33278**
		Итого оплата труда:				**3827,72**	**53588**	
		Итого эксплуатация машин:				**1057,24**	**14801**	
		Итого материалов:				**3143,51**	**44009**	
		Итого прямые затраты:				**7774,29**	**108840**	
		Накладные расходы	%	--		2807,43	39304	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,54	11852	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	С121-040104-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**8,5960**		**48517,64**	**417058**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**43096,45**	**370457**	
		Накладные расходы	%	--		1827,29	15707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3593,90	30893	
24	Е11-070107-0101	**Монтажные связи. Установка**	**т стальных элементов**	**1,1020**		**486046,08**	**535623**	**62,1 106285**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**171152**	
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**10738**	
		Итого материалов:				**171150,98**	**188608**	
		Итого прямые затраты:				**335289,29**	**369489**	
		Накладные расходы	%	--		114753,38	126458	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36003,41	39676	
				Р 1-3 ЭТАЖ				
25	Е11-070508-0105	**Панели стеновые наружные площадью до 25 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных**	**15,0000**		**13447,13**	**201707**	**62,1 38038**
		Итого оплата труда:				**4083,48**	**61252**	
		Итого эксплуатация машин:				**1318,94**	**19784**	
		Итого материалов:				**4350,34**	**65255**	
		Итого прямые затраты:				**9408,75**	**141131**	
		Накладные расходы	%	--		3042,29	45634	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		996,08	14941	
26	Е11-070508-0104	**Панели стеновые наружные площадью до 15 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных**	**66,0000**		**10190,34**	**672562**	**62,1 130039**
		Итого оплата труда:				**3172,77**	**209403**	
		Итого эксплуатация машин:				**1190,40**	**78566**	
		Итого материалов:				**3021,58**	**199425**	
		Итого прямые затраты:				**7081,42**	**467373**	
		Накладные расходы	%	--		2354,08	155370	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		754,84	49819	
27	Е11-070508-0103	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж**	**шт. сборных**	**12,0000**		**8205,86**	**98470**	**62,1 17909**
		Итого оплата труда:				**2403,22**	**28839**	
		Итого эксплуатация машин:				**1026,79**	**12321**	
		Итого материалов:				**2619,80**	**31438**	
		Итого прямые затраты:				**5796,57**	**69559**	
		Накладные расходы	%	--		1801,45	21617	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		607,84	7294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28	С121-040104-0206 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**289,8700**		**42142,97**	**12215981**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37434,06**	**10851011**	
		Накладные расходы	%	--		1587,20	460083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3121,70	904888	
29	Е11-070509-0104 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**12,0000**		**9552,76**	**114633**	**62,1 25673**
		Итого оплата труда:				**3445,10**	**41341**	
		Итого эксплуатация машин:				**1239,16**	**14870**	
		Итого материалов:				**1973,61**	**23683**	
		Итого прямые затраты:				**6345,96**	**76152**	
		Накладные расходы	%	--		2499,19	29990	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		707,61	8491	
30	Е11-070509-0103 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 15 м2. Установка**	**шт. сборных**	**60,0000**		**7783,01**	**466981**	**62,1 98516**
		Итого оплата труда:				**2644,02**	**158641**	
		Итого эксплуатация машин:				**1153,99**	**69240**	
		Итого материалов:				**1763,30**	**105798**	
		Итого прямые затраты:				**5271,43**	**316286**	
		Накладные расходы	%	--		1935,07	116104	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		576,52	34591	
31	Е11-070509-0102 Изм. и доп. вып. 5	**Панели стеновые внутренние площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных**	**57,0000**		**7035,33**	**401014**	**62,1 82611**
		Итого оплата труда:				**2333,84**	**133029**	
		Итого эксплуатация машин:				**1078,92**	**61498**	
		Итого материалов:				**1654,78**	**94322**	
		Итого прямые затраты:				**4799,91**	**273595**	
		Накладные расходы	%	--		1714,28	97714	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,14	29705	
32	С121-040104-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**216,1620**		**59673,85**	**12899220**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53006,11**	**11457907**	
		Накладные расходы	%	--		2247,46	485815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,29	955498	
33	Е11-070510-0101	**Панели стеновые наружные площадью до 6 м2 - стены лоджий. Установка**	**шт. сборных**	**39,0000**		**11428,25**	**445702**	**62,1 92703**
		Итого оплата труда:				**3827,72**	**149281**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1057,24**	**41232**	
		Итого материалов:		-		**3143,51**	**122597**	
		Итого прямые затраты:				**7774,29**	**303197**	
		Накладные расходы	%	--		2807,43	109490	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		846,54	33015	
34	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**32,2200**		**50266,14**	**1619575**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44649,58**	**1438609**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	60997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	119969	
35	Е11-070514-0105	**Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка**	**шт.**	**30,0000**		**3319,30**	**99579**	**62,1 24149**
		Итого оплата труда:				**1296,26**	**38888**	
		Итого эксплуатация машин:				**981,39**	**29442**	
		Итого материалов:				**101,29**	**3039**	
		Итого прямые затраты:				**2143,44**	**64303**	
		Накладные расходы	%	--		929,99	27900	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		245,87	7376	
36	С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**108,0000**		**3933,83**	**424854**	
		Итого прямые затраты:	**м2**	-		**3494,28**	**377382**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	16001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	31471	
37	Е11-070512-0108	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных**	**48,0000**		**2829,35**	**135809**	**62,1 29964**
		Итого оплата труда:				**1005,25**	**48252**	
		Итого эксплуатация машин:				**846,65**	**40639**	
		Итого материалов:				**236,76**	**11365**	
		Итого прямые затраты:				**1888,95**	**90670**	
		Накладные расходы	%	--		730,82	35079	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,58	10060	
38	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**13,4400**		**50266,14**	**675577**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44649,58**	**600090**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	25444	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	50043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Е11-070503-0110	**Балки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**72,0000**		**445,87**	**32102**	**62,1 6797**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**10946**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**10819**	
		Итого материалов:				**36,17**	**2605**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**21718**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	8006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	2378	
40	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**89910,48**	**315046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**79864,20**	**279844**	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
41	Е11-070107-0103	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**4,8483**		**496815,64**	**2408711**	**62,1 119415**
		Итого оплата труда:				**39662,23**	**192294**	
		Итого эксплуатация машин:				**5124,48**	**24845**	
		Итого материалов:				**372768,36**	**1807293**	
		Итого прямые затраты:				**416672,97**	**2020156**	
		Накладные расходы	%	--		43341,50	210133	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36801,16	178423	
42	Е11-100402-0602 Изм. и доп. вып. 8	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина**	**м2 перегородо**	**590,0000**		**3789,89**	**2236034**	**59,8 305121**
		Итого оплата труда:				**864,81**	**510236**	
		Итого эксплуатация машин:				**20,54**	**12120**	
		Итого материалов:				**1971,33**	**1163087**	
		Итого прямые затраты:				**2849,27**	**1681066**	
		Накладные расходы	%	--		659,89	389336	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		280,73	165632	
43	Е11-070107-0101	**Монтажные связи. Установка**	**т стальных элементов**	**3,4460**		**486046,08**	**1674915**	**62,1 332359**
		Итого оплата труда:				**155310,35**	**535199**	
		Итого эксплуатация машин:				**9744,31**	**33579**	
		Итого материалов:				**171150,98**	**589786**	
		Итого прямые затраты:				**335289,29**	**1155407**	
		Накладные расходы	%	--		114753,38	395440	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36003,41	124068	
44	Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены**	**м3 кладки**	**27,7000**		**21016,60**	**582160**	**50,8 52054**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**102469**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**39541**	
		Итого материалов:				**12004,88**	**332535**	
		Итого прямые затраты:				**16789,06**	**465057**	
		Накладные расходы	%	--		2670,76	73980	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1556,79	43123	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**37854956**	
Накладные расходы -			Тенге				**3316460**	
Сметная прибыль -			Тенге				**3293713**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**44465130**	
		ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ						
45	Е11-070506-0102	**Площадки лестничные массой более 1 т. Установка**	**шт. сборных**	**10,0000**		**5882,59**	**58826**	**62,1 14661**
		Итого оплата труда:				**2360,91**	**23609**	
		Итого эксплуатация машин:				**1678,21**	**16782**	
		Итого материалов:				**121,01**	**1210**	
		Итого прямые затраты:				**3759,16**	**37592**	
		Накладные расходы	%	--		1687,68	16877	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,75	4357	
46	Е11-070506-0103	**Марши лестничные массой до 1 т. Установка без сварки**	**шт. сборных**	**7,0000**		**5113,19**	**35792**	**62,1 8924**
		Итого оплата труда:				**2052,83**	**14370**	
		Итого эксплуатация машин:				**1617,83**	**11325**	
		Итого материалов:				**167,85**	**1175**	
		Итого прямые затраты:				**3267,05**	**22869**	
		Накладные расходы	%	--		1467,38	10272	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		378,75	2651	
47	Е11-070506-0105	**Марши лестничные . Установка со сваркой**	**шт. сборных**	**8,0000**		**6171,87**	**49375**	**62,1 11605**
		Итого оплата труда:				**2336,05**	**18688**	
		Итого эксплуатация машин:				**1600,14**	**12801**	
		Итого материалов:				**645,14**	**5161**	
		Итого прямые затраты:				**4031,56**	**32252**	
		Накладные расходы	%	--		1683,13	13465	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		457,18	3657	
48	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные площадки ЛП 33.8.22**	**шт**	**6,0000**		**29913,90**	**179483**	
		Итого прямые затраты:				**26571,43**	**159429**	
		Накладные расходы	%	--		1126,63	6760	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,84	13295	
49	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные площадки ЛП 33.14.22**	**шт**	**4,0000**		**44579,35**	**178317**	
		Итого прямые затраты:				**39598,21**	**158393**	
		Накладные расходы	%	--		1678,96	6716	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3302,17	13209	
50	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные марши ЛМ 34.10**	**шт**	**8,0000**		**25229,80**	**201838**	
		Итого прямые затраты:				**22410,71**	**179286**	
		Накладные расходы	%	--		950,21	7602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1868,87	14951	
51	прайс-лист ТОО "ДСК"	**Лестничные марши ЛС 9.17-Б**	**шт**	**7,0000**		**9649,65**	**67548**	
		Итого прямые затраты:				**8571,43**	**60000**	
		Накладные расходы	%	--		363,43	2544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	5004	
52	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Монтаж металлоконструкций лестниц**	**т конструкц**	**0,2590**		**75743,30**	**19618**	**60,9 4632**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**7606**	
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**4544**	
		Итого материалов:				**7673,67**	**1987**	
		Итого прямые затраты:				**49394,92**	**12793**	
		Накладные расходы	%	--		20737,76	5371	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	1453	
53	С121-060208-0401 в ценах II квартала 2017 года	**Косоуры**	**т**	**0,2390**		**274157,30**	**65524**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243523,94**	**58202**	
		Накладные расходы	%	--		10325,42	2468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	4854	
54	С121-060405-1401 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0200**		**308438,44**	**6169**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**273974,62**	**5479**	
		Накладные расходы	%	--		11616,52	232	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22847,29	457	
55	Е11-070518-0101	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	**м ступеней**	**11,0000**		**1677,20**	**18449**	**62,1 6057**
		Итого оплата труда:				**886,73**	**9754**	
		Итого эксплуатация машин:				**34,45**	**379**	
		Итого материалов:				**32,28**	**355**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**939,14**	**10331**	
		Накладные расходы	%	--		613,82	6752	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,24	1367	
56	С121-040110-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**11,0000**		**3027,04**	**33297**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**29577**	
		Накладные расходы	%	--		114,01	1254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	2466	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**766203**	
Накладные расходы -			Тенге				**80313**	
Сметная прибыль -			Тенге				**67721**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**914237**	
		ОТДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
60	Е11-070504-0105	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**306,0000**		**4453,07**	**1362640**	**62,1 299801**
		Итого оплата труда:				**1577,68**	**482771**	
		Итого эксплуатация машин:				**587,33**	**179722**	
		Итого материалов:				**949,49**	**290544**	
		Итого прямые затраты:				**2975,76**	**910583**	
		Накладные расходы	%	--		1147,45	351121	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		329,86	100936	
61	Е11-070504-0106	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**120,0000**		**6780,06**	**813607**	**62,1 181910**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**292931**	
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**94779**	
		Итого материалов:				**1464,22**	**175707**	
		Итого прямые затраты:				**4506,56**	**540787**	
		Накладные расходы	%	--		1771,27	212553	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	60267	
62	С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**2104,0520**		**5701,18**	**11995578**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5064,15**	**10655235**	
		Накладные расходы	%	--		214,72	451782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	888561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	Е11-070503-0110	**Балки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**72,0000**		**445,87**	**32102**	**62,1 6797**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**10946**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**10819**	
		Итого материалов:				**36,17**	**2605**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**21718**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	8006	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	2378	
64	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**89910,48**	**315046**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**79864,20**	**279844**	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
65	Е11-060801-0103	**Монолитные участки МУ1-МУ4**	**м3**	**13,2000**		**35667,85**	**470816**	**48,5 29692**
		Итого оплата труда:				**4637,97**	**61221**	
		Итого эксплуатация машин:				**896,87**	**11839**	
		Итого материалов:				**24119,36**	**318376**	
		Итого прямые затраты:				**29433,04**	**388516**	
		Накладные расходы	%	--		3592,75	47424	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2642,06	34875	
66	С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2850**		**168452,46**	**48009**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**42645**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	1808	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	3556	
67	С121-060405-1404 в ценах II квартала 2017 года	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1140**		**328605,14**	**37461**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**291887,97**	**33275**	
		Накладные расходы	%	--		12376,05	1411	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24341,12	2775	
68	Е11-060801-0101	**Монолитная плита МП-1**	**м3**	**1,2200**		**37284,35**	**45487**	**48,5 3823**
		Итого оплата труда:				**6460,90**	**7882**	
		Итого эксплуатация машин:				**1091,02**	**1331**	
		Итого материалов:				**22702,57**	**27697**	
		Итого прямые затраты:				**29984,79**	**36581**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		4537,75	5536	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2761,80	3369	
69	С121-050301-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0073**		**169887,36**	**1240**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**150904,75**	**1102**	
		Накладные расходы	%	--		6398,36	47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12584,25	92	
70	С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0430**		**168452,46**	**7243**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**6434**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	273	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	537	
71	С121-050301-0306 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0750**		**167324,66**	**12549**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**148628,40**	**11147**	
		Накладные расходы	%	--		6301,84	473	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12394,42	930	
72	С121-050301-0103 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0800**		**171938,40**	**13755**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**152726,61**	**12218**	
		Накладные расходы	%	--		6475,61	518	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12736,18	1019	
73	Е11-060301-0701 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**0,1250**		**21742,74**	**2718**	**48,5** / **746**
		Итого оплата труда:				**12298,12**	**1537**	
		Итого эксплуатация машин:				**1004,92**	**126**	
		Итого материалов:				**275,40**	**34**	
		Итого прямые затраты:				**13348,70**	**1669**	
		Накладные расходы	%	--		6783,47	848	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1610,57	201	
74	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,0800**		**22595,95**	**1808**	**48,5** / **504**
		Итого оплата труда:				**12999,43**	**1040**	
		Итого эксплуатация машин:				**686,88**	**55**	
		Итого материалов:				**275,40**	**22**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**13766,44**	**1101**	
		Накладные расходы	%	--		7155,74	572	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1673,77	134	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**12942855**	
Накладные расходы -			Тенге				**1094237**	
Сметная прибыль -			Тенге				**1122968**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**15160060**	
		ОТДЕЛ 6. ВХОД						
79	**Е11-080201-0101 ТЧ 08 табл.1 п.3.1**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены**	**м3 кладки**	**10,3400**		**23770,83**	**245790**	**50,8 19431**
		Итого оплата труда:				**3699,25**	**38250**	
		Итого эксплуатация машин:				**1427,48**	**14760**	
		Итого материалов:				**14451,36**	**149427**	
		Итого прямые затраты:				**19235,54**	**198895**	
		Накладные расходы	%	--		2774,49	28688	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1760,80	18207	
80	**Е11-070503-0110**	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	**шт. сборных**	**3,0000**		**445,87**	**1338**	**62,1 283**
		Итого оплата труда:				**152,02**	**456**	
		Итого эксплуатация машин:				**150,27**	**451**	
		Итого материалов:				**36,17**	**109**	
		Итого прямые затраты:				**301,64**	**905**	
		Накладные расходы	%	--		111,20	334	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		33,03	99	
81	**С121-040105-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	**м3**	**0,0960**		**76113,84**	**7307**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**67609,15**	**6490**	
		Накладные расходы	%	--		2866,63	275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	541	
82	**Е11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт. сборных**	**2,0000**		**6780,06**	**13560**	**62,1 3032**
		Итого оплата труда:				**2441,09**	**4882**	
		Итого эксплуатация машин:				**789,82**	**1580**	
		Итого материалов:				**1464,22**	**2928**	
		Итого прямые затраты:				**4506,56**	**9013**	
		Накладные расходы	%	--		1771,27	3543	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		502,23	1004	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
83	**С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**7,9200**		**5701,18**	**45153**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5064,15**	**40108**	
		Накладные расходы	%	--		214,72	1701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	3345	
84	**Е11-060101-0115**	**Монолитный участок УМ-1. Устройство**	**м3**	**0,5800**		**22942,28**	**13307**	**48,5** **452**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**932**	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**584**	
		Итого материалов:				**17234,66**	**9996**	
		Итого прямые затраты:				**19599,34**	**11368**	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	953	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	986	
85	**С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0050**		**173476,32**	**867**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154092,69**	**770**	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	64	
86	**С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0060**		**168452,46**	**1011**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**898**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	75	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**268447**	
Накладные расходы -			Тенге				**35565**	
Сметная прибыль -			Тенге				**24321**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**328333**	

Итого прямые затраты	**51 832 461**
Накладные расходы , тенге	4 526 575
Итого с накладными расходами , тенге	**56 359 036**
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 508 723
Итого на подряд, тенге	**60 867 759**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Временные здания и сооружения		0,9%			547 810	
		ИТОГО					61 415 569	
		Зимнее удорожание		1,323%			812 528	
		ИТОГО					62 228 097	
		НДС 12%		12%			7 467 372	
		Итого по акту:					**69 695 469**	

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор :

_____ **Сарсенгалиев К.С.**

Подрядчик:

_____ **Акмади А.А.**