Счет-фактура № 01000000995 от 28 июня 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970740002243, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 45001, № 0005872, от 11.12.2012

ИИК поставщика: KZ90896KZT0122030004, в банке АО "Заман Банк", БИК ZAJSKZ22

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор № 159 -03-12 / 007 -119 от 14.08.2012г

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Кунаева, дом № 46/1

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970740002243, Товарищество с ограниченной ответственностью "Вершина",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Торайгырова, дом № 31

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 010340001055, Товарищество с ограниченной ответственностью "Karaganda BI Energy Plus",Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Железнодорожная 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Karaganda BI Energy Plus"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 010340001055, Республика Казахстан, Павлодарская, Экибастуз, Железнодорожная 3

ИИК получателя: KZ28896KZT0122030247, в банке АО"Заман Банк", БИК ZAJSKZ22

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Выполненные работы	шт	1	938 728,57	938 728,57	12%	112 647,43	1 051 376,00	0	
Всего по счету:					**938 728,57**		**112 647,43**	**1 051 376,00**		

Руководитель: Пиянзов А. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Ушакова Е. Н.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер 1 категории

(должность)

Мавлютова Ю.С.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Генеральный подрядчик
ТОО "Karaganda BI Energy plus"
Субподрядчик ТОО Вершина
Основание Договор № 159-03-12 / 007-119 от 14.08.12г
доп соглашение №4 от 29.12.2012года

Стройка: **ТОО Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова**
Объект: **Ремонт помещений в здании РЭБ**

АКТ
выполненных работ за июнь 2013года

Ремонт помещений в здании РЭБ

Сметная стоимость, тыс.тенге	**1 051,376**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**77,540**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,299**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Стоимость ед., тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Общая стоимость, тенге: Всего / з.п.Рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. Маш / в т.ч. З.П. машин.	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОДРАЗДЕЛ Ремонт 3 этажа Помещение №2 (вентиляционная камера)								
1	Е67-7-5	Демонтаж светильников для люминесцентных ламп	2,000	29,35	2,80	59	6	58	0,17890	0
		1шт		26,55	0,45	53	1	108	0,00380	0
2	Е67-4-1	Демонтаж скрытой электропроводки	80,000	3,69	0,00	295	0	319	0,02540	2
		1м		3,69	0,00	295	0	108	0,00000	0
3	Е67-7-1	Демонтаж розеток	2,000	8,42	0,00	17	0	18	0,05840	0
		1шт		8,42	0,00	17	0	108	0,00000	0
4	Е67-7-1	Демонтаж выключателей	1,000	8,42	0,00	8	0	9	0,05840	0
		1шт		8,42	0,00	8	0	108	0,00000	0
5	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	3,910	270,90	23,78	1059	93	1001	1,65390	6
		1м2		247,12	8,98	966	35	100	0,04390	0
6	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,000	158,38	23,78	317	48	287	0,91150	2
		1м2		134,60	8,98	269	18	100	0,04390	0
7	Е57-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	13,000	116,63	10,56	1516	137	1723	0,69870	9
		1м2		106,07	1,67	1379	22	123	0,01440	0
8	Е65-18-5	Демонтаж регистров отопления из труб диам 108мм	8,000	165,84	1,99	1327	16	1682	0,74530	6

	1м		163,85	0,32	1311	3	128	0,00270	0
9 Е65-18-1	Демонтаж обвязки регистров отопления из труб диам 32мм	12,000	67,96	0,50	816	6	1038	0,43570	5
			67,46	0,09	810	1	128	0,00070	0
	1м								
10 Е65-27-1	Разборка вентиляционных коробов 0,5*0,3-6м.п.	9,600	146,03	14,16	1402	136	1647	0,87500	8
	1м2 поверхности короба		131,87	2,23	1266	21	128	0,01920	0
11 Е62-36-4	Очистка стен от старой краски	38,000	37,04	0,00	1408	0	1478	0,25700	10
	1м2		37,04	0,00	1408	0	105	0,00000	0
12 Е62-36-1	Очистка потолка от известковой побелки	13,000	25,70	0,00	334	0	351	0,17800	2
	1м2		25,70	0,00	334	0	105	0,00000	0
13 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	3,910	189,89	18,88	742	74	834	1,02340	4
			171,01	6,57	669	26	120	0,03210	0
	1м2 проемов								
14 19999	Стоимость оконного блока ПВХ с двойным остеклением с подоконником шириной 50см и москитной сеткой 1,7*2,3-3шт	2,000	25039,77		50080	0	0		0
	шт								
15 Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	0,130	10885,83	154,03	1415	20	306	14,63000	2
			2295,00	58,50	298	8	100	0,28000	0
	1м3								
16 Е6-3-4	Устройство железобетонных фундаментов под вытяжные вентиляторы типа Улитка	1,000	10638,26	257,71	10638	258	763	4,05000	4
			634,50	91,69	635	92	105	0,39640	0
	1м3								
17 Е15-61-3	Частичное оштукатуривание стен	12,000	168,08	4,07	2017	49	1722	0,74000	9
	м2		135,68	0,97	1628	12	105	0,05170	1
18 Е15-64-3	Выравнивание стен сухими строительными смесями	38,000	358,58	3,43	13626	130	2995	0,45520	17
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		73,73	1,31	2802	50	105	0,00630	0
19 Е15-64-4	Выравнивание потолка сухими строительными смесями	13,000	434,19	3,94	5644	51	1413	0,55350	7
	1м2 оштукатуриваемой поверхности		102,11	1,49	1327	19	105	0,00729	0
20 Е15-180-5	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	13,000	248,56	1,88	3231	24	541	0,23100	3
			38,93	0,72	506	9	105	0,00350	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
21 Е15-180-6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	13,000	253,73	2,33	3298	30	607	0,26000	3
			43,65	0,88	567	11	105	0,00430	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
22 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	13,000	1619,03	14,85	21047	193	3937	1,53620	20
			243,95	2,32	3171	30	123	0,02370	0
	1м2								
23 Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	16,000	1863,30	4,62	29813	74	4337	1,52000	24

	(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		254,97	3,14	4080	50	105	0,01620	0
	1м2 облицовки								
24 Е9-62-8	Изготовление регистров отопления из труб диам 90мм-12м.п.	0,169	24442,39	2900,16	4131	490	3041	110,00000	19
			19800,00	198,00	3346	33	90	2,55000	0
	1т конструкций								
25 Е18-9-7	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 80 мм	12,000	701,42	7,85	8417	94	622	0,23900	3
			37,58	2,95	451	35	128	0,01430	0
	1м труб нитки регистра								
26 Е16-6-4	Обвязка регистров отопления из металлических труб диам 32мм	10,000	422,48	3,96	4225	40	687	0,29700	3
			52,20	1,49	522	15	128	0,00730	0
	1м трубопровода								
27 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	30,000	21,80	0,05	654	2	158	0,02950	1
			5,81	0,02	174	1	90	0,00010	0
	1м2								
28 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	30,000	24,84	0,02	745	1	113	0,02130	1
			4,16	0,00	125	0	90	0,00000	0
	1м2								
29 Е20-33-3	Установка вентиляторов крышных массой до 0,4 т	2,000	3349,33	820,33	6699	1641	5513	10,80000	22
	1вентилятор		1845,00	308,25	3690	617	128	1,50000	3
30 13-1-108	Вентиляторы типа Улитка	2,000	44500,00	0,00	89000	0	0	0,00000	0
	комплект								
31 Ц8-572-7	Монтаж электрошкафа под напряжение 380В	1,000	3458,00	241,00	3458	241	652	4,00000	4
	1шт		630,00	56,30	630	56	95	0,32900	0
32 19999	Электрошкаф под напряжение 380В	1,000	150000,00		150000	0	0		0
	шт								
33 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,000	244,40	31,37	489	63	392	0,89900	2
			151,65	11,86	303	24	120	0,13930	0
	1м2 проемов								
34 19999	Дверной блок деревянный глухой с обналичкой и замком -ручкой	1,000	21818,18		21818	0	0		0
	шт								
35 Е67-14-3	Прокладка кабеля сечением 16 мм2 по строительным конструкциям на скобах	60,000	111,96	0,18	6718	11	7245	0,64190	39
			111,78	0,02	6707	1	108	0,00030	0
	1м								
36 19999	Кабель силовой	60,000	502,00		30120	0	0		0
	м2								
37 Е67-11-2	Прокладка скрытой проводки в бороздах	80,000	24,84	0,00	1987	0	2146	0,14920	12
	1м провода		24,84	0,00	1987	0	108	0,00000	0
38 19999	Провод	80,000	125,00		10000	0	0		0
	м.п.								
39 Е67-16-2	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами на кронштейнах	3,000	263,81	2,81	791	8	847	1,60000	5
			261,00	0,45	783	1	108	0,00450	0

		1шт							
40	19999	Светильник с двумя люминисцентными лампами	3,000	1620,55		4862	0	0	0
		шт							
41	19999	лампы люминисцентные	6,000	474,31		2846	0	0	0
		шт							
42	19999	стартер	6,000	22,13		133	0	0	0
		шт							
43	Е67-17-1	Монтаж выключателей, розеток	3,000	37,55	0,00	113	0	122	0,23900	1
		1шт		37,55	0,00	113	0	108	0,00000	0
44	19999	Выключатели, розетки	3,000	177,87		534	0	0	0
		шт							
45	Е69-18-1	Уборка мусора	13,000	6,08	0,00	79	0	79	0,04600	1
		1м2 пола		6,08	0,00	79	0	100	0,00000	0
46	П8-7-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 7 км, 1	1,000	63,36	63,36	63	63	13	0,00000	0
		класс груза		0,00	12,67	0	13	100	0,21777	0
		1т							
	ПОДРАЗДЕЛ Душевые помещения 3-го этажа								
47	19999	Стоимость фена для сущки волос (стационарные)	2,000	17786,56		35573	0	0	0
		шт							
48	19999	Стоимость зеркала	2,000	3952,57		7905	0	0	0
		шт							
49	Е69-18-1	Уборка мусора	226,000	6,08	0,00	1374	0	1374	0,04600	10
		1м2 пола		6,08	0,00	1374	0	100	0,00000	0
50	П8-7-1	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на 7 км, 1	20,000	63,36	63,36	1267	1267	253	0,00000	0
		класс груза		0,00	12,67	0	253	100	0,21777	4
		1т							
		Итого монтаж оборудования по смете				3 458	241			4
						630	56			
		Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге				2 587				
		Итого дополнительный транспорт по смете				1 330	1 330			
							266			4
		Всего прямые затраты				**544 110**	**5 266**			**266**
						44 083	**1 457**			**8**
		Стоимость материалов, тенге				**494 761**				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				**50 323**				
		- заработная плата в накладных, тенге (15%)				7 548				
		- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)				**35 666**				
		Всего по смете, тенге				**630 099**				

Сметная заработная плата, тенге	**53 088**
Нормативная трудоемкость, чел-час	**299**
Итого в базовых ценах 2001г.	630 099
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	53 088
В том числе материалы в ценах 2001г.	494 761
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	299

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1132/775 = 1.4606

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1132)	**920 323**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**77 540**
В том числе материалы в текущих ценах	**722 648**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**18 406**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**938 729**
Итого в текущих ценах	**938 729**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**112 647**
Сметная стоимость строительства	**1 051 376**
В том числе возвратные суммы	

Субподрядчик

Директор ТОО Вершина
Пиянзов А.А.

Генеральный подрядчик

Директор
ТОО "Karaganda BI Energy plus"
Абдраимов Н.Т

пр. шар Шандаева С.Н.