Утвержденная приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коомунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Заказчик: КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы"

Подрядчик: ТОО "КазСтрой Group LTD"

Наименование строительства и его адрес: ***"Текущий ремонт здания по адресу: г. Алматы, мкр. Нуркент 5/18 и 5/25".***

СПРАВКА №
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2019 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наимено-вание	код	наимено-вание	код
		352	25-10-19				

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат из 1 гр. (тенге)								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
		С начала года по отчетный месяц включ, с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1			дополнительные затраты				
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобре-тение материалов	другие дополни-тельные затраты		
					в отчетном месяце	по монтажу оборудова ния					
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Нуркент 5/25 в г.Алматы	**5 984 000**	4 896 429							587 571	5 484 000
	Итого:	**5 984 000**	**4 896 429**							**587 571**	**5 484 000**

Заказчик: **КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы"** _____ **Зам. руководителя А. Мукажанова**

Подрядчик: **ТОО "КазСтрой Group LTD"** _____ **Директор Қаржау Н.Ә.**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Коммунальное государственное учреждение "Управление социального благосостояния города Алматы", Республика Казахстан, г.Алматы, КУНАЕВА, 122 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	190240006012
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Строй Group LTD",Республика Казахстан, Алматы, ул. Говорова, дом №100 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	070840005100

Договор (контракт) договор № 352 от 25.10.2019 г.

Номер документа	Дата составления
37	12-11-19

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт здания по адресу мик-н Нуркент 5/25			Услуга	1	5 484 000,00	5 484 000,00	587 571,43
				Итого	1	x	5 484 000,00	587 571,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика ____________________

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____________ страниц ____________________

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Каржау Н. Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. рук / [подпись] / А. Мукашанова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2019

М.П.

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : КГУ "Управление социального благосостояния города Алматы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазСтрой Group LTD"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент 5/18 и 5/25.
(наименование, адрес)

Объект : г.Алматы, Алатауский район, мкр. Нуркент 5/18 и 5/25.
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 352 от 25.10.2019

Акт выполненных работ №2

за Ноябрь 2019 (месяц, год) на 2-1 Общестроительные работы работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отделочные работы стен									
1	1	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Левкас Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	27	1522,29 1061,61	19,89 7,03	41102 28664	537 190	11901	23083 5135	69319
2	2	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	180	754 530,79	4,79 2,51	135721 95542	863 452	39316	76796 17001	229518 298838
			Итого по разделу: 1. Отделочные работы стен									
			Раздел: 2. Перегородки									
3	3	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки стеклянные. Установка	м2	47,31	13676,36 1641,99	28,59 5,73	647028 77682	1353 271	567994	70158 57375	774561
4	4	Е11-100401-0106 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	133,6809	8908,2 4996,64	90,81 42	1190856 667955	12139 5615	510762	606213 143766	1940835
5	5	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	13,3417	2046,42 1537,87	39,29 17,1	27303 20518	524 228	6261	18671 3678	49652
6	6	С121-090304-0201	Двери стеклянные	м2	13,3417	6657,22		88819		88819	7105	95924
			Итого по разделу: 2. Перегородки									2860972
			Раздел: 3. Электроосвещение									
7	7	Ц13-080304-0204	Щит силовой	шт.	1	21726,44 4695	2920,96 1061,4	21726 4695	2921 1061	14110	4145 2070	27941
8	8	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Щит силовой	шт.	1	189295 189295		189295 189295		189295		189295
			Отпускная цена					*189295*				
			Сметная стоимость оборудования									
9	9	Ц13-080305-0906	Щиток учета	шт	1	8150,96 6260	292,38 109,8	8151 6260	292 110	1599	4586 1019	13756
10	10	С123-070201-0104	Щит учета	шт.	1	17890		17890		17890	1431	19321
11	11	Ц13-080206-1907	Кабельные каналы	м	645	413,87 277,21	31,71 12,08	266946 178800	20456 7790	67690	134345 32103	433395
12	12	С123-061710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм		645	183		118035		118035		127478

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							9443	
13	13	Ц13-080206-2210	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2		650	98,62	7,53	64103	4895	11791	35511	107584
				м		72,95	2,93	47418	1903		7969	
14	14	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,663	269015		178357		178357		192626
				км							14269	
15	15	Ц13-080305-0401	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях		4	2062,78	670,39	8251	2682	812	4734	14024
				шт.		1189,4	454,26	4758	1817		1039	
16	16	С123-070101-0330	Светильники потолочные, тип НПП03-100-005.03 ГОСТ 17677-82		4	814		3256		3256		3516
				шт.							260	
17	17	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		1	470,62	3,77	471	4	13	328	862
				шт.		453,85	1,46	454	1		64	
18	18	С123-070218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		1	303		303		303		327
				шт.							24	
19	19	Ц13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		75	559,1	3,77	41932	282	1742	28812	76404
				шт.		532,1	1,46	39908	110		5660	
20	20	С123-070220-0503	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		75	361		27075		27075		29241
				шт.							2166	
			Итого по разделу: 3. Электроосвещение									1235769
			Раздел: 4. Сантехнические работы									
21	21	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 15	Перегородка туалетных кабин из пластика		18	1650,73	14,97	29713	270	9761	17815	51330
				м2		1093,46	6,22	19682	112		3802	
22	22	С121-130816-3505	Пластики с одной декоративной стороной, толщина 2 мм		0,0189	2819916		53296		53296		57560
				1000 м2							4264	
23	23	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка (1шт из них для нивалидов)		3	4021,5	185,85	12065	558	1624	9977	23805
				комплект		3294,48	99,16	9883	297		1763	
24	24	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непоредственно устанавливаемый на унитаз ГОСТ 30493-96		3	5666		16998		16998		18358
				комплект							1360	
25	25	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96		3	17044		51132		51132		55223
				комплект							4091	
26	26	Е11-170501-0104	Раковины. Установка		2	1644,62	56,65	3289	113	735	2451	6200
				комплект		1220,67	29,93	2441	60		459	
27	27	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПунВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм		2	7142		14284		14284		15427
				шт.							1143	
28	28	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка		2	1089,57	0,12	2179	0	69	2068	4586
				шт.		1054,9	0	2110	0		340	
29	29	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96		2	2480		4960		4960		5357
				шт.							397	
30	30	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		6	917,75	1,43	5507	9	14	5377	11754
				м трубопровода		913,96	0,52	5484	3		871	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	31	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	6	279		1674		1674		1808
											134	
32	32	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	8	885,32	3,47	7083	28	44	6880	15080
						876,4	1,18	7011	9		1117	
33	33	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	8	850		6800		6800		7344
											544	
34	34	Е11-160501-0403 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	18	1329,01	2,06	23922	37	231	23187	50877
						1314,1	0,33	23654	6		3769	
35	35	С123-010501-1402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	18	113		2034		2034		2197
											163	
			Итого по разделу: 4. Сантехнические работы									326908
			Раздел: 5. Отделочные работы стен									
36	36	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 15	Стены. Левкас Шпаклевка сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	56	1522,29	19,89	85248	1114	24684	47875	143773
						1061,61	7,03	59450	394		10650	
37	37	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	236	754	4,79	177945	1131	51548	100688	300923
						530,79	2,51	125266	593		22291	
			Итого по разделу: 5. Отделочные работы стен									444697
			Раздел: 6. Перегородки									
38	38	Е11-100501-0703 Изм. и доп. вып. 14	Перегородки стеклянные. Установка	м2	14	13676,36	28,59	191469	400	168081	20761	229209
						1641,99	5,73	22988	80		16978	
39	39	С121-090304-0101	Перегородки стеклянные	м2	8,5855	9800		84138		84138		90869
											6731	
40	40	Е11-100501-0801 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	4,2	2046,42	39,29	8595	165	1971	5878	15631
						1537,87	17,1	6459	72		1158	
41	41	Е11-100501-0802 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	3,15	1507,73	35,13	4749	111	1120	3212	8598
						1117,1	15,75	3519	50		637	
4	4	С121-090304-0201	Двери стеклянные	м2	7,35	6657,22		48931		48931		52845
											3914	
43	43	Е11-150601-0301 Изм. и доп. вып. 4	Тонирование стекол поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеящейся пленкой	м2	8	1997,23	0,52	15978	4	5194	8626	26572
						1347,47	0,28	10780	2		1968	
			Итого по разделу: 6. Перегородки									423723
			Раздел: 7. Электроосвещение									
44	44	Ц13-080304-0204	Щит силовой	шт.	1	21726,44	2920,96	21726	2921	14110	4145	27941
						4695	1061,4	4695	1061		2070	
45	45	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Щит силовой	шт.	1	189295		189295				189295
										189295		
			Отпускная цена			189295		189295				
			Сметная стоимость оборудования					*189295*				
46	46	Ц13-080305-0906	Щиток учета	шт	1	8150,96	292,38	8151	292	1599	4586	13756
						6260	109,8	6260	110		1019	
47	47	С123-070201-0104	Щит учета	шт.	1	17890		17890		17890		19321
											1431	
48	48	Ц13-080206-1907	Кабельные каналы	м	160	413,87	31,71	66219	5074	16791	33326	107509
						277,21	12,08	44354	1932		7964	
49	49	С123-061710-0109	Канал кабельный размерами 40 ммх 40 мм	м	160	183		29280		29280		31622
											2342	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	Ц13-080206-2210	Затягивание кабеля в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	165	98,62	7,53	16272	1243	2993	9014	27310
						72,95	2,93	12037	483		2023	
51	51	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1683	269015		45275		45275		48897
			Итого по разделу: 7. Электроосвещение								3622	
												465650
			Раздел: 8. Сантехнические работы									
52	52	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка (1шт из них длянивалидов)	комплект	1	4021,5	185,85	4022	186	541	3326	7935
						3294,48	99,16	3294	99		588	
53	53	С123-030102-0601	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, непосредственно устанавливаемый наунитаз ГОСТ 30493-96	комплект	1	5666		5666		5666		6119
					-						453	
54	54	С123-030102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	17044		17044		17044		18408
											1364	
55	55	Е11-170501-0104	Раковины. Установка	комплект	1	1644,62	56,65	1645	57	367	1226	3100
						1220,67	29,93	1221	30		230	
56	56	С123-030102-1801	Раковины РСВ-1 стальные эмалированные с отъемной спинкой с креплениями, с сифоном СБПуиВсУМ и краном водоразборным КВ-15Д, размер 500х 400х410 мм	шт.	1	7142		7142		7142		7713
											571	
57	57	Е11-170201-0103 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	1	1089,57	0,12	1090	0	35	1034	2293
						1054,9	0	1055	0		170	
58	58	С123-030102-3303	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	2480		2480		2480		2678
											198	
59	59	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	917,75	1,43	1836	3	5	1792	3918
						913,96	0,52	1828	1		290	
60	60	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	2	279		558		558		603
											45	
61	61	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	4	885,32	3,47	3541	14	22	3440	7540
						876,4	1,18	3506	5		559	
62	62	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4	850		3400		3400		3672
											272	
			Итого по разделу: 8. Сантехнические работы									63982
			ИТОГО:					4371141	40675	2382247	1324066	6120536
								1549631	24947	378590	425332	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							378590		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Скидка по договору									1224107
			Итого с учетом скидки									4896429
			НДС			12 %		587571				
			Итого с НДС									5484000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазСтрой Group LTD"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жұмаш Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Зам. руководителя

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ж. Муканжанова

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)