КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города" Караганды»
(наименование предприятия заказчика)

ТОО «Нур - Құрылыс»
(наименование подрядной организации)

А К Т
приемки рабочей комиссии

Объект: КГУ СОШ «32» капитальный ремонт здания (ремонт кровли), г. Караганда, 22 микрорайон

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Руководитель ИТО отдела образования г. Караганды — Досжанов Н.Т.

Члены комиссии:

Директор КГУ «СОШ «32» — Хомин А.И.

Зам директора по АХЧ КГУ «СОШ «32» — Прокопова С.Н.

Завхоз КГУ «СОШ «32» — Долгушина О.В.

Инженер ИТО отдела образования г. Караганды — Кабылбеков М. К.

Специалист ТОО «Стройтехнология» — Өмірзах Ж.

Главный бухгалтер КГУ «СОШ «32» — Кройтор О.В.

Бухгалтер КГУ «СОШ «32» — Акинина С.В.

Директор ТОО «Нур -Құрылыс» — Абилкасов Е.Т.

Составили настоящий акт в том, что произведены:

Работы по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды», согласно договора № 2 от 20.03.2014года.
(наименование объекта, вид работ)

ТОО «Нур -Құрылыс»
(наименование организации, представившей проектно-сметную документацию)

Утверждена: КГУ «СОШ №32»
(кем и когда утверждена документация)

Сметная стоимость работ, выставленная на конкурс с НДС 14 122 976 тенге

Сметная стоимость работ по договору с учетом НДС и предоставленной подрядчиком скидки 13 988 800 тенге

Раннее оплаченная сумма, согласно Формы № 3, 7000 000 тенге (с учетом НДС)

К оплате, за вычетом ранее оплаченных работ и возвратных сумм, всего 6 988 800 тенге (с учетом НДС)

ТОО «Нур -Құрылыс»

(наименование организации и ее подведомственная пренадлежность)

Решение комиссии: предъявляемый к приемке объект (комплекс работ):

Работы по капитальному ремонту здания (ремонт кровли) КГУ «СОШ №32»

«03» июля 2014 г. считать принятым.

Срок гарантии: 3года.

Председатель комиссии:

- Руководитель ИТО отдела образования г. Караганды _____ Досжанов Н.Т.

Члены комиссии:

- Директор КГУ «СОШ №32» _____ Хомин А.И.
- Зам директора по АХЧ КГУ «СОШ №32» _____ Прокопова С.Н.
- Завхоз КГУ «СОШ «32» _____ Долгушина О.В.
- Инженер ИТО ГУ «Отдел образования г. Караганды» _____ Кабылбеков М. К.
- Специалист ТОО « Стройтехнология» _____ Өмірзах Ж.
- Главный бухгалтер КГУ «СОШ №32» _____ Кройтор О.В.
- Бухгалтер КГУ «СОШ №32» _____ Акинина С.В.
- Директор ТОО «Нур -Құрылыс» _____ Абилкасов Е.Т.

Форма №3

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»
акимата города Караганды
государственного учреждения
«Отдела образования города Караганды»
г. Караганда, Октябрьский р-н, мкрн.22
БИН 950440001039
ИИК KZ63070103KSN3004000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Код 4642265

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»

100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №2

выполненных работ от 28 июня 2014 г. за период с 12 июня 2014 г. по 28 июня 2014 г.

Объект: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды», находящегося по адресу г. Караганда, Октябрьский район, мкрн.22

Договор №2 от «20» марта 2014 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	13 988 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	7 368 422,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	7 000 000,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 122 976,00
7	Сумма выполненных работ с 12.06.2014 г. по 28.06.2014 г. без НДС	5 911 052,00
8	НДС 12%	709 326,00
9	Удержание резерва 5%	331 018,00
10	Удержание аванса	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	5 580 034,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	709 326,00

Всего: 6 289 360,00 (Шесть миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»
акимата города Караганды государственного учреждения
«Отдел образования города Караганды» Хомин А.И.

Форма №3

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»
акимата города Караганды
государственного учреждения
«Отдела образования города Караганды»
г. Караганда, Октябрьский р-н, мкрн.22
БИН 950440001039
ИИК KZ63070103KSN3004000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Код 4642265

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»

100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №3
выполненных работ от 30 июня 2014 г.

Объект: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды», находящегося по адресу г. Караганда, Октябрьский район, мкрн.22

Договор №2 от «20» марта 2014 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	13 988 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	13 988 800,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	13 289 360,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	14 122 976,00
7	Сумма выполненных работ с 02.06.2014 г. по 28.06.2014 г. без НДС	12 490 000,21
8	НДС 12%	1 498 799,79
9	Удержание резерва 5%	0,00
10	Удержание аванса	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, ВОЗВРАТ РЕЗЕРВА-5% без НДС	624 500,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	74 940,00

Всего: 699 440,00 (Шестьсот девяносто девять тысяч четыреста сорок тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»
акимата города Караганды государственного учреждения
«Отдел образования города Караганды» Хомин А.И.

Форма N 2в

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»**
акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»
г.Караганда, Октябрьский район, мкрн. 22.
БИК KKMFKZ2A, БИН 950440001039, ИИК KZ63070103KSN3004000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Кбе12 Код 4642265

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №2 от 20.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, микрорайон 22

Наименование обьекта: **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»**

А К Т N2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	Е0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	453,25	124,23	0,44	56307	199	0,12	54
					19,58	0,07	8875	32	0,00	0
2.	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1510,92	148,19	53,51	223902	80843	0,42	633
					67,55	13,20	102068	19949	0,05	71
3.	С11011-435	Настил профилиро ванный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	1737,56	896,00	--	1556852	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,31	525600,00	--	161912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	Е0112-10-1	Устройство конька из листовой оцинкованной стали	м2	70,00	594,87	1,94	41641	136	1,29	90
					202,65	0,73	14185	51	0,00	0
6.	Е0110-3-5	устройство карнизов	м2	90,00	841,33	11,78	75719	1060	1,89	170
					283,87	4,47	25549	402	0,02	2
7.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю	м2	--	22,50	1,42	1	--	0,04	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					6,19	0,53	--	--	0,00	--
8.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - стропил, мауэрлатов	м3	--	629,47	43,92	1	--	1,03	--
					163,66	16,53	--	--	0,08	--
9.	Е0158-18-6	Устройство примыкания к стенам каменным из листовой стали	м	49,88	220,70	0,84	11008	42	0,14	7
					22,34	0,14	1114	7	0,00	0
10.	Е0158-19-3	Навеска водосточных труб с по двесных люлек	м	--	384,61	0,69	1	--	0,73	--
					128,59	0,11	--	--	0,00	--
11.	Е0158-18-2	Устройство настенных желобов из листовой стали	м	--	253,42	0,74	1	--	0,22	--
					33,48	0,11	--	--	0,00	--
12.	Е0158-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, мауэрлаты	м2	2,00	11,24	1,59	22	3	0,07	0
					9,65	0,27	19	1	0,00	0
13.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	2,00	21304,82	334,28	42610	669	22,10	44
					3397,50	126,00	6795	252	0,62	1
14.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при ав томобильных перевозках	т	50,57	27,10	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосв алами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	50,57	51,30	--	2594	--	0,22	11
					10,26	--	519	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2173943
ИТОГО:							2173941	82954		1010
							159124	20694		75

Накладные расходы :

На общестроительные работы	61991
На металломонтажные работы	98833
Всего накладных расходов:	160824
Итого с накладными	2334147

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	140086
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2474233
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	5912600
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	118252
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6030852
Налог на добавленную стоимость, 12 %	723702
Итого с НДС	6754554

Принял: Директор Хомин А.И.

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды»

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «Стройтехнология» Өмірзах Ж.

Форма №3

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдела образования города Караганды»
г. Караганда, Октябрьский р-н, мкрн.22
БИН 950440001039
ИИК KZ63070103KSN3004000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Код 4642265

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №1

выполненных работ от 12 июня 2014 г. за период с 02 июня 2014 г. по 12 июня 2014 г.

Объект: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды», находящегося по адресу г. Караганда, Октябрьский район, мкрн.22

Договор №2 от «20» марта 2014 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	13 988 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 368 422,00
7	Сумма выполненных работ с 02.06.2014 г. по 12.06.2014 г. без НДС	6 578 948,21
8	НДС 12%	789 473,79
9	Удержание резерва 5%	368 422,00
10	Удержание аванса	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	6 250 000,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	750 000,00

Всего: 7 000 000,00 (Семь миллионов тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Т.Т.

Принял: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды государственного учреждения «Отдел образования города Караганды» Хомин А.Н.

Форма №3

Заказчик:

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»
г. Караганда, Октябрьский р-н, мкрн.22
БИН 950440001039
ИИК KZ63070103KSN3004000
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
БИК KKMFKZ2A
Кбе 12
Код 4642265

Подрядчик:

ТОО «Нур-Құрылыс»
100022,г. Караганда, ул.Кирпичная, 5 а
БИН 060140014806
ИИК KZ44319G010000319526
в АО «БТА Банк»
БИК ABKZKZKX

АКТ №1
выполненных работ от 12 июня 2014 г. за период с 02 июня 2014 г. по 12 июня 2014 г.

Объект: Капитальный ремонт кровли здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганды отдела образования города Караганды, находящегося по адресу г. Караганда, Октябрьский район, мкрн.22

Договор №2 от «20» марта 2014 года.

1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора на 2014 год	13 988 800,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	0,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт кровли
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	7 368 422,00
7	Сумма выполненных работ с 02.06.2014 г. по 12.06.2014 г. без НДС	6 578 948,21
8	НДС 12%	789 473,79
9	Удержание резерва 5%	368 422,00
10	Удержание аванса	0,00
11	Сумма, требуемая к перечислению для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных без НДС	6 250 000,00
12	Сумма НДС 12%, требуемая к перечислению исполнителю	750 000,00

Всего: 7 000 000,00 (Семь миллионов тенге 00 тиын)

Сдал: ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Принял: КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32» акимата города Караганда отдела образования города Караганда Хомин А.И.

Форма N 2в

Заказчик **КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»**
акимата города Караганды ГУ «Отдел образования города Караганды»
г.Караганда, Октябрьский район, мкрн. 22.
БИК KKMFKZ2A, БИН 950440001039, ИИК KZ63070103KSN3004000 ГУ «Комитет Казначейства МФ РК» Кбе12 Код 4642265

Подрядчик ТОО «Нур-Құрылыс»
г. Караганда, ул. Кирпичная, 5 а
БИК ABKZKZKX, БИН 060140014806, ИИК KZ44319G010000319526 в АО «БТА Банк»

Договор №2 от 20.03.2014 г.

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, город Караганда, Октябрьский район, микрорайон 22

Наименование обьекта:ГУ "СОШ" № 32

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1.	E0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	2798,00	48,37	4,36	135339	12199	0,29	804
					44,01	0,68	123140	1903	0,01	14
2.	E0158-1-1	Разборка деревянных элементов кон струкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	769,70	24,15	2,64	18588	2032	0,15	117
					21,51	0,45	16556	346	0,00	4
3.	E0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов -парозоляция	м2	2798,00	29,02	2,02	81198	5652	0,17	487
					27,00	0,32	75546	895	0,00	8
4.	E0158-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандрик ов, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	408,90	14,39	1,29	5884	527	0,09	37
					13,10	0,23	5357	94	0,00	0
5.	E0158-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	769,70	164,33	2,55	126485	1963	0,20	151
					28,78	0,41	22152	316	0,01	4
6.	E0158-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	м2	2344,75	124,23	0,44	291288	1032	0,12	278
					19,58	0,07	45910	164	0,00	2
7.	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	м2	1287,08	148,19	53,51	190732	68867	0,42	540
					67,55	13,20	86947	16993	0,05	61
8.	C11011-435	Настил профилиро ванный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	м2	1480,14	896,00	--	1326207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при ав томобильных перевозках	т	50,57	27,10	--	1370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С010333-А 6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосв алами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 6 км, класс груза 1	т	50,57	52,84	--	2672	--	0,25	13
					11,80	--	597	--	--	--
		Итого по разделу: КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								2179764

ИТОГО:

	2179763	92272	2426
	376205	20711	92

Накладные расходы :

На общестроительные работы	282361
На металломонтажные работы	84191
Всего накладных расходов:	366553
Итого с накладными	2546315

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152779
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2699094
Пересчет в текущих ценах, К-2,38968	6449949
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	128999
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6578948
Налог на добавленную стоимость, 12 %	789474
Итого с НДС	7368422

Принял: Директор Хомин А.И.

КГУ «Средняя общеобразовательная школа №32»

Сдал: Директор ТОО «Нур-Құрылыс» Абилкасов Е.Т.

Тех.надзор ТОО «Стройтехнология» Өмірзах Ж.