Счет-фактура № 128 от 14 октября 2015 г.

Поставщик: ТОО "Плюс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 970640001565, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0004514, от 23.01.2013

ИИК поставщика: KZ189470398000093412, в банке АО ДБ "Альфа Банк", БИК ALFAKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): № 32 от 22 апреля 2015 года, доп.соглашение № 1 от 11.09.2015 года

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 970640001565, ТОО "Плюс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г.Зыряновск, ул. Промышленная 1-А

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 071240002860, ГУ "Аппарат акима города Зыряновска",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 071240002860, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Зыряновск г., ул. Ленина, дом № 78

ИИК получателя: KZ11070103KSN1813000, в банке ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год	Работа	1	2 177 456,25	2 177 456,25	12%	261 294,75	2 438 751,00		
Всего по счету:					**2 177 456,25**		**261 294,75**	**2 438 751,00**		

Руководитель: Смирнов С. И.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Маханова Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ТОО "ПЛЮС"

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Возовикова А.Б.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Подрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

СПРАВКА № 5

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2015 года

Код	Код	Договор; доп.соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
		32; 1	22.04.2015 год; 11.09.2015 год				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в текущем уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок переулка Школьного от переулка Зыряновского до улицы Советской	2438751	2177457	2134763	2134763		42694			261294	2438751
Участок дороги от ул. Советской к социальному объекту (по ул. Советской, 18)	3997512									0
Участок дороги от ул. Жаксыбаева до ул. Первомайской	1741965									0
Улица Пролетарская (от пер. Зыряновского до частного сектора)	4064589									0
Автомобильная дорога ул. Бочарникова	10742121									0
Автомобильная дорога ул. Первомайская	8872413									0
Автомобильная дорога пер. Пионерского	2508430									0
Автомобильная дорога пер. Бульварного	1962606									0
Автомобильная дорога пер. Калининского	3658131									0
Автомобильная дорога пер. Зыряновского	7095607									0
Участок дороги ул. Советской от дома № 28 до дома № 28/2	2287783									0
Всего:	49369908	2177457	2134763	2134763	0	42694	0	0	261294	2438751

Заказчик:
Аким города Зыряновска
_____ Л.А.Гречушникова

Технический надзор:
Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ А.В.Савченко

Подрядчик:
Директор ТОО "Плюс"
_____ С.И.Смирнов

Заказчик: ГУ "Аппарат акима города Зыряновска"

Ф-2

Генподрядчик: ТОО "Плюс"

Наименование объекта: Средний ремонт улиц города Зыряновска на 2015 год

Адрес: г. Зыряновск

Договор № 32 от 22 апреля 2015 года

Акт № 5

выполненных работ в октябре месяце 2015 г.

Средний ремонт участка переулка Школьного от переулка Зыряновского до улицы Советской

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.01.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е68-3-1	Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог толщиной 50 мм, площадью ремонта до 5 м2 ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	136,517	840,1	26,21	114688	3578	38380	1,2552	171
		м2		200,36	11,02	27353	1504	133	0,04224	6
2	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,674	40165,51	407,51	27072	275	152	0,696	0
		т		0	169,13	0	114	133	0,696	0
3	Е27-16-1	Устройство выравнивающего слоя отдельными участками из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона толщиной 5 см т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	116,330	5077	201,5	590607	23440	16714	0,2292	27
		т смеси		41,58	66,45	4837	7730	133	0,2286	27

Всего прямые затраты	**732367**	**27293**	**55246**	**198**
	32190	**9348**		**33**
В том числе стоимость: материалов, тенге	672884			
Накладные расходы, тенге	55246			
- заработная плата, тенге	8287			
- трудоемкость, чел-ч	28			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	47257			
Всего	**834870**			
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**834870**			
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**2134763**			
- материалы, тенге	1720564			
- сметная заработная плата, тенге	127403			
- нормативная трудоемкость, чел-ч	259			
Налог (2 %)	42694			
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**2177457**			
НДС (12 %)	261294			
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2438751**			

"Заказчик"

Аким города Зыряновска

_____ Л.А.Гречушникова

"Подрядчик"

Директор ТОО "Плюс"

_____ С.И. Смирнов

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ" - технический надзор

_____ А.В.Савченко